



Auditoría General de la Nación

INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

Actuación Administrativa N°42/2020.

Proyecto N°10013620

CUENTA DE INVERSIÓN

EJERCICIO FISCAL 2019

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ÓRGANOS RECTORES

GERENCIA DE CONTROL DE LA CUENTA DE INVERSIÓN

ÍNDICE DE CONTENIDO.

ÍNDICE DE CONTENIDO.....	2
ÍNDICE DE CUADROS.....	3
ÍNDICE DE GRÁFICOS.....	4
I. DESTINATARIO.....	6
II. OBJETO.....	6
III. OBJETIVO.....	6
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES.....	7
IV.1. RESPONSABILIDAD DEL AUDITADO.....	7
IV.2. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR.....	7
V. ALCANCE DEL CONTROL.....	8
V.1. CRITERIOS IDENTIFICADOS.....	10
VI. RESUMEN DEL TRABAJO DE CONTROL REALIZADO.....	12
VI.1. PROCEDIMIENTOS.....	12
VI.1.1. Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).....	14
VI.2. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO.....	15
VI.2.1. Evolución de Metas Físicas.....	15
VI.2.2. Aspectos vinculados al cumplimiento de metas.....	17
VI.2.3. Ejecución Metas Físicas.....	19
VI.2.4. Síntesis Ejecutiva.....	21
VI.3. ASPECTOS NORMATIVOS.....	23
VI.3.1. Decisión Administrativa – Supresión de Facultades.....	23
VI.3.2. Sistema Integrado de Información Financiera.....	24
VI.3.3. Firma Digital - Flexibilización.....	25
VI.3.4. Centro de Coordinación de Información Física.....	26
VI.3.5. Relación Física Financiera.....	26
VI.4. PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS (PoR).....	28
VI.5. OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS).....	30
VI.5.1. Introducción.....	30
VI.5.2. SAF 311 – Ministerio de Salud y Desarrollo Social.....	34
VI.5.3. SAF 322- Secretaría de Gobierno de Turismo.....	39
VI.5.4. SAF 325- Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.....	40
VI.5.5. SAF 326- Policía Federal Argentina.....	44
VI.5.6. SAF 343- Ministerio de Seguridad.....	46
VI.5.7. SAF 604-Dirección Nacional de Vialidad.....	48
VI.6. INFORMES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.....	50
VI.7. MANUAL DE PROCEDIMIENTO.....	51
VI.8. POLÍTICAS TRANSVERSALES.....	51
VI.9. ASPECTOS TÉCNICOS SOBRE EL SEGUIMIENTO DE METAS EN LA MUESTRA DE AUDITORÍA.....	55
VI.9.1. Administración Nacional.....	56
VI.9.2. Organismos Descentralizados.....	62
VII. HALLAZGOS.....	64
VII.1. De carácter general.....	64
VII.2. Relativos a la muestra.....	67
VIII. CONCLUSIÓN.....	68
IX. ANEXOS.....	69



Auditoría General de la Nación

ÍNDICE DE CUADROS.

Cuadro 1: Asignación del Crédito de la Administración Nacional (montos expresados en millones de pesos).	15
Cuadro 2: Evolución de los Programas con Seguimiento Físico.....	16
Cuadro 3: SAF recaídos en la muestra de auditoría ejercicio 2019 - Ejecución de Metas Físicas. ..	18
Cuadro 4: Participación porcentual de las 15 unidades más relevantes presupuestariamente.	22
Cuadro 5: ODS 1-Poner Fin a la Pobreza (meta 1.2 y 1.3) ejercicio 2019 (monto expresado en millones de pesos).	34
Cuadro 6: Evolución del crédito devengado del ODS 2- Hambre Cero metas 2.1 y 2.2 (montos expresados en millones de pesos).	36
Cuadro 7: Evolución del crédito devengado del ODS 10 – Reducción de las Desigualdades meta 10.2 (monto expresado en millones de pesos).	37
Cuadro 8: Evolución del crédito devengado del ODS 8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico, meta 8.9 (monto expresado en millones de pesos).	39
Cuadro 9: Evolución del crédito devengado del ODS 6-Agua Limpia y Saneamiento, metas 6.1 y 6.2 (monto expresado en millones de pesos).	41
Cuadro 10: Evolución del crédito devengado del ODS 11- Ciudades y Comunidades Sostenibles, metas 11.1, 11.3 y 11.6 (monto expresado en millones de pesos).	42
Cuadro 11: ODS 12-Producción y Consumo Responsable, meta 12.5 ejercicio 2019 (monto expresado en millones de pesos).	43
Cuadro 12: ODS 5- Igualdad de Género, meta 5.5, ejercicio 2019 (monto expresado en millones de pesos).	44
Cuadro 13: Evolución del crédito devengado del ODS 16- Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, meta 16.1 (monto expresado en millones de pesos).	45
Cuadro 14: ODS 5-Igualdad de Género, meta 5.5, ejercicio 2019 (monto expresado en millones de pesos).	46
Cuadro 15: Evolución del crédito devengado del ODS 16-Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, metas 16.1, 16.3 y 16.4 (monto expresado en millones de pesos).	47

Cuadro 16: Evolución del crédito devengado del ODS 9- Industria, Innovación e Infraestructura, meta 9.1 (monto expresado en millones de pesos).....	49
Cuadro 17: Ministerio de Salud y Desarrollo Social - Metas e Indicadores con PPG (montos expresados en millones de pesos).....	53
Cuadro 18: Policía Federal Argentina - Acciones centrales por la equidad de género(montos expresados en pesos).	53
Cuadro 19: Ministerio de Seguridad - Acciones por la equidad de género (PPG) monto expresado en pesos.	54
Cuadro 20: Relación física-financiera (monto expresado en pesos).	63
Cuadro 21: Diferencia entre el e-SIDIF y la Cuenta de Inversión 2019 (monto expresado en pesos).	63

ÍNDICE DE GRÁFICOS.

Gráfico 1: Asignación del Crédito Presupuestario de la Administración Nacional.	16
Gráfico 2:Programas totales y con Seguimiento Físico.	17
Gráfico 3: Administración Central - Ejecución Metas Físicas.	19
Gráfico 4: Organismos Descentralizados - Ejecución de Metas Físicas.	20
Gráfico 5: Comparación dentro de cada SAF.....	20
Gráfico 6: Evolución de la ejecución financiera a precios constantes de 2017 del ODS 1 – Fin de la Pobreza meta 1.2 y 1.3 (monto expresado en millones de pesos).	35
Gráfico 7: Evolución de la ejecución financiera a precios constantes de 2017, ODS 2- Hambre Cero metas 2.1 y 2.2 (monto expresado en millones de pesos).	36
Gráfico 8: Evolución de la ejecución financiera a precios constantes de 2017 del ODS 10- Reducción de las Desigualdades meta 10.2 (monto expresado en millones de pesos).	37
Gráfico 9: Comparación de los ODS 1 (metas 1.2 y 1.3), ODS 2 (metas 2.1 y 2.2) y ODS 10 (meta 10.2), precios constantes 2017 (monto expresado en millones de pesos).	38
Gráfico 10: Evolución de la ejecución financiera a precios constantes de 2017 del ODS 8-Trabajo Decente y Crecimiento Económico, meta 8.9 (monto expresado en pesos).	39



Auditoría General de la Nación

Gráfico 11: Evolución de la ejecución financiera a precios constantes de 2017, del ODS 6-Agua Limpia y Saneamiento, metas 6.1 y 6.2 (monto expresado en millones de pesos).	42
Gráfico 12: Evolución de la ejecución financiera a precios constantes de 2017, del ODS 11-Ciudades y Comunidades Sostenibles, metas 11.1, 11.3 y 11.6 (monto expresado en millones de pesos).....	43
Gráfico 13: Evolución de la ejecución financiera a precios constantes de 2017, del ODS 16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, meta 16.1 (monto expresado en millones de pesos).	46
Gráfico 14: Evolución de la ejecución financiera a precios constantes de 2017, del ODS16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, metas 16.1, 16.3, 16.4 (monto expresado en millones de pesos)....	48
Gráfico 15: Evolución de la ejecución financiera a precios constantes de 2017, del ODS 9-Industria, Innovación e Infraestructura, meta 9.1 (monto expresado en millones de pesos).....	49

I. DESTINATARIO.

Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas – HCN.

II. OBJETO.

La información física y financiera sobre el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores previstos en los programas presupuestarios de los organismos incluidos en el Plan de Trabajo de la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

III. OBJETIVO.

Evaluar y confrontar la información referida al seguimiento de metas e indicadores de resultados previstos en los programas presupuestarios de los organismos incluidos en el Plan de Trabajo, con la Ley de Presupuesto, Decisión Administrativa distributiva del presupuesto, normativa vigente, la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y el Sistema de Información Financiera e-SIDIF. Determinar si la información cumple o está acorde con los distintos parámetros de confrontación y el grado de cumplimiento.

Los aspectos más relevantes son:

- Programas con seguimiento físico-financiero de los organismos recaídos en la muestra de auditoría, los objetivos, metas e indicadores de resultados definidos presupuestariamente.
- Documentación de respaldo relativa a cada una de las etapas presupuestarias informada en el subsistema e-PEF.
- Autorizaciones en materia de firma digital informadas en el registro de firmantes.
- Asignación y ejecución del crédito presupuestario registrado en el sistema e-SIDIF.
- La información expuesta en la Cuenta de Inversión 2019 comparativamente con los registros obrantes en el e-SIDIF.
- El seguimiento de las observaciones de los informes aprobados en ejercicios anteriores.
- Seguimiento de las observaciones específicas realizadas a organismos y programa recurrente: Dirección Nacional de Vialidad (SAF 604) y Programa 44 Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo que en ejercicios anteriores integraba el ex SAF de Apoyo a la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - ACUMAR SAF 342. Por Decreto 1118/2018 se dispuso, que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo funcionará en la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (SAF 325). Con lo cual el programa 44 paso a formar parte de este Organismo.



Auditoría General de la Nación

- Análisis de los indicadores de resultados del Presupuesto Orientado a Resultados (POR), respecto a los organismos incluidos en la muestra.
- Implementación y ejecución dentro de la muestra de auditoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES.

IV.1. RESPONSABILIDAD DEL AUDITADO.

El Ministerio de Hacienda (Decreto 801/2018 artículo 20) tiene como objetivo asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la política económica, presupuestaria e impositiva, a la administración de las finanzas públicas, a las relaciones económicas, financieras y fiscales con las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dentro del Ministerio de Hacienda funcionan la Secretaría de Hacienda (SH) y la Secretaría Finanzas (SF), las cuales conjuntamente, son el órgano responsable de la coordinación de los sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional.

La Oficina Nacional de Presupuesto (ONP), como órgano rector del sistema presupuestario y la Contaduría General de la Nación (CGN), como órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental del Sector Público Nacional (SPN), tienen las siguientes competencias:

- Coordinar los procesos de ejecución presupuestaria de la Administración Nacional (AN) e intervenir en los ajustes y modificaciones a los presupuestos, de acuerdo a las atribuciones que le fije la reglamentación.
- Evaluar la ejecución de los presupuestos, aplicando las normas y criterios establecidos por ley, su reglamentación y las normas técnicas respectivas.
- Realizar un análisis crítico de los resultados físicos y financieros obtenidos y de los efectos producidos por los mismos. Interpretar las variaciones operadas con respecto a lo programado, procurar determinar sus causas y preparar informes con recomendaciones para las autoridades superiores y los responsables de los organismos afectados.
- La CGN es responsable (entre otras funciones) de elaborar la Cuenta de Inversión. También es el administrador del Sistema Integrado de Información Financiera en Internet (e-SIDIF) para lo cual deberá evaluar su funcionamiento y mantenerlo permanentemente actualizado conceptual y técnicamente.

IV.2. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR.

Las responsabilidades de la Auditoría General de la Nación (AGN) consisten en evaluar las evidencias obtenidas mediante la aplicación de procedimientos seleccionados a juicio del auditor,

incluida la valoración de los riesgos, para determinar si la información suministrada por el auditado y la expuesta en la Cuenta de Inversión se corresponde con los criterios establecidos para así emitir una opinión al respecto. La evaluación del riesgo se efectúa con el fin de reducirlos a un nivel aceptable. Al realizar esta evaluación, consideramos el control interno existente en la Entidad relativo al cumplimiento de las normas y regulaciones (según es de práctica en la R. 187/16 AGN).

El Auditor Gubernamental cumple con los principios éticos que establecen las normas de la AGN y los que le son aplicables al ejercicio de la función pública y en códigos de conducta que rijan como normas del ejercicio profesional.

Las normas de control externo gubernamental exigen una adecuada planificación, con identificación de los objetivos, el alcance y la estrategia metodológica a desarrollar, para obtener evidencia suficiente que sustente una opinión en un marco de razonabilidad. Debido a la pandemia de COVID-19, las tareas de auditoría debieron desarrollarse en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) y posteriormente el distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO) dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a través del DNU 297/20 y sus sucesivas prórrogas. En este sentido se tomaron las medidas necesarias para gestionar los requerimientos de información cumplimentando los plazos administrativos, como así también administrar los riesgos derivados de la modalidad de teletrabajo.

V. ALCANCE DEL CONTROL.

El DNU N° 297/2020 y sus sucesivas prórrogas, dictado por el PEN, impuso el ASPO y posteriormente el DISPO, a más de ello suspendió el curso de los plazos administrativos sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan. Estas normativas produjeron que se modificara la forma y procedimientos en que los organismos de la Administración Nacional venían trabajando, haciendo imprescindible la incorporación del teletrabajo y la adaptación tecnológica necesaria para llevarlo a cabo.

La AGN, a través de la Disposición N° 165/20 aprobó las pautas generales y la ejecución de procedimientos en soporte electrónico durante el período de aislamiento social obligatorio. Para ello aplicó la modalidad de teletrabajo, para lo cual suministró al personal que lo requiriese notebook con las plataformas informáticas necesarias para desarrollar la labor. Atento a la nueva realidad, este equipo utilizó los sistemas informáticos disponibles (reuniones vía zoom, whats app, correo electrónico) a los fines de organizar y evaluar la metodología de trabajo, evacuar consultas, establecer criterios, entre otras acciones.

Cabe advertir que ante esta nueva realidad laboral las tareas de auditoría se vieron afectadas, no solo por los cambios operados en la modalidad de efectuar el trabajo (sin acceso remoto a la PC de la oficina ubicada en el Ministerio Hacienda que contiene todos los archivos y legajos permanentes



Auditoría General de la Nación

con los que se trabaja para confeccionar el informe) sino también por la dilación en la contestación de las notas remitidas al auditado u otros organismos a los que se les requirió información específica.

Sin perjuicio de lo expuesto el examen se realizó de conformidad con las Normas de Control Externo Gubernamental, aprobadas por Resolución N° 26/15-AGN y N° 187/16-AGN, y con el Código de Ética Institucional aprobado por Resolución N° 18/15-AGN, que se encuentran fundadas y consistentes con los Principios Fundamentales de Auditoría de las Normas Internacionales aplicables por las Entidades Fiscalizadoras Superiores, las regulaciones especiales vigentes en la República Argentina en el marco del mandato establecido por el art. 85 de Constitución Nacional y el art. 118 de la Ley N° 24.156.

El alcance del trabajo comprende la adecuada planificación, el examen y la evaluación de la ejecución física y financiera de los objetivos, metas e indicadores definidos para las jurisdicciones y entidades que componen la muestra de auditoría para el ejercicio fiscal 2019.

Abarca el cumplimiento de las estimaciones anuales y su registración, conforme a la normativa aplicable, en base a la información presentada por los organismos a la Dirección de Evaluación Presupuestaria (DEP), dependiente de la ONP y su correcta exposición en la Cuenta de Inversión 2019.

Implica también el control de las distintas actividades administrativas desarrolladas por la ONP como Órgano Rector.

Comprende el análisis de los ODS que tengan vinculación con los organismos recaídos en la muestra de auditoría.

Los Servicios Administrativos Financieros (SAF) que integran la muestra determinada, para el objeto del presente informe, correspondiente a la Cuenta de Inversión del ejercicio fiscal 2019, son los que a continuación se detallan:

Administración Central.

- Ministerio de Salud y Desarrollo Social (SAF 311).
- Secretaría de Gobierno de Turismo (SAF 322).
- Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas (SAF 325). Como se hiciera referencia en el punto III el programa 44 “Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo”, paso a integrar este Organismo. Este programa continúa siendo objeto de control recurrente.
- Policía Federal Argentina (SAF 326).

- Ministerio de Seguridad (SAF 343).
- Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SAF 347).
- Estado Mayor General de la Armada (SAF 379).

Organismos Descentralizados.

- Dirección Nacional de Vialidad (SAF 604).

V.1.CRITERIOS IDENTIFICADOS.

En este apartado se determinan los puntos de referencias o estándares de comparación de mayor relevancia, relacionados con el objeto y el objetivo de la auditoría, utilizados para opinar o concluir sobre la cuestión a evaluar.

- Ley 24.156, Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
- Ley 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto.
- Ley 24.629, Normas Complementaria para la Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional.
- Ley 27.467, Presupuesto General de la Administración Nacional Ejercicio 2019.
- Decreto 1344/2007, reglamentario de la Ley 24.156.
- Decreto 434/2016, Plan de Modernización del Estado.
- Decreto 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
- Decreto 801/2018, Modificación a la Ley 22.520 de Ministerios.
- Decreto 585/2018 modificó el artículo 6 del Decreto 1344/2007.
- Decreto 1118/18 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo. Competencia.
- Decisión Administrativa 12/2019 JGM, Presupuesto General de la Administración Nacional Ejercicio 2019 - Su Distribución.
- Resolución 226/1995 SH, adopta los recaudos necesarios para subsanar la demora injustificada en la presentación de la información que los Órganos Rectores del Sistema de Administración Financiera requieran.



Auditoría General de la Nación

- Resolución 25/2011 de la Secretaría de Hacienda (SH), sobre firma digital de los comprobantes de gestión y ejecución presupuestaria y/o contable de recursos y gastos.
- Resolución 179/2016 SH, Aprueba la actualización y ordenamiento de la Clasificación Institucional para el Sector Público Nacional.
- Resolución 65/2016, cronograma de implementación del GDE, Ministerio de Modernización y demás normativa relacionada con el GDE.
- Resolución 213/2019 SH, Cierre de Cuentas Ejercicio 2019.
- Disposición 664/2007 de la Subsecretaría de Presupuesto, a través de la cual se aprueban las pautas básicas para el perfeccionamiento del Presupuesto Preliminar y el Presupuesto Plurianual.
- Disposición 71/2010 CGN, Manual de Cierre del Ejercicio Anual, con todas las modificaciones posteriores.
- Disposición 820/2014 de la Subsecretaria de Presupuesto, por medio de la cual se crea en el ámbito de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, el Comité de Impulso y Seguimiento para la implementación del Presupuesto Orientado a Resultados.
- Disposición 141/2015 ONP, Instructivo para la Programación y Reprogramación de la Ejecución Física y Financiera del Presupuesto Nacional.
- Disposición 644/2018 ONP Sustitución al Anexo del Artículo 1 de la Disposición 141/2015 ONP.
- Disposición 198/2018 AGN, incorporación a la Planificación Institucional de un mínimo de cinco auditorías que aborden el tratamiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
- Disposición 23/2019 CGN, de actualización de las pautas de presentación del Registro de Firmas.
- Circular 1/2010 ONP, implementación del subsistema e-PEF (Programación y Ejecución Física de Programas y Proyectos) en e- SIDIF.
- Circular 1/2016 ONP, Procedimiento complementario de la Decisión Administrativa 10/2016 de Distribución del Presupuesto Nacional 2016. Esta circular reviste carácter permanente conforme surge de la página web de la ONP.
- Circular 2/2016 ONP, Firma Digital. Gestión física de programas y proyectos.

- Manual El Sistema Presupuestario en la Administración Nacional de la Republica Argentina.
- Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional, Sexta edición actualizada. Resolución 179/2016 SH, Aprueba la actualización y ordenamiento de la Clasificación Institucional para el Sector Público Nacional.
- Manual de Formulación Presupuestaria de la Administración Nacional 2017-2019.
- Manual de Procedimientos – Proceso de Mediciones Físicas en el Presupuesto Nacional.
- Sistema Integrado de Información Financiera en Internet (e-SIDIF) y subsistema de Programación y Ejecución Física de Programas y Proyectos (e-PEF).
- Página Web Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas www.minhacienda.gob.ar.

Las tareas de campo se llevaron a cabo en el período comprendido entre el 3 de febrero y el 25 agosto de 2021.

VI. RESUMEN DEL TRABAJO DE CONTROL REALIZADO.

VI.1. PROCEDIMIENTOS.

En este apartado se destaca un conjunto de procedimientos que oportunamente fueron previstos en la Planificación del trabajo de auditoría y que han permitido recopilar la evidencia válida y suficiente para arribar a la conclusión.

- Analizar la normativa expuesta en los criterios.
- Releva los programas con seguimiento físico-financiero de los organismos recaídos en la muestra de auditoría, y ponderar las metas definidas presupuestariamente.
- Aplicar procedimientos sustantivos a efectos de evaluar que el registro y seguimiento de las metas físicas según la documentación de respaldo, informada en el subsistema e-PEF (ejecución física), se efectúe en tiempo y forma conforme a lo establecido por la normativa vigente.
- Comprobar la existencia de manuales de procedimiento que posibiliten a los organismos el registro y seguimiento de las metas.
- Verificar la existencia de controles en el sistema e-SIDIF y en el subsistema e-PEF, para la información de metas físicas, en sus aspectos cuantitativos, cualitativos y en materia de desvíos.



Auditoría General de la Nación

- Analizar el rol que están cumpliendo los SAF como Centro de Coordinación de la Información Física, conforme lo establecido por la Circular 2/2016 ONP.
- Evaluar la documentación respectiva verificando que cumpla con los requisitos de certeza e integridad.
- Confrontar las autorizaciones en materia de firma digital informadas en el registro de firmantes con cada uno de los formularios de las etapas presupuestarias (programación, ejecución y cierre).
- Evaluar el crédito asignado presupuestariamente por objeto del gasto, su evolución y ejecución con la información registrada en el sistema e-SIDIF (ejecución financiera).
- Verificar que la información expuesta en la Cuenta de Inversión 2019 se corresponda con la registrada en la documentación de respaldo informada y con la que surge de los parametrizados de e-SIDIF.
- Efectuar el seguimiento de las observaciones de los informes aprobados en ejercicios anteriores.
- Evaluar la evolución de las observaciones realizadas en ejercicios anteriores respecto a organismos y programas recurrentes: Dirección Nacional de Vialidad (SAF 604) y Programa 44 Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo, para el ejercicio 2019 integra el SAF 325 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
- Analizar los indicadores de resultados relativos a los organismos de la muestra y efectuar el seguimiento de la evolución de los indicadores de los SAF recurrentes respecto al Presupuesto Orientado a Resultados.
- Examinar las fuentes de información que a continuación se detallan:
 - –Formulario: Cuadro de Metas, Producciones en Proceso y otros Indicadores de Gestión (F8).
 - –Formulario: Información Respaldatoria de las Metas Físicas, Producciones en Proceso y otros Indicadores (F8 Bis), remitida por la ONP.
 - –Cuadro de Programación de la Ejecución de Mediciones Físicas.
 - –Cuadro de Ejecución de Mediciones Físicas.
 - –Cuadro de Información de Cierre del Ejercicio Fiscal 2019 – Ejecución Anual de Mediciones Físicas.

➤ -Cuadro V Información y Comentarios Complementarios.

- Examinar la información remitida por la ONP, por el Centro Nacional de Coordinación de Política Social SAF 345 (CNCPS) y Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) circunscriptos a la muestra de auditoría. Evaluar, analizar y entrecruzar los ODS (dentro de la muestra de auditoría) que estén expuestos en la Cuenta de Inversión 2019 Tomo II, los Formularios obrantes en el e-PEF, los informes publicados en la página web del SAF 345 – Consejo Nacional de Coordinación de Política Social (CNCPS) y las respuestas de ONP, CNCPS y JGM a nuestros requerimientos.
- Analizar dentro del ODS 16, referido a Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, la meta 16.6 la que consiste en “crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”. Analizar el ODS 5 Igualdad de Género.
- Solicitar informes a la Unidad de Auditoría Interna (UAI) respecto del control del cumplimiento de objetivos y metas.
- Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Órganos Rectores que informen las acciones y procedimientos que hubieran desarrollado para regular el trabajo a distancia en el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional a partir del 20 de marzo del 2020 por DNU N° 297/2020 en virtud de la pandemia. Requerir que brinden información sobre la normativa excepcional que se hubiera dictado con motivo del trabajo a distancia, que haya afectado la producción, sistematización, tratamiento y/o exposición de la información física, financiera y contable relativa a la elaboración de la Cuenta de Inversión del ejercicio 2019.
- Releva el ambiente de control a través de un cuestionario que se remite vía correo electrónico oficial a la Dirección de Evaluación Presupuestaria (DEP).
- Con motivo del aislamiento social, preventivo y obligatorio y al no tener contacto in situ con el auditado para aclarar consultas o dudas que pudieran surgir durante el análisis de la información se remite la consulta vía correo electrónico oficial a la DEP. Se debe poner de manifiesto que toda la información requerida es a través de correo electrónico institucional. La información remitida por el auditado en algunas oportunidades es insuficiente motivando nueva nota o con mucha dilación, tornando dificultosa el normal desarrollo de la tarea.

VI.1.1. Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

El Poder Ejecutivo dictó el Decreto 434/16, de Plan de Modernización del Estado, por el cual entre varios objetivos se propone fortalecer e incorporar infraestructura tecnológica y redes con el fin de facilitar la interacción entre el ciudadano y los diferentes organismos públicos, buscando avanzar hacia una administración sin papeles. Este acto administrativo es el antecedente inmediato para el



Auditoría General de la Nación

dictado del Decreto 561/16 a través del cual se aprueba la implementación del sistema de gestión documental electrónica, como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional. Dispone que las jurisdicciones y entidades enumeradas en el artículo 8 de la Ley 24.156 deberán utilizar esta herramienta para todas las actuaciones administrativas, y delega la confección del cronograma en el Ministerio de Modernización.

La Resolución 65/16 del Ministerio de Modernización, establece el cronograma de implementación del sistema GDE, para los organismos pertenecientes al Poder Ejecutivo.

En razón de que el sistema GDE está disponible para los organismos del Poder Ejecutivo, y a los fines de que la imposibilidad de acceder al sistema se convierta en un obstáculo para el control, se requirió a la ONP que la información solicitada por la AGN sea remitida mediante la función generar copia del GDE. La información deberá ser entregada a la AGN en soporte digital y su contenido debe validarse por nota emitida con firma digital del funcionario responsable.

Ahora bien con la situación de pandemia se modificó el procedimiento referenciado en el párrafo anterior, en consecuencia, la información a requerir al auditado, de modo excepcional, se efectivizó a través de correo electrónico institucional competente y su contenido debió validarse por nota emitida también por el mismo medio electrónico, con firma digital del funcionario responsable, y sus plazos de vencimiento operarán con la reanudación del normal desarrollo de los plazos administrativos en el ámbito de la Administración Pública Nacional.

VI.2. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO.

VI.2.1. Evolución de Metas Físicas.

Desde 1994 se implementa un sistema de seguimiento periódico del cumplimiento de las metas de producción pública de bienes y servicios por programa. En el ejercicio fiscal 2019, 333 programas estuvieron bajo seguimiento y representaron el 69,9% del total de los créditos finales en concepto de gastos corrientes y de capital de la APN. El 2,7% se asignó a programas sin seguimiento, y el 27,4% restante a otras categorías programáticas, según lo expuesto en el Cuadro N° 1 y el Gráfico N° 1.


Cuadro 1: Asignación del Crédito de la Administración Nacional (montos expresados en millones de pesos).

Categorías programáticas	Cantidad	Crédito Final	
		Importe	%
Programas bajo seguimiento	333	3.444.285	69,9%
Programas sin seguimientos	124	133.136	2,7%
Otras categorías programáticas (*)	33	1.350.763	27,4%
TOTAL	490	4.928.184	100,0%

(*) Entre otros conceptos, se incluye intereses y comisiones de la deuda pública y otras asignaciones presupuestarias no relacionadas directamente con la provisión de bienes y servicios.

Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión 2019 y NO-2020-85294365-APN-ONP#MEC Nota N°189/2020 AGN.

Gráfico 1: Asignación del Crédito Presupuestario de la Administración Nacional.



Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión 2019 y NO-2020-85294365-APN-ONP#MEC Nota N°189/2020 AGN

*Ref: Otras categorías programáticas incluye entre otros conceptos intereses y comisiones de la deuda pública y otras asignaciones presupuestarias no relacionadas directamente con la provisión de bienes y servicios.

En el Cuadro N° 2, se señala la evolución de los programas con seguimiento físico respecto del ejercicio fiscal 1994, año de implementación del sistema, y durante los diez últimos años (período 2010/2019) así como respecto del ejercicio inmediato anterior.

Cuadro 2: Evolución de los Programas con Seguimiento Físico.

Año	Programas Totales (2)	Programas con Seguimiento Físico (1)	(1/2)	Participación Relativa		
				Variación de Programas con Seguimiento Físico		
				Base año 1994	Base año 2009	Base año anterior
1994	187	115	61,5%	-	-	-
2009	287	252	87,8%	119,1%	-	-
2010	323	265	82,0%	130,4%	5,2%	5,2%
2011	326	261	80,1%	127,0%	3,6%	-1,5%
2012	336	268	79,8%	133,0%	6,3%	2,7%
2013	394	297	75,4%	158,3%	17,9%	10,8%
2014	403	306	75,9%	166,1%	21,4%	3,0%
2015	423	309	73,0%	168,7%	22,6%	1,0%
2016	471	326	69,2%	183,5%	29,4%	5,5%
2017	468	330	70,5%	187,0%	31,0%	1,2%
2018	486	337	69,3%	193,0%	33,7%	2,1%
2019	490	333	68,0%	189,6%	32,1%	-1,2%

Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión 2019.




Auditoría General de la Nación

De acuerdo a la posibilidad de formular metas físicas de producción y/o avance de proyectos de inversión, el sistema de seguimiento físico contempló 333 programas, representando este nivel de cobertura un 68,0% sobre un total de 490 programas que conforman la Administración Pública Nacional (solo se considera bajo seguimiento a las categorías que presentan metas presupuestarias de producción o realizan un seguimiento de avance físico de sus proyectos y obras de inversión, excluyéndose la categoría programática “Otras Categorías Programáticas”).

La evolución interanual de los mismos en el período 2010/2019 se expone en el Gráfico N° 2.

Gráfico 2: Programas totales y con Seguimiento Físico.



Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión 2019.

El porcentaje de participación de los programas con seguimiento sobre el total de programas expone una disminución. Se advierte que para el ejercicio 2019 el total de programas con seguimiento disminuyó un -1,2% respecto del ejercicio 2018.

VI.2.2. Aspectos vinculados al cumplimiento de metas.

En el Cuadro N° 3 se detalla la ejecución informada por los organismos incluidos en la muestra de auditoría, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

Cuadro 3: SAF recaídos en la muestra de auditoría ejercicio 2019 - Ejecución de Metas Físicas.

SAF	PROGRAMAS Y METAS	TOTAL METAS	%	EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS			
				CUMPLIDAS AL 100%	SUPERADAS	NO ALCANZADAS	NO EJECUTADAS
311	Ministerio de Salud y Desarrollo Social	46	24,9%	0	16	28	2
343	Ministerio de Seguridad	38	20,5%	5	20	8	5
325	Ministerio del Interior Obras Públicas y Viviendas	35	18,9%	3	10	18	4
379	Estado Mayor General de la Armada	30	16,2%	2	11	15	2
326	Policía Federal Argentina	19	10,3%	0	9	9	1
604	Dirección Nacional de Vialidad	13	7,0%	1	2	8	2
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	4	2,2%	0	0	4	0
347	Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos	0	0%	0	0	0	0
Total		185	100%	11	68	90	16

Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión 2019 y Cuadro de Cierre.

El cuadro precedente representa el universo objeto auditado y de este surgen los siguientes datos:

El 5,9% de las metas se cumplieron en un 100% (11 metas).

El 36,8% de las metas fueron superadas, entendiendo por tal aquellas que son cumplidas excediendo lo programado (68 metas).

El 48,6% tuvieron una ejecución que no alcanzó el 100% (90 metas).

El 8,6% tuvieron una ejecución nula (16 metas).

De estos elementos se puede determinar respecto de lo proyectado que el 42,7% de las metas (79 metas) se cumplieron satisfactoriamente y en la gran mayoría de ellas por encima de lo programado (68 metas).

El 91,4%, es decir 169 metas evidenciaron distinto grado de cumplimiento.

Del total de 185 metas auditadas, el 64,3% se concentró entre el SAF 311 – Ministerio de Salud y Desarrollo Social (24,9%), SAF 343 - Ministerio de Seguridad (20,5%) y SAF 325 - Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas (18,9%).

Se observa que el porcentaje de las metas no alcanzadas y no ejecutadas de los SAF 311 Ministerio de Salud y Desarrollo Social, SAF 325 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas, SAF 379 Estado Mayor General de la Armada, SAF 326 Policía Federal Argentina, SAF 604 Dirección Nacional de Vialidad y SAF 322 Secretaría de Gobierno de Turismo superaron el 50%.

En el Anexo N°2 del presente informe, se describe el detalle de la ejecución de las metas de los organismos mencionados.




Auditoría General de la Nación

VI.2.3. Ejecución Metas Físicas.


En los Gráficos N° 3 y N° 4, se detalla la evolución de las metas programadas correspondientes a los organismos de la Administración Central y Descentralizados, comprendidos en la muestra de auditoría del ejercicio fiscal 2019, respectivamente (Anexo N° 2).

Gráfico 3: Administración Central - Ejecución Metas Físicas.



Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión 2019 y Cuadro de Cierre.


Gráfico 4: Organismos Descentralizados - Ejecución de Metas Físicas.



Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión 2019 y Cuadro de Cierre.

En el gráfico 5 se expone una comparación de todas las series en la evolución de las metas dentro de cada Organismo, sin incluir su total, el cual se encuentra expresado en los dos gráficos precedentes.

Gráfico 5: Comparación dentro de cada SAF.



Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión 2019 y Cuadro de Cierre.



Auditoría General de la Nación

VI.2.4. Síntesis Ejecutiva.

El Decreto 1344/07 artículo 45, dispone que la ONP llevará un registro centralizado de la información relevante sobre la programación y la ejecución física presentadas por cada jurisdicción o entidad, y analizará su desenvolvimiento y correspondencia con la programación y ejecución financiera.

Asimismo, se establece que la máxima autoridad de cada una de las unidades será responsable de la confiabilidad de las fuentes, de la calidad de los registros de la gestión física y de los datos que suministren.

En consecuencia, la ONP genera informes trimestrales sobre la ejecución física y financiera basados exclusivamente en la información remitida por los organismos que componen la AN. Debiendo para el caso de detectar desvíos significativos, comunicarlos a sus superiores jerárquicos, sin esperar los plazos establecidos para la preparación del informe mencionado.

La ONP desarrolla una Síntesis Ejecutiva, respecto al desempeño de los 15 programas de mayor relevancia financiera por la magnitud de su presupuesto, donde se ofrece una exposición sintética sobre la ejecución física y financiera, incluyendo comentarios sobre la gestión. Esta información es de carácter provisorio, atento a que la información definitiva surge de la Cuenta de Inversión que es el objeto de control de este informe.

Al respecto, la información publicada correspondiente al cierre del cuarto trimestre de 2019, señala las 15 unidades de análisis más relevantes en cuanto a su significatividad presupuestaria, que reunieron créditos por 2.960.611,9 millones de pesos (para obtener esta suma se toma el total del crédito vigente informado en el cuadro y se le resta el monto correspondiente a la unidad 16), representando el 60,4% del presupuesto total de gastos de la Administración Nacional. Cabe aclarar que se constataron disimilitudes en la síntesis ejecutiva publicada por la DEP en la página web de la ONP. Una de ellas, surge de la sumatoria correspondiente al crédito vigente de las 15 unidades expuestas en el cuadro publicado el cual arroja la suma de 2.976.626,7 millones de pesos generando una diferencia con el monto arriba consignado de 16.014,8 millones de pesos y la segunda está entre el porcentaje total del crédito consignado por la DEP (60,4%) y el obtenido por esta auditoría (61,2%) mediante sumatoria de los porcentaje expuesto en el cuadro de la síntesis ejecutiva, difiriendo en un 0,8% con lo expuesto por dicha Dirección.

Cuadro 4: Participación porcentual de las 15 unidades más relevantes presupuestariamente.

Nº de Orden	Categorías Programáticas	Instituciones Responsables	% sobre Total de Crédito
1	Jubilaciones y Pensiones (*)	ANSeS-IAF Pago de Ret. y Pens. Milit.- Min. Des.Soc- Caja de Ret. de la PFA- Gendarmería Nac. - Prefectura Naval Arg.-Servicio Penitenciario Fed.-Otros	39,1
2	Asignaciones Familiares	Administración Nacional de la Seguridad Social	5,6
3	Desarrollo de la Educación Superior	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	3,1
4	Programas de Energía Eléctrica (*)	Secretaría de Gobierno de Energía	3,0
5	Transporte Automotor y Ferroviario (*)	Ministerio de Transporte	2,1
6	Construcción, Recuperación y Mantenimiento Vial (*)	Dirección Nacional de Vialidad	1,6
7	Servicio de Seguridad de Personas y Bienes de las Fuerzas de Seguridad (*)	PFA- Gendarmería Nacional- Prefectura Naval Argentina	1,6
8	Alistamiento y Sostenimiento Operacional de la Fuerzas de Defensa (*)	Estados Mayores Generales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea	1,2
9	Promoción de Empleo Social (*)	Ministerio de Salud y Desarrollo Social	1,1
10	Política de Hidrocarburos (*)	Secretaría de Gobierno de Energía	1,0
11	Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas	Agencia Nacional de Discapacidad	0,4
12	Vivienda y Desarrollo Urbano	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas	0,4
13	Justicia Federal	Consejo de la Magistratura	0,4
14	Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas	0,3
15	Formación y Capacitación de las Fuerzas de Defensa (*)	Estados Mayores Generales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea	0,3
Total			61,2

(*) Corresponde a un agrupamiento de programas.

Fuente: Mecon- ONP- Síntesis ejecutiva- Ejecución Física Financiera- Acumulado al cuarto trimestre 2019.

Es de señalar que la ONP debería instrumentar procedimientos que permitan relacionar la ejecución física y financiera de las metas, con el objeto de, por un lado, cumplir con lo requerido por el Decreto 1.344/07 –artículo 45- de modo tal que los registros de la gestión física adquieran una importancia equivalente al registro de la gestión financiera y por otro lado, que ello tienda a fortalecer el sistema de la gestión presupuestaria, como un instrumento de evaluación de la gestión gubernamental.



Auditoría General de la Nación

VI.3. ASPECTOS NORMATIVOS.

VI.3.1. Decisión Administrativa – Supresión de Facultades.

La DA 12/2019 JGM, de distribución del presupuesto, estableció que las jurisdicciones y entidades de la AN tienen la obligación de presentar a la ONP la información referente a la programación anual y trimestral de las metas y producción bruta terminal de cada uno de los programas dentro de los quince (15) días corridos posteriores a su fecha de emisión.

Asimismo, en el supuesto de que se realice un cambio en la programación anual, esta reprogramación podrá realizarse dentro de los quince (15) días anteriores a la finalización de los tres (3) primeros trimestres del año.

Dentro de los quince (15) días corridos de la finalización de cada trimestre deberán informar la ejecución física correspondiente, así como también las causas de los desvíos entre lo programado y lo ejecutado.

En la DA12/2015 JGM artículo 11 se suprime la obligación, que en ejercicios anteriores tenía la CGN, de no dar curso a las órdenes de pago correspondientes a las jurisdicciones y entidades que, según lo informado por la ONP, no hayan cumplido con el envío de la información en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido. El criterio, fue ratificado en ejercicios posteriores (2015/2018) no obstante las reiteradas observaciones efectuadas por la AGN al respecto.

Esta auditoría advierte que en el artículo 16 de la DA 12/2019 JGM se ha modificado el temperamento observado, facultándose a la Secretaría de Hacienda, ante casos reiterados e injustificados, a no dar curso a las órdenes de pago de las jurisdicciones y/o entidades que incumplan lo dispuesto en este artículo sobre la remisión de la información física a la ONP.

Su inclusión, habilita nuevamente la posibilidad de sancionar el incumplimiento de las jurisdicciones y entidades, facilitando el funcionamiento operativo de la Administración Nacional y el control en la ejecución.

La incorporación de la sanción en la DA 12/2019 JGM, implica una conminación específica para regular el seguimiento físico y su eliminación no podía ser suplida por la norma genérica contemplada en la Resolución 226/1995 SH. Su inclusión tiene su razón de ser en el hecho de que los Órganos Rectores como responsables de los datos que procesan, elaboran y registran, cuenten al efecto con una información veraz, completa y oportuna. El incumplimiento o la demora injustificada de las áreas encargadas de suministrar la información aludida, les impide la cabal satisfacción de su cometido, dificultando o desvirtuando la información a cargo de la SH y por ende afectando el normal desarrollo de sus funciones frente al Poder Ejecutivo Nacional y a los Entes de Control. Asimismo, se debe advertir que la norma hace referencia a una facultad a cargo de la SH y no de una obligación.

En definitiva, la inserción de la posibilidad de sancionar fortalece el funcionamiento de la ONP como Órgano Rector.

VI.3.2. Sistema Integrado de Información Financiera.

La implementación integral del e-SIDIF y del subsistema e-PEF, permite un seguimiento sistematizado a los fines de evaluar el cumplimiento físico y financiero de las metas.

El seguimiento del desempeño físico-financiero anual de las jurisdicciones y entidades se basa en la utilización de diversas fuentes de información, dependiendo si es financiera o física.

Los datos sobre la ejecución financiera se obtienen del e-SIDIF. Por su parte la información física se origina en el dato previsto como meta anual por las autoridades de cada programa. Estos datos físicos (programación, ejecución, reprogramación, cierre y causas de desvío de las metas) son volcados al e-SIDIF, subsistema e-PEF, por los organismos ejecutores.

Cabe señalar que dicho sistema, no posibilita el enlace entre el gasto (financiero) y la producción pública (meta), como se referencia en la Cuenta de Inversión 2019 Tomo II – Evaluación de los Resultados de la Gestión Gubernamental. Se verificaron los datos financieros y físicos contenidos en el e-SIDIF y en el subsistema e-PEF, no resultando factible la vinculación entre ambos. Siendo esta una observación recurrente.

La ONP, como Órgano Rector del Sistema Presupuestario, emitió la Circular 1/2010 ONP, por la cual llevó a conocimiento de los SAF y de las Unidades de Presupuesto de las jurisdicciones y entidades de la AN, la implementación a partir de noviembre de 2010, del subsistema e-PEF en aquellos organismos de la AN que cuenten con programas con seguimiento físico, para la carga y remisión de información correspondiente a la Programación y Ejecución Física de Programas y Proyectos.

La Circular 1/2010 ONP establece que los SAF que cuentan con subsistema e-PEF, pero no implementaron excepcionalmente durante el ejercicio bajo análisis en forma efectiva la firma digital, adicionalmente y de forma contingente, debieron remitir a la ONP las impresiones en papel de las Salidas de Entidad de los comprobantes electrónicos, firmadas ológrafamente por los responsables de las Unidades Ejecutoras de los Programas Presupuestarios (UEPs) y los jefes de los SAF.

Teniendo en consideración los términos de la normativa referida, se solicitó a la ONP que indique dentro de los SAF que cuenta con la implementación del módulo e-PEF, aquellos organismos que no hayan efectivizado la aplicación de la firma digital al 31 de diciembre de 2019. La ONP informó que “los comprobantes del sistema e-PEF deben ser suscriptos mediante firma digital por autoridad



Auditoría General de la Nación

competente. En ese marco, la totalidad de organismos debe cumplimentar la firma digital para remitir la información física” (Ex – 2020-38070567-APN-DGD#MEC Nota N° 77-AGN).

El total de SAF que integraron la AN al cierre del ejercicio, ascendieron a 126, de ellos, 115 organismos tuvieron programas con seguimiento de metas físicas.

VI.3.3. Firma Digital - Flexibilización.

La ONP dictó la Circular 1/2010 ONP, por la cual se exige el requisito de dos firmas digitales en todos los comprobantes de la programación y ejecución física de programas y proyectos. Conforme los términos de la Circular, los comprobantes deberían estar firmados por el responsable del SAF y por las máximas autoridades de la Unidades Ejecutoras.

En esta línea, la Circular 2/2016 ONP, especifica que los SAF tienen el deber en su rol de coordinador, de firmar digitalmente los comprobantes de programación y ejecución física. En esta norma, las unidades ejecutoras no están obligadas a firmar digitalmente los comprobantes.

En definitiva, ambas normativas refieren a la obligatoriedad de la firma digital, la diferencia entre una y otra estriba en que la Circular 1/2010 ONP impone un deber a los dos responsables de cumplir con la firma digital y en la Circular 2/2016 ONP el deber está en cabeza del SAF siendo una posibilidad la intervención del otro responsable. Ello, no hace más que alivianar el control en un tema de suma trascendencia como es la firma digital.

La ONP informó que la Circular 2/2016 ONP determinó el rol de los SAF como firmantes de la información física, aunque con la deseable intervención de las unidades ejecutoras de programas en lo que respecta a la firma digital de los comprobantes de ejecución y programación física (Ex – 2017- 07789525- APN – DMEYN#MHA-CI N1956).

Es decir, que el deber que imperaba en la primigenia Circular 1/2010 ONP se transforma en una “deseable intervención” con la Circular 2/2016 ONP, normativa esta última que encuentra su fundamento en el Decreto 434/2016, Plan de Modernización del Estado.

Este decreto promueve la flexibilización en la utilización de los medios buscando el estricto cumplimiento de sus fines basados en sistemas de rendición de cuentas que aumenten la transparencia de la gestión.

Si la Circular 1/2010 ONP estableció como requisito la firma digital de los dos responsables mencionados precedentemente, a los fines de que los documentos sean considerados originales, posean valor probatorio, y garanticen la autenticidad, integridad y el no repudio, la “flexibilización” de uno de ellos no cumple con el fin procurado de aumentar la transparencia en la gestión. El instrumento se ve debilitado al no requerir obligatoriamente el aval de las dos firmas no cumpliendo con una sana práctica de la administración.

VI.3.4. Centro de Coordinación de Información Física.

El Decreto 1.344/2007, aprobó la reglamentación de la Ley 24.156. De esta forma se ha buscado unificar en una sola norma los distintos decretos, decisiones administrativas y resoluciones que conformaban la reglamentación de la precitada ley.

En este orden, el Artículo 44 del decreto reglamentario dispone la creación de los Centros de Coordinación de Información Física en las unidades de presupuesto o en los Servicios Administrativos Financieros de cada Jurisdicción o Entidad a fin de centralizar la información de la gestión física de sus respectivos presupuestos.

Las jurisdicciones y entidades deben informar a la Secretaría de Hacienda acerca de su estructura para su aprobación.

Resulta oportuno destacar que la ONP como Órgano Rector debe velar por el cumplimiento del principio de centralización normativa y descentralización operativa, es decir que es su responsabilidad emitir la normativa que avale la operatoria de las distintas jurisdicciones y entidades, tal como se hiciera referencia en los informes de ejercicios anteriores.

La ONP dictó la Circular 2/2016, cumpliendo lo dispuesto por el artículo 44 del Decreto 1344/07, en la que se destaca el rol de los SAF como Centros de Coordinación de la Información Física, a través de la centralización de la información de la gestión física de sus respectivos presupuestos, requiriéndoseles en definitiva que los SAF ejerzan el rol que le atribuye la normativa vigente.

La ONP informó que los SAF “ejercen el rol de coordinadores de la información física, conforme a las tareas que desarrollan al interior de las jurisdicciones y entidades de la administración nacional. En ese marco, los SAF son el nexo con la Oficina Nacional de Presupuesto, órgano rector del sistema presupuestario, remitiendo la información mediante el sistema e-SIDIF y procurando la calidad y oportunidad de la información, (programación de metas, su ejecución y la explicación de los desvíos que pudieran acontecer)” (Ex – 2020-50954655-APN-DGD#MEC Nota N°117/2020-AGN).

VI.3.5. Relación Física Financiera.

Los datos expuestos a través del e-SIDIF, ofrecen información sobre la ejecución financiera del crédito presupuestario en las distintas etapas del gasto.

La información suministrada por los formularios del subsistema e-PEF (información física) y/o Salidas de Entidad, no se corresponde con la apertura programática que resulta del parametrizado del e-SIDIF, lo que imposibilita identificar las acciones llevadas a cabo por las jurisdicciones y



Auditoría General de la Nación

entidades referente a las metas de producción y sus créditos presupuestarios, contrario a lo dispuesto por la Ley 24.156 en su artículo 25 inciso b).

Así pues, la herramienta informática que representa el subsistema e-PEF, tiene como finalidad consolidar el envío de información por parte de las jurisdicciones y entidades a la ONP, lo que permitirá a su vez, mayor grado de exigibilidad en el cumplimiento de los requisitos formales para la carga y envío de información conforme las modalidades previstas.

La Disposición 644/2018 ONP (que modificó la Disposición 141/2015 ONP) establece que las jurisdicciones y entidades de la AN, deberán programar los requerimientos para comprometer y devengar gastos en función de la producción pública medida en términos de metas físicas, producción bruta terminal e indicadores. La norma cuenta con un instructivo en cuyo punto 8 hace referencia a la relación de la información física con las cuotas de gastos.

Se debe aclarar que la nueva Disposición 644/2018 ONP no modifica en términos generales el punto 8 de la Disposición 141/2015 ONP.

No obstante, lo expuesto en el párrafo anterior y en función de esta nueva normativa se solicitó al auditado que informe si se ha producido la identificación directa entre las metas físicas, producción bruta terminal, avance de obras de los proyectos y otros indicadores de gestión con los gastos propuestos, en caso afirmativo indique en qué medida se produce la identificación. La ONP informó que “el presupuesto por programa permite la vinculación entre la producción pública y el gasto, a nivel de los programas y subprogramas presupuestarios. Este concepto se basa en la relación insumo-producto, sin implicar una vinculación 1 a 1 entre las partidas y las metas físicas y producciones terminales brutas; ya que en general los programas presupuestarios utilizan insumos diversos para obtener o proveer productos o servicios. No obstante, vale aclarar que dentro del Sistema de seguimiento físico –financiero del Presupuesto Nacional se aprecian determinadas relaciones directas entre partidas presupuestarias y mediciones físicas, destacándose las jubilaciones y pensiones, prestaciones de asistencia directa a personas a través de planes sociales o adquisiciones de bienes que lleva a cabo el Estado Nacional en materia de políticas sanitarias o educativas” (NO-2020-85289149-APN-ONP#MEC Nota N° 187/2020-AG02 Actuación N° 42/2020-AGN).

Lo indicado por la ONP está en consonancia con lo que oportunamente informara respecto de la Disposición 141/2015 ONP.

En esa oportunidad la ONP manifestó que la norma pretende fortalecer la vinculación entre el gasto y las metas físicas dentro de los programas presupuestarios en la instancia de programación, de la ejecución, agregando que no se persigue como objetivo determinar el gasto por meta. Con lo cual la normativa es solo a los fines de “fortalecer”, “enriquecer” el proceso de programación financiera con elementos no financieros (ONP RTO-S01:0378759/2016).

Se pudo verificar que, en la práctica, resulta abstracta su vinculación por la falta de relación entre la meta y su respectivo gasto presupuestario en la etapa de ejecución y cierre, lo que debilita el control.

En la etapa de formulación presupuestaria, las jurisdicciones y entidades han tenido disponible la presentación del Formulario 8 Bis, con la finalidad de recopilar datos que apunten a establecer relaciones entre los indicadores de producción y requerimientos financieros, representando ello un avance en la materia, en esa etapa.

Conforme los términos expuestos en el Formulario 8 Bis, la naturaleza propia del mismo no determina directamente para todos los supuestos el seguimiento físico-financiero de las metas. Pese a que una de sus finalidades es establecer esa relación contemplada en el punto IV (Manual de Formulación Presupuestaria de la Administración Pública Nacional 2017-2019).

Se verificó que el citado formulario no es completado, en la mayoría de los casos analizados, en forma adecuada por los organismos que integran la muestra de auditoría, en la medida que no vinculan las metas físicas propuestas con el objeto del gasto que originan.

Se advierte que el Formulario 8 Bis en su punto IV, no alcanza su objetivo de relacionar el gasto con la meta de manera lineal por cuanto algunos programas tienen más de una meta u otras mediciones físicas (indicadores de resultados e indicadores ODS) que se las vincula con una sola actividad.

Sin embargo, se debe advertir que, cuando se presenta una meta por programa la vinculación entre ésta y el gasto es posible en la etapa de formulación, es por ello que consideramos que por lo menos respecto de ella resultaría factible realizarla en el cierre de cada ejercicio. Lo expresado por esta auditoría coincide con lo informado por el auditado cuando indica que “dentro del Sistema de Seguimiento Físico del Presupuesto Nacional se aprecian determinadas relaciones directas entre partidas presupuestarias y mediciones físicas”, es por ello que la AGN enfatiza la necesidad de que respecto a dichas relaciones pueda verse su trazabilidad desde la formulación, pasando por la ejecución y concluyendo en el cierre (NO-2020-85289149-APN-ONP#MEC Nota N° 187/2020-AG02 Actuación N° 42/2020-AGN).

VI.4. PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS (PoR).

Se verificó que en la Cuenta de Inversión 2019, continúa la implementación del Presupuesto Orientado a Resultados (PoR), en el ámbito de la AN.

Se presentaron distintos indicadores de resultados inherentes a diversos programas presupuestarios, procurando reflejar los efectos de las políticas públicas y su impacto beneficioso en la sociedad.

La ONP informó que, en la Cuenta de Inversión bajo análisis, la cantidad de indicadores de resultados asciende a 195 correspondientes a 118 programas presupuestarios (Ex – 2020 –



Auditoría General de la Nación

50954655 – APN – DGD# MEC Nota N° 117/2020-AGN). Sin embargo, se observa una diferencia entre lo informado por el Órgano Rector y lo que surge de la Cuenta de Inversión 2019. La cantidad de indicadores expuestos en la Cuenta es de 185.

Advertida la diferencia al auditado, informó que la inconsistencia “se explica principalmente por el criterio de exposición del indicador “Difusión del patrimonio Cultural en Museos” del programa 18 – Gestión de Museos Nacionales (SAF 317 – Secretaría de Gobierno de Cultura). Dicho indicador fue expuesto de manera agregada en el apartado Indicadores de Resultado en la Cuenta de Inversión”. Agrega que, por el contrario, en la respuesta a la Nota AGN 117/2020 “se expuso el desagregado por cada subprograma que integra dicha categoría programática. Adicionalmente, el indicador “Porcentaje de trabajadores cubiertos por el Sistema de Riesgo de Trabajo (ODS 8.8.5)” del programa 16 – Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgo de Trabajo (OD 852-Superintendencia de Riesgo del Trabajo) no fue incluido en el apartado de Indicadores de la Cuenta de Inversión, en virtud de brindar idéntica información que el indicador de Tasa de Cobertura del Sistema de Trabajo”. Manifiesta que, “en el apartado de indicadores de la Cuenta de Inversión, no se incluyó la medición “Nuevos diagnósticos VIH (ODS 3.3.1)” del programa 22- Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual e Infección Contagiosas (SAF 310 – Secretaría de Gobierno de Salud) dado que se encontraba en proceso de reformulación”. Expresa que, “al margen de los casos antes mencionados, se rectifica la respuesta a la Nota AGN 117/2020, adicionando 5 indicadores incluidos en el apartado de indicadores de la Cuenta de Inversión; y corrigiendo otros 4 indicadores” (EX -2020-60422929-APN-DGDA#MEC- Nota N° 146/2020 AGN).

Confrontada la respuesta (excel) de la ONP con el apartado IV Indicadores de Resultado de la Cuenta de Inversión 2019, la cantidad total de indicadores es coincidente (185).

En el ejercicio 2017 el total de indicadores que formaban parte del Sistema de Seguimiento Físico Financiero fueron 134, en el ejercicio 2018 la cantidad ascendió a 169. Estos datos evidencian un aumento en la cantidad de indicadores de resultados. Se debe aclarar que dentro del apartado de Indicadores de Resultados también fueron contemplados algunos indicadores ODS arrojando el número de 185 indicadores.

En la Cuenta de Inversión 2019 se expone que los distintos programas presupuestarios han informado el valor ejecutado de indicadores de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) considerados de largo plazo.

Resulta oportuno señalar que se advierte incongruencia en la exposición de la Cuenta de Inversión 2019, el criterio no es uniforme, hay indicadores de resultado e indicadores ODS que fueron incorporados en el apartado IV Indicadores de Resultados y otros no, sin perjuicio de que se encuentren incluidos en los Anexos II.1 y II. 2, según el tipo de Organismo. Es decir que el apartado IV no contempla todos los indicadores de resultado e indicadores ODS que se exponen en los Anexos referenciados ni en los Cuadros de Cierre que presentan los organismos. Esta metodología dificulta el control y debilita la consistencia de la Cuenta de Inversión 2019.

De la muestra de auditoría siete organismos tienen indicadores, a saber:

- Ministerio de Salud y Desarrollo Social (SAF 311).
- Secretaría de Gobierno de Turismo (SAF 322).
- Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (SAF 325).
- Ministerio de Seguridad (SAF 343).
- Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SAF 347).
- Estado Mayor General de la Armada (SAF 379).
- Dirección Nacional de Vialidad (SAF 604).

Asimismo, los indicadores expuestos en la Cuenta de Inversión 2019, son confrontados con los que surgen del Cuadro I correspondiente al Cierre de la Ejecución Anual de Mediciones Físicas, respecto de cada uno de los organismos en los que recayó la muestra de auditoría.

En la Cuenta de Inversión 2019, el PoR se define como una forma de presupuestar que vincula los fondos asignados con los resultados medibles, incrementando la transparencia en las políticas públicas a partir de la articulación entre metas, resultados a alcanzar y objetivos de políticas.

Del análisis efectuado a la Cuenta de Inversión 2019, se advierte, respecto de los programas que ya tenían indicadores en el período 2015/2019 la posibilidad de efectuar una comparación de su evolución.

La forma de exposición de los indicadores de resultados en la Cuenta de Inversión, no brinda una conclusión que permita ponderar si la evolución en el tiempo de éstos cumple con el objetivo para el cual fueron creados.

En el Anexo 1 del presente informe se desarrolla este punto.

VI.5. OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS).

VI.5.1. Introducción.

El Estado Argentino junto con otros Estados Miembros de la ONU adhirió en septiembre de 2015 en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible en Nueva York a la Agenda 2030 “Transformar Nuestro Mundo”. En ese documento se establecieron objetivos y metas de carácter integrado e indivisible, para lo cual cada país involucrado en este compromiso mundial debe desarrollar la



Auditoría General de la Nación

adecuación de las metas internacionales a su propia situación social y política, previéndose que las metas propuestas deben alcanzarse en el año 2030, con metas intermedias a 2020.

En el ejercicio 2016 la Argentina inició un proceso de adaptación de los ODS a la realidad nacional. Los ODS son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Los Estados Nacionales miembros de la ONU aprobaron 17 ODS y 169 metas asociadas a ellos. Conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las generaciones futuras. Proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción por todos los países de conformidad con sus propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo en general.

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (SAF 345) es el encargado de coordinar su aplicación y seguimiento. A partir de las fichas técnicas elaboradas por los ministerios y organismos nacionales se conformó un listado oficial provisorio de ODS, sus metas e indicadores “Listado de Objetivos de Desarrollo Sostenible, Metas e Indicadores Nacionales 2019” (<https://www.argentina.gob.ar/objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods/nacion>).

Por lo expuesto y conforme la Disposición 198/2018-AGN se procedió a auditar en el marco de la muestra de auditoría la implementación y ejecución de los ODS vinculados con los organismos recaídos en la muestra de auditoría.

A tal fin se solicitó a la ONP que indique si se ha producido la transversalidad y adaptación de los ODS y sus metas respecto de los organismos incluidos en la muestra de auditoría y en caso afirmativo informe el listado de ODS. El Organismo acompañó la respuesta con un archivo excel en el cual expone algunos organismos de la muestra con sus indicadores ODS. Esta auditoría advirtió que no se incluyó en dicho listado (solapa “respuesta 7 y 8”) a los SAF 325 y 604, los cuales tienen indicadores ODS conforme surge de los formularios de Cierre y del Anexo II. 1 y II. 2 del Tomo II de la Cuenta de Inversión 2019.

También se requirió al auditado que informe la ejecución presupuestaria (con desagregación de su apertura programática y objeto del gasto) y su vinculación con los ODS, metas e indicadores. De la respuesta brindada se evidencia que no hay una vinculación específica, entre el indicador ODS con el gasto, lo mismo surge de analizar la Cuenta de Inversión 2019, el e-SIDIF y el subsistema e-PEF. Su forma de exposición en la Cuenta de Inversión es a nivel programa, adoptando igual criterio que el utilizado para las metas e indicadores de resultados, metodología esta que fuera observada reiteradamente por esta auditoría (EX-2020- 50954655-APN-DGD#MEC- Nota N° 117/2020-AGN). Analizada la contestación se solicitó nuevamente a la ONP que informe si hay identificación y vinculación de las partidas presupuestarias de la APN con las metas de los ODS. La ONP expuso que en la respuesta a la Nota original presentó “dos cuadros con la ejecución física financiera de los programas presupuestarios de los organismos que forman parte de la muestra y la ejecución financiera desagregada de las partidas del objeto del gasto vinculados a dichos programas” (EX -

2020- 60422929-APN-DGDA#MEC-Nota N° 146/2020 AGN). Evidenciando ambas respuestas lo expuesto respecto a la ausencia de relación directa entre los indicadores ODS (físico) y el gasto (financiero), que permita vincular la ejecución financiera con el indicador ODS.

Se requirió también que informe si hay coordinación en cuanto a la implementación y avance con el CNCPS, si además se genera un informe específico sobre el progreso en el cumplimiento de los ODS, si se estableció un sistema de seguimiento sobre los recursos invertidos tendientes al cumplimiento de las metas puestas en marcha para cumplir con los ODS, si cuenta con normativa interna relativa a los ODS y finalmente se solicitó información específica del ODS 16 meta 16.6 indicador 16.6.2. A todo ello la ONP expuso que “durante el proceso de Formulación Presupuestaria 2019 se realizó una vinculación conforme a la participación de los organismos ejecutores, entre los programas presupuestarios, metas físicas de producción y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dicho trabajo fue plasmado en el Mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2019, en el apartado 44 de análisis del gasto público presupuestario. Ese proceso contó con la participación y coordinación de la Secretaría de Evaluación Presupuestaria de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales”. Agrega que el “seguimiento del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) excede al ámbito presupuestario, plasmándose en distintos informes de la página web ODS Argentina (www.odsargentina.gob.ar)”. Expresa que no “se ha establecido un sistema específico de seguimiento de los indicadores ODS. (...) el sistema de seguimiento del Presupuesto Nacional compete a los programas y subprogramas presupuestarios conforme a la definición de sus metas físicas, obras de inversión, producción terminal bruta e indicadores de resultados (donde pueden formar parte indicadores ODS debidamente identificados). En esa línea, la normativa que rige la evaluación presupuestaria compete al sistema de seguimiento general, sin especificidades en materia de seguimiento de indicadores ODS. Por último, (...) el seguimiento presupuestario de los ODS lo lleva a cabo la Secretaría de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y PPP dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM)”. En lo que respecta al ODS 16 meta 16.6 indicador 16.6.2 manifiesta que “dicho indicador no se encuentra en el Sistema de Seguimiento Físico Financiero Presupuestario, conforme a los registros del e-SIDIF. No obstante, se aclara que los atributos presupuestarios de crédito y ejecución corresponden a las partidas presupuestarias, sin impacto en los indicadores físicos” (EX-2020- 50954655-APN-DGD#MEC- Nota N° 117/2020-AGN y EX2020-60422929-APN-DGD#MEC- Nota N° 146/2020 AGN).

Finalmente se requirió al auditado que complete el cuestionario que integra la Disposición 198/18-AGN. Previo a acompañar el cuestionario, la ONP hace algunas aclaraciones, entiende que “distintos puntos exceden la capacidad de respuesta de la Oficina Nacional de Presupuesto, (...) como órgano rector del Sistema Presupuestario contribuye a la identificación de los indicadores y partidas presupuestarias con los objetivos de desarrollo sostenible, en el marco de las acciones que lleva a cabo Jefatura de Gabinete de Ministros (...) en la órbita de la Dirección Nacional de Coordinación del Presupuesto Nacional”. Del cuestionario completado por el auditado se puede extraer que “la ONP no tiene responsabilidad directa sobre ningún ODS ni meta ODS en particular.



Auditoría General de la Nación

La ONP ha trabajado conjuntamente con la JGM en la identificación de ODS en el Presupuesto Nacional. Esto implicó una labor de estudio y conocimiento de los ODS comprometidos por la República Argentina. La JGM con aporte de la ONP identifica el presupuesto que contribuye al cumplimiento de ODS. JGM coordina con el Consejo las acciones de identificación presupuestaria de los ODS” (NO-2020-85289109-APN-ONP#MEC Nota N° 188/2020-AG02).

Teniendo en consideración el rol que cumplen el CNCPS y la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM), y la respuesta brindada por el auditado sobre la relación de colaboración en lo atinente a ODS entre estos organismos y la ONP, se procedió a analizar el informe publicado en la página web <https://www.argentina.gob.ar/objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods/nacion> de “Implementación de la Agenda 2030 – Vinculación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Presupuesto de la Administración Pública Nacional- Noviembre/2019” solicitándose a ambos organismos información sobre la ejecución financiera de los SAF incluidos en la muestra de auditoría relacionada con los ODS.

Los organismos, incluidos en la muestra de auditoría, que presentan indicadores ODS son: Ministerio de Salud y Desarrollo Social (SAF 311), Secretaría de Gobierno de Turismo (SAF 322), Ministerio del Interior, Obras y Viviendas (SAF 325), Policía Federal Argentina (SAF 326) Ministerio de Seguridad (SAF 343), Dirección Nacional de Vialidad (SAF 604).

Ante nuestra solicitud JGM señaló que para algunos años no se identificó una vinculación de las metas correspondientes a los ODS requeridos y para los SAF indicados, debiendo interpretarse que el SAF no tuvo en el año respectivo una identificación de partidas en su estructura programática relacionada con las metas ODS. Agrega que “el trabajo de vinculación presupuestaria con los ODS se lleva a cabo a nivel de cada meta específica ODS, considerando la máxima desagregación de apertura programática (llegando a nivel de actividad/obra). El enlace se establece entre la apertura programática y cada meta de los ODS de los organismos ejecutores, pudiendo la misma partida presupuestaria asistir a más de una meta dentro del ODS. Por este motivo si se quiere obtener el total asignado a un ODS deben eliminarse estas duplicaciones”, sugieren que para más detalles se puede consultar el informe al que se hiciera referencia en párrafos anteriores (NO-2020-73855055-APN-SSCPR#JGM Nota N° 143/2020-AG02).

A continuación, se expondrá el análisis de los datos de ejecución financiera 2016-2019 que suministra el Informe de Vinculación ODS y el Presupuesto de la APN (noviembre/2019), con la información brindada por JGM y el e-SIDF y en lo que respecta a la ejecución física se analiza lo expuesto en la Cuenta de Inversión 2019 Anexos II.1 y II.2 y los Cuadros de Cierre del ejercicio auditado.

VI.5.2.SAF 311 – Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

Este Organismo es responsable del cumplimiento (juntos con otros organismos) de cuatro ODS: ODS 1 – Poner Fin a la Pobreza, ODS 2- Hambre Cero, ODS 5 – Igualdad de Género y ODS 10 – Reducción de las Desigualdades.

En relación al ODS 1 – Poner Fin a la Pobreza, metas 1.2 y 1.3, no hubo mayores diferencias entre el crédito devengado informado por JGM y el que surge del e-SIDIF, con la salvedad del ejercicio 2019 no siendo coincidente el total arrojado. Es decir que la partida presupuestaria asiste a ambas metas (1.2 y 1.3). Razón por la cual para obtener el total asignado al ODS 1 deben eliminarse estas duplicaciones.

Cuadro 5: ODS 1-Poner Fin a la Pobreza (meta 1.2 y 1.3) ejercicio 2019 (monto expresado en millones de pesos).

AÑO	ODS METAS	INFORME DE VINCULACIÓN	RESPUESTA JGM	ANÁLISIS AUDITORÍA
2019	1.2	no brinda datos	78.897	78.897
	1.3	no brinda datos	20.855	20.855
TOTAL		57.521	54.974	78.897

Nota: Columnas Respuesta JGM y e-SIDIF el crédito expuesto es el devengado. En la columna Informe de Vinculación, se consignó el crédito inicial con fecha de corte noviembre 2019.

Fuente: Elaboración propia en base a Informe de Vinculación Presupuestaria, Respuesta NO-73855055-APN-SSCPR#JGM y e-SIDIF.

La partida presupuestaria (programa 20, actividad 03, programa 38, actividad 41 y programa 52 actividad 02) que asiste a la meta 1.2 (78.897 millones de pesos) se duplica en la meta 1.3 (20.855 millones de pesos) por ello no puede sumarse el crédito devengado de ambas metas, debiendo tomarse como total solo el crédito de la meta 1.2. No coincidiendo para el ejercicio 2019 el total obtenido por esta auditoría con el informado por JGM.


Del análisis efectuado de toda la información se desprende que ambas metas ODS (1.2 y 1.3) participan de las mismas categorías programáticas que otras metas ODS (ejemplo del ODS 2- Hambre Cero, meta 2.1 y 2.2).



Auditoría General de la Nación

En el gráfico 6 se expone la evolución del crédito devengado a precios constantes de 2017, del SAF 311 en el ODS 1-Fin de la Pobreza durante los ejercicios 2016/2019.

Gráfico 6: Evolución de la ejecución financiera a precios constantes de 2017 del ODS 1 – Fin de la Pobreza meta 1.2 y 1.3 (monto expresado en millones de pesos).



Fuente: Elaboración propia en base a e-SIDIF e INDEC.

El gráfico precedente permite advertir la variación interanual del crédito devengado a precios constantes de 2017 (metas 1.2 y 1.3), observándose para el ejercicio 2017 un aumento equivalente a 2,6% respecto del ejercicio anterior. En el 2018 el crédito desciende significativamente en un -73,7% en relación al 2017, para el ejercicio 2019 reporta un aumento del 2,7% respecto del año anterior.

Continuando con el ODS 2- Hambre Cero metas 2.1 y 2.2, se advierte que en el Informe de Vinculación ODS y el Presupuesto de la APN (noviembre/2019) el crédito ejecutado (2016, 2017 y 2018) y el crédito inicial 2019 expuesto incluye al SAF 311 y al SAF 341 – Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, con lo cual el total no será coincidente para los ejercicios 2016/2018 con el crédito devengado proporcionado por JGM y el e-SIDIF. También se observó que el ODS 2 con sus metas 2.1 y 2.2 comparte las categorías programáticas con el ODS 1, produciéndose la duplicación de crédito. Por ello para obtener el total solo debe tomarse el crédito correspondiente a la meta 2.1.

Cuadro 6: Evolución del crédito devengado del ODS 2- Hambre Cero metas 2.1 y 2.2 (montos expresados en millones de pesos).


AÑO	ODS	INFORME DE VINCULACIÓN	RESPUESTA JGM	ANÁLISIS AUDITORÍA
2016	2. Hambre Cero	5.082	4.799	4.799
2017	2. Hambre Cero	7.375	6.826	6.826
2018	2. Hambre Cero	10.448	9.600	9.600
2019	2. Hambre Cero	13.809	24.688	24.688

Nota: Columnas Respuesta JGM y e-SIDIF el crédito expuesto es el devengado. En la columna Informe de Vinculación, ejercicios 2016/2018 se expuso el crédito devengado y en el ejercicio 2019 se consignó el crédito inicial con fecha de corte noviembre 2019.

Fuente: Elaboración propia en base a Informe de Vinculación Presupuestaria, Respuesta NO-73855055-APN-SSCPR#JGM y e-SIDIF.

El gráfico 7 se analiza la variación interanual del crédito devengado a precios constantes de 2017. Se advierte para el ejercicio 2017 un aumento del crédito devengado de las metas 2.1 y 2.2 equivalente a 14,5 % respecto del año anterior, un descenso del crédito para el 2018 de -5,2% y en 2019 se observa un incremento de 66,1% del crédito en relación con el ejercicio anterior.

Gráfico 7: Evolución de la ejecución financiera a precios constantes de 2017, ODS 2- Hambre Cero metas 2.1 y 2.2 (monto expresado en millones de pesos).



Fuente: Elaboración propia en base a e-SIDIF e INDEC.

En lo referente al ODS 10- Reducción de las Desigualdades meta 10.2 se observa que en el Informe de Vinculación ODS y el Presupuesto de la APN (noviembre/2019) el crédito ejecutado (2016, 2017 y 2018) y crédito inicial (2019) corresponde al SAF 311 y al SAF 341 – Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, razón por la cual no será coincidente para los ejercicios 2016/2018 con los créditos devengados proporcionados por JGM y el e-SIDIF. El ODS 10 (meta 10.2) comparte categoría programática con el ODS 1 y el ODS 2.



Auditoría General de la Nación

Cuadro 7: Evolución del crédito devengado del ODS 10 – Reducción de las Desigualdades meta 10.2 (monto expresado en millones de pesos).


AÑO	ODS	INFORME DE VINCULACIÓN	RES PUESTA JGM	ANÁLISIS AUDITORÍA
2016	10. Reducción de las Desigualdades	14.728	13.817	13.817
2017	10. Reducción de las Desigualdades	28.066	26.734	26.734
2018	10. Reducción de las Desigualdades	41.180	39.291	39.291
2019	10. Reducción de las Desigualdades	42.872	53.706	53.706

Nota: Columnas Respuesta JGM y e-SIDIF el crédito expuesto es el devengado. En la columna Informe de Vinculación, ejercicios 2016/2018 se expuso el crédito devengado y en el ejercicio 2019 se consignó el crédito inicial con fecha de corte noviembre 2019.

Fuente: Elaboración propia en base a Informe de Vinculación Presupuestaria, Respuesta NO-73855055-APN-SSCPR#JGM y e-SIDIF.

El gráfico 8 permite visualizar la evolución que tuvo el crédito devengado a precios constantes de 2017, registrándose un incremento del 55,7% para el ejercicio 2017 en relación con el ejercicio anterior. Para el ejercicio 2018 el crédito disminuyó en un -1% respecto del ejercicio 2017. Y para el ejercicio 2019 continua el descenso del crédito en un -11,7% respecto del ejercicio 2018. La variación interanual analizada es siempre tomando el crédito devengado a precios constantes 2017.

Gráfico 8: Evolución de la ejecución financiera a precios constantes de 2017 del ODS 10-Reducción de las Desigualdades meta 10.2 (monto expresado en millones de pesos).




Fuente: Elaboración propia en base a e-SIDIF e INDEC.

Con relación al ODS 5 – Igualdad de género, pese a que en el Informe de Vinculación ODS y el Presupuesto de la APN (noviembre/2019) se expone que para el ejercicio 2019 el Ministerio de Salud y Desarrollo Social ejecutó en ese objetivo un crédito de 3.659 millones de pesos, JGM

manifestó que para el periodo 2016-2019 no se vincularon categorías programáticas del SAF para la meta ODS, con lo cual no se pudo analizar y comparar la información con el e-SIDIF.

En el siguiente gráfico se expone un comparativo de los tres ODS con las metas específicas que fueron analizadas.

Gráfico 9: Comparación de los ODS 1 (metas 1.2 y 1.3), ODS 2 (metas 2.1 y 2.2) y ODS 10 (meta 10.2), precios constantes 2017 (monto expresado en millones de pesos).



Fuente: Elaboración propia en base a e-SIDIF e INDEC.

El Cuadro de Cierre el Organismo expuso dos indicadores ODS ambos relacionados con el ODS 1- Fin de la Pobreza. El I 385 vinculado al ODS 1 meta 1.3. indicador 1.3.2 (proporción de adultos mayores cubiertos por sistemas de protección social de carácter nacional) tuvo una ejecución del 100,3% implicando un desvío positivo de 0,3% (Anexo N° 3).

El I 388 vinculado al ODS 1, meta 1.3. indicador 1.3.1 (proporción de niños y niñas y adolescentes hasta los 18 años cubiertos por sistemas de protección social de carácter nacional) arrojó un porcentaje de ejecución del 104,8% reportando un desvío positivo de 4,8% (Anexo N° 3).

La información física y financiera no puede vincularse en forma lineal y directa. Si bien los I 385 ODS e I 388 ODS forman parte de la meta 1.3 que en el ejercicio 2019 tuvo un crédito devengado de 20.855 millones de pesos, no pudo precisarse cuánto financieramente corresponde a cada indicador. Sumado a ello el hecho de que el crédito devengado de la meta 1.3 participa de las categorías programáticas de la meta 1.2 generándose una duplicación.

Finalmente se debe señalar que ambos indicadores figuran en el Anexo II.1 de la Cuenta de Inversión 2019.



Auditoría General de la Nación

VI.5.3.SAF 322- Secretaría de Gobierno de Turismo.

El Organismo participa del ODS 8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico, meta 8.9. En el Informe de Vinculación de los ODS y el presupuesto de la APN (noviembre/2019), se expone el crédito devengado (2016, 2017 y 2018) y crédito inicial 2019 incluyendo en este al SAF 322 y al SAF 119 – Instituto Nacional de Promoción Turística, razón por la cual no será coincidente para los ejercicios 2016/2018 con el total del crédito devengado que informa JGM ni el que surge del e-SIDIF.

Cuadro 8: Evolución del crédito devengado del ODS 8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico, meta 8.9 (monto expresado en millones de pesos).


AÑO	ODS METAS	INFORME DE VINCULACIÓN	RESPUESTA JGM	ANÁLISIS AUDITORÍA
2016	8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico	1.545	990	990
2017	8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico	2.261	1.448	1.448
2018	8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico	2.213	1.336	1.336
2019	8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico	2.152	1.291	1.288

Nota: Columnas Respuesta JGM y e-SIDIF el crédito expuesto es el devengado. En la columna Informe de Vinculación, ejercicios 2016/2018 se expuso el crédito devengado y en el ejercicio 2019 se consignó el crédito inicial con fecha de corte noviembre 2019.

Fuente: Elaboración propia en base a Informe de Vinculación Presupuestaria, Respuesta NO-73855055-APN-SSCPR#JGM y e-SIDIF.

En el siguiente gráfico se analiza la variación interanual del crédito devengado a precios constantes de 2017. Para el ejercicio 2017 el crédito aumentó un 17,7% respecto del 2016. Se destaca una disminución significativa del crédito devengado equivalente a -37,8% para el ejercicio 2018 en relación con el ejercicio 2017 y esa tendencia continua en el ejercicio 2019 reportando un descenso del crédito de -37,7%.

Gráfico 10: Evolución de la ejecución financiera a precios constantes de 2017 del ODS 8-Trabajo Decente y Crecimiento Económico, meta 8.9 (monto expresado en pesos).



Fuente: Elaboración propia en base a e-SIDIF e INDEC.

El Cuadro de Cierre el SAF 322 expone el I 342 vinculado al ODS 8, meta 8.9, indicador ODS 8.9.4 (coeficiente de Gini de cantidad de viajes turísticos por ocio) alcanzando un porcentaje de ejecución física del 100% (Anexo N° 4).

Se observa que, el Organismo participa en el cumplimiento de un solo indicador ODS. El crédito devengado del ejercicio 2019 para la meta 8.9, conforme lo informado por JGM, proviene de los siguientes programas: 1, 16, 18, 22, 23 y 24. En el Cuadro de Cierre el I 342 ODS fue incorporado al programa 16 junto con otras mediciones físicas (indicador de resultado I68 y metas 446 y 690). Ahora bien, analizando la apertura programática que financia el I 342 ODS y comparándola con la que financia las metas e indicadores de resultados que también forman parte del programa se advierte que algunas categorías son compartidas, lo que lleva a concluir es que no se puede relacionar la información física y financiera de manera directa, porque del programa 16 actividades 1, 4, 5, 41 y, 43 participan varias mediciones físicas, y si bien se tiene precisión del crédito devengado de la meta 8.9 (que incluye el indicador I 342 ODS), respecto de las otras mediciones físicas el crédito que se informa en el e-SIDIF y en la Cuenta de Inversión 2019 es a nivel programa.

VI.5.4.SAF 325- Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

El Organismo participa de tres. ODS 6- Agua Limpia y Saneamiento, ODS 11- Ciudades y Comunidades Sostenibles y el ODS 12- Producción y Consumo Responsable.

En el cuadro siguiente se expone el ODS 6- Agua Limpia y Saneamiento, metas 6.1 y 6.2 advirtiéndose que ambas participan de las mismas categorías programáticas. Además, en el Informe de Vinculación de los ODS y el presupuesto de la APN (noviembre/2019) se informa que el crédito ejecutado (2016, 2017 y 2018) y crédito inicial 2019 contempla el SAF 325, SAF 108 y el SAF 613 razón por la cual no será coincidente para los ejercicios 2016/2018 con el total del crédito devengado que informa JGM ni el que surge del e-SIDIF.



Auditoría General de la Nación

Cuadro 9: Evolución del crédito devengado del ODS 6-Agua Limpia y Saneamiento, metas 6.1 y 6.2 (monto expresado en millones de pesos).

AÑO	ODS	INFORME DE VINCULACIÓN	RESPUESTA JGM	ANÁLISIS AUDITORÍA
2016	ODS 6. Agua Limpia y Saneamiento	19.368	2.606	2.606
2017	ODS 6. Agua Limpia y Saneamiento	18.170	4.506	4.506
2018	ODS 6. Agua Limpia y Saneamiento	18.961	4.841	4.841
2019	ODS 6. Agua Limpia y Saneamiento	19.534	16.053	16.053


Nota: Columnas Respuesta JGM y e-SIDIF el crédito expuesto es el devengado. En la columna Informe de Vinculación, ejercicios 2016/2018 se expuso el crédito devengado y en el ejercicio 2019 se consignó el crédito inicial con fecha de corte noviembre 2019.

Fuente: Elaboración propia en base a Informe de Vinculación Presupuestaria, Respuesta NO-73855055-APN-SSCPR#JGM y e-SIDIF.

Cabe señalar que JGM informa que “el crecimiento de 2019 corresponde a la incorporación del programa 44 – Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza – Riachuelo (anteriormente en Min. de Ambiente)” (NO-2020-7355055-ANP-SSCPR#JGM Nota N° 143/2020-AG02), y que el crédito devengado correspondiente al programa 44 ascendió a la suma de 9.234 millones de pesos, implicando un 57,5% del total del crédito devengado del ODS 6.

En el gráfico 11 se pone de manifiesto fluctuación del crédito devengado a precios constantes de 2017 de las metas 6.1 y 6.2.

Gráfico 11: Evolución de la ejecución financiera a precios constantes de 2017, del ODS 6-Agua Limpia y Saneamiento, metas 6.1 y 6.2 (monto expresado en millones de pesos).



Fuente: Elaboración propia en base a e-SIDIF e INDEC.

El gráfico permite analizar la variación interanual del crédito devengado a precios constantes de 2017. En el 2017 el crédito aumentó un 39,2% respecto del 2016. Para el ejercicio 2018 se observa un descenso equivalente a -27,6%. En el ejercicio 2019 el crédito devengado reporta un aumento significativo de 114,2% respecto de 2018.

El SAF 325 participa en el cumplimiento del ODS 11- Ciudades y Comunidades Sostenibles, metas 11.1, 11.3 y 11.6.

Cuadro 10: Evolución del crédito devengado del ODS 11- Ciudades y Comunidades Sostenibles, metas 11.1, 11.3 y 11.6 (monto expresado en millones de pesos).

AÑO	ODS	INFORME DE VINCULACIÓN	RESPUESTA JGM	ANÁLISIS AUDITORÍA
2016	ODS 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles	18.772	18.772	18.772
2017	ODS 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles	25.007	25.007	25.007
2018	ODS 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles	33.423	33.423	33.423
2019	ODS 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles	28.386	37.541	37.541

Nota: Columnas Respuesta JGM y e-SIDIF el crédito expuesto es el devengado. En la columna Informe de Vinculación, ejercicios 2016/2018 se expuso el crédito devengado y en el ejercicio 2019 se consignó el crédito inicial con fecha de corte noviembre 2019.

Fuente: Elaboración propia en base a Informe de Vinculación Presupuestaria, Respuesta NO-73855055-APN-SSCPR#JGM y e-SIDIF.




Auditoría General de la Nación

Para el ejercicio 2019 la meta 11.6 comparte categoría programática con la meta 6.1 y 6.2 del ODS 6.

En el gráfico siguiente se expone la evolución del crédito devengado a precios constantes de 2017 de las metas 11.1, 11.3 y 11.6, para el período 2016/2019.

Gráfico 12: Evolución de la ejecución financiera a precios constantes de 2017, del ODS 11- Ciudades y Comunidades Sostenibles, metas 11.1, 11.3 y 11.6 (monto expresado en millones de pesos).



Fuente: Elaboración propia en base a e-SIDIF e INDEC.

Del gráfico anterior se advierte una variación interanual del crédito devengado a precios constantes de 2017 equivalente a 7,2% para el ejercicio 2017 respecto del 2016. Para el ejercicio 2018 el crédito disminuyó un -9,9% respecto del ejercicio anterior. En el 2019 continua el descenso reportando un -27,4% en relación al ejercicio 2018.

En lo que respecta al ODS 12-Producción y Consumo Responsable, meta 12.5, los datos que surgen del Informe de Vinculación de los ODS y el presupuesto de la APN (noviembre/2019) y los suministrados por JGM solo hacen referencia al ejercicio 2019, crédito inicial y devengado respectivamente.

Cuadro 11: ODS 12-Producción y Consumo Responsable, meta 12.5 ejercicio 2019 (monto expresado en millones de pesos).

AÑO	ODS METAS	INFORME DE VINCULACIÓN	RESPUESTA JGM	ANÁLISIS AUDITORÍA
2019	12.5	no brinda datos	190	190
TOTAL		681	190	190

Nota: Columnas Respuesta JGM y e-SIDIF el crédito expuesto es el devengado. En la columna Informe de Vinculación se consignó el crédito inicial con fecha de corte noviembre 2019.

Fuente: Elaboración propia en base a Informe de Vinculación Presupuestaria, Respuesta NO-73855055-APN-SSCPR#JGM y e-SIDIF.

Se aclara que la meta 12.5 comparte categoría programática con la meta 11.6 del ODS 11.

En el Cuadro de Cierre se expone el I 363 vinculado con el ODS 11, meta 11.3 e indicador ODS 11.3.2 (porcentaje de gobiernos locales que reportan poseer planes de desarrollo territoriales que integran las proyecciones demográficas y las necesidades de recursos) el cual no reporta ejecución física generando un desvío negativo del 100%. El SAF informa en dicho cuadro que la causa de desvío se debe a que “las intervenciones se realizaron a través de estados provinciales y municipales, y esta Secretaría no intervino en la elaboración de los proyectos ni en la medición de la participación de la sociedad”. Pese al desvío negativo de la ejecución física del indicador 363 ODS, se debe señalar que la meta ODS 11.3 tuvo una ejecución financiera, conforme surge de la información que suministró JGM, por la suma de 6.774,9 millones de pesos para el ejercicio 2019. Se observa que parte del crédito que se devengó proviene del programa 37. En el Cuadro de Cierre y en la Cuenta de Inversión 2019 Anexo II.1, el programa 37 contiene además del I 363 ODS, las metas 3421, 3425, 3425 (Anexo N° 5).

Otro indicador ODS que surge del Cuadro de Cierre es el I 364 vinculado al ODS 11, meta 11.1 e indicador ODS 11.1.1 (porcentaje de la población que vive en viviendas particulares deficitarias y en situación de tenencia irregular) tuvo una programación del 3%, y no tuvo ejecución física. No obstante, para el ejercicio auditado, de acuerdo a la información suministrada por JGM, la meta ODS 11.1 ejecutó un crédito por la suma de 21.341,8 millones de pesos. El I 364 ODS está dentro del programa 38 junto con otras mediciones físicas y pueden estar compartiendo dentro del programa alguna categoría programática (Anexo N° 5).

Finalmente se debe señalar que ambos indicadores ODS figuran en el Anexo II.1 de la Cuenta de Inversión 2019.

VI.5.5.SAF 326- Policía Federal Argentina.

El Organismo participa del cumplimiento de dos ODS. ODS 5- Igualdad de Género y ODS 16- Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

Respecto del ODS 5, JGM solo remitió información para el ejercicio 2019, manifestando que para los ejercicios anteriores no se vincularon categorías programáticas del SAF para esa meta ODS.

Cuadro 12: ODS 5- Igualdad de Género, meta 5.5, ejercicio 2019 (monto expresado en millones de pesos).

AÑO	ODS METAS	INFORME DE VINCULACIÓN	RESPUESTA JGM	ANÁLISIS AUDITORÍA
2019	5.5		17	17
TOTAL		166	17	17

Nota: Columnas Respuesta JGM y e-SIDIF el crédito expuesto es el devengado. En la columna Informe de Vinculación se consignó el crédito inicial con fecha de corte noviembre 2019.

Fuentes: Elaboración propia en base a Informe de Vinculación Presupuestaria, Respuesta NO-73855055-APN-SSCPR#JGM y e-SIDIF.



Auditoría General de la Nación

En el Informe de Vinculación de los ODS y el presupuesto de la APN (noviembre/2019), el SAF 326 está expuesto junto con “otros organismos” entre los que se incluyen el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Ministerio de Seguridad, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo.

Con relación al ODS 16-Paz, Justicia e Instituciones Sólidas meta 16.1, no coincide el ejecutado (2016, 2017 y 2018) que surge del Informe de Vinculación de los ODS y el presupuesto de la APN (noviembre/2019), con el informado por JGM y el e-SIDIF, porque participan del crédito consignado en el informe el SAF 326, SAF 343, SAF 375, SAF 380 y SAF 382.

Cuadro 13: Evolución del crédito devengado del ODS 16- Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, meta 16.1 (monto expresado en millones de pesos).


AÑO	ODS	INFORME DE VINCULACIÓN	RESPUESTA JGM	ANÁLISIS AUDITORÍA
2016	ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas	22.946	6.026	6.026
2017	ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas	32.028	8.708	8.708
2018	ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas	36.761	12.205	12.205
2019	ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas	42.027	18.182	18.182

Nota: Columnas Respuesta JGM y e-SIDIF el crédito expuesto es el devengado. En la columna Informe de Vinculación, ejercicios 2016/2018 se expuso el crédito devengado y en el ejercicio 2019 se consignó el crédito inicial con fecha de corte noviembre 2019.

Fuente: Elaboración propia en base a Informe de Vinculación Presupuestaria, Respuesta NO-73855055-APN-SSCPR#JGM y e-SIDIF.

En el siguiente gráfico se analiza la evolución del crédito devengado a precios constantes de 2017 de la meta 16.1. Se observó un crecimiento del crédito devengado para el ejercicio 2017 respecto del 2016 equivalente al 16,3%, para el ejercicio 2018 el crédito disminuye en un -5,6% continuando con esa tendencia en el 2019 equivalente a -3,8%. La variación interanual analizada es tomando el crédito devengado a precios constantes 2017.

Gráfico 13: Evolución de la ejecución financiera a precios constantes de 2017, del ODS 16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, meta 16.1 (monto expresado en millones de pesos).



Fuente: Elaboración propia en base a e-SIDIF e INDEC.

El Organismo no informó en el Cuadro de Cierre ningún indicador ODS, coincidiendo al respecto con lo expuesto en la Cuenta de Inversión 2019 Anexo II.1 (Anexo N° 6).

VI.5.6.SAF 343- Ministerio de Seguridad.

El SAF 343 participa de dos ODS: ODS 5-Igualdad de Género, meta 5.5 y el ODS 16-Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, metas 16.1, 16.3 y 16.4.

Con respecto al ODS 5, JGM informó el crédito devengado del ejercicio 2019 y manifestó que para los ejercicios anteriores no se vincularon categorías programáticas del SAF para esa meta ODS.

Cuadro 14: ODS 5-Igualdad de Género, meta 5.5, ejercicio 2019 (monto expresado en millones de pesos).

AÑO	ODS METAS	INFORME DE VINCULACIÓN	RESPUESTA JGM	ANÁLISIS AUDITORÍA
2019	5.5	no brinda datos	0,16	0,16
TOTAL		166	0,16	0,16

Nota: Columnas Respuesta JGM y e-SIDIF el crédito expuesto es el devengado. En la columna Informe de Vinculación se consignó el crédito inicial con fecha de corte noviembre 2019.

Fuente: Elaboración propia en base a Informe de Vinculación Presupuestaria, Respuesta NO-73855055-APN-SSCPR#JGM y e-SIDIF.

En el Informe de Vinculación de los ODS y el presupuesto de la APN (noviembre/2019), el SAF 343 está expuesto junto con “otros organismos” entre los que se incluyen el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo.



Auditoría General de la Nación

El ODS 16 metas 16.1, 16.3 y 16.4 comparten algunas categorías programáticas. En el Informe de Vinculación de los ODS y el presupuesto de la APN (noviembre/2019), se expone que en el crédito ejecutado (2016, 2017 y 2018) y crédito inicial 2019 participan el SAF 343, SAF 326, SAF 375, SAF 380 y SAF 382, razón por la cual no será coincidente el crédito ejecutado (2016/2018) que surge del informe con el proporcionado por JGM y el e-SIDIF.

JGM manifiesta que las fluctuaciones de la meta 16.4, obedece a cambios en la ejecución del programa 48 – Proyectos Especiales en Seguridad Pública (NO-2020-73855055-APN-SSCPR#JGM Nota N° 143/2020-AG02).

Cuadro 15: Evolución del crédito devengado del ODS 16-Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, metas 16.1, 16.3 y 16.4 (monto expresado en millones de pesos).


AÑO	ODS	INFORME DE VINCULACIÓN	RESPUESTA JGM	ANÁLISIS AUDITORÍA
2016	16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas	22.946	1.612	1.612
2017	16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas	32.028	1.073	1.073
2018	16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas	36.761	2.172	2.173
2019	16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas	42.027	1.013	1.013

Nota: Columnas Respuesta JGM y e-SIDIF el crédito expuesto es el devengado. En la columna Informe de Vinculación, ejercicios 2016/2018 se expuso el crédito devengado y en el ejercicio 2019 se consignó el crédito inicial con fecha de corte noviembre 2019.

Fuente: Elaboración propia en base a Informe de Vinculación Presupuestaria, Respuesta NO-73855055-APN-SSCPR#JGM y e-SIDIF.

En el siguiente gráfico se analiza la evolución del crédito devengado las metas 16.1, 16.3 y 16.4 a precios constantes de 2017. Así en el ejercicio 2017 en relación al 2016, se evidencia una disminución significativa del crédito en un -46,5%. En el ejercicio 2018 el crédito aumenta un 36,5% y en el ejercicio 2019 en comparación con el 2018 se observa una disminución importante del crédito devengado equivalente a -69,9%. La variación interanual analizada se realiza tomando el crédito devengado a precios constantes de 2017.

Gráfico 14: Evolución de la ejecución financiera a precios constantes de 2017, del ODS16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, metas 16.1, 16.3, 16.4 (monto expresado en millones de pesos).



Fuente: Elaboración propia en base a e-SIDIF e INDEC.

En el Cuadro de Cierre el Organismo expone el I 389 vinculado al ODS 16, meta 16.1 indicador ODS 16.1.1 (número de víctimas de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes), reportó un porcentaje de ejecución del 100%. El indicador ODS está incorporado en el programa 45 donde también se registran otras mediciones físicas. Anexo N° 7.

VI.5.7.SAF 604-Dirección Nacional de Vialidad.

Este Organismo participa de un solo ODS el 9- Industria, Innovación e Infraestructura, meta 9.1. En el Informe de Vinculación de los ODS y el presupuesto de la APN (noviembre/2019), se expone que en el crédito ejecutado (2016, 2017 y 2018) y crédito inicial 2019 participan el SAF 604, SAF 327 y SAF 356, razón por la cual no será coincidente el crédito ejecutado (2016/2018) expuesto en el Informe con el proporcionado por JGM y el del e-SIDIF.



Auditoría General de la Nación

Cuadro 16: Evolución del crédito devengado del ODS 9- Industria, Innovación e Infraestructura, meta 9.1 (monto expresado en millones de pesos).


AÑO	ODS	INFORME DE VINCULACIÓN	RES PUESTA JGM	ANÁLISIS AUDITORÍA
2016	9. Industria, Innovación e Infraestructura	38.993	31.149	31.149
2017	9. Industria, Innovación e Infraestructura	38.993	39.048	39.047
2018	9. Industria, Innovación e Infraestructura	48.316	44.464	44.464
2019	9. Industria, Innovación e Infraestructura	61.144	78.314	78.314

Nota: Columnas Respuesta JGM y e-SIDIF el crédito expuesto es el devengado. En la columna Informe de Vinculación, ejercicios 2016/2018 se expuso el crédito devengado y en el ejercicio 2019 se consignó el crédito inicial con fecha de corte noviembre 2019.

Fuente: Elaboración propia en base a Informe de Vinculación Presupuestaria, Respuesta NO-73855055-APN-SSCPR#JGM y e-SIDIF.

En el siguiente gráfico se analiza la evolución del crédito devengado a precios constantes de 2017 de la meta 9.1. Se observa que en el ejercicio 2017 en relación con el ejercicio 2016, hubo un aumento del crédito de 25,4%. En el 2018 respecto del año anterior, el crédito disminuye un -23,3% y para el 2019, se evidencia un aumento equivalente a 13,8%. La variación interanual analizada siempre es tomando el crédito devengado a precios constantes 2017

Gráfico 15: Evolución de la ejecución financiera a precios constantes de 2017, del ODS 9-Industria, Innovación e Infraestructura, meta 9.1 (monto expresado en millones de pesos).



Fuente: Elaboración propia en base a e-SIDIF e INDEC.

En el Cuadro de Cierre el Organismo expuso el I 372 vinculado al ODS 9, meta 9.1, indicador ODS 9.1.1 (kilómetros de rutas seguras y autopistas) que reporta una programación anual final de 2.800 y una ejecución de cierre de 2.800 implicando un porcentaje de ejecución del 100%. En el Anexo II.2 de la Cuenta de Inversión 2019 no se consignó el dato de ejecución y expone un porcentaje de ejecución de 0%. Evidenciando una diferencia entre ambas fuentes de información (Anexo N° 10).

El I 372 ODS está en el programa 42 junto con la meta 3658.

El Indicador ODS fue expuesto en el Anexo II. 2 de la Cuenta de Inversión 2019.

VI.6. INFORMES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.

Se solicitó a la ONP que remita informes realizados por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) relativos al Cumplimiento de Objetivos y Metas para el ejercicio 2019 (EX - 2020-3807057-APN-DGD#MEC Nota N° 77/2020- AGN).

Acompaña el Informe de Auditoría N° 16/19, Procesos de la Administración Financiera-Subproceso de Evaluación Presupuestaria realizado por la UAI de fecha 10 de julio de 2019.

El informe N° 16/19 muestra coincidencias con las observaciones que viene formulando la AGN en los distintos ejercicios. La UAI observa que: 1) “la Dirección de Evaluación Presupuestaria carece de manuales de procedimientos o instructivos internos debidamente formalizados (...)”, 2) “insuficiencia y/o inconsistencia en la información contenida en los Formularios 8 y 8 Bis y de cierre. (...) De las verificaciones realizadas se constató la existencia de formularios que carecen de la información necesaria o la misma resulta inconsistente para evaluar el comportamiento de las mediciones. (...) Las situaciones expuestas impactan en la calidad de la información que brinda la DEP”, 3) “ausencia de acciones documentadas que acrediten las intervenciones de la DEP, tendientes a alertar a los responsables de la ejecución respecto de los desvíos producidos en las etapas de formulación, ejecución y cierre del ejercicio, así como el impulso de propuestas de solución” y, 4) imposibilidad de vincular la ejecución física con la ejecución financiera. El e-SIDIF no prevé el enlace entre los gastos financieros y la producción física. Si bien ambas informaciones se encuentran en el sistema, no resulta posible su vinculación”.

El Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno 2019 del Ministerio de Economía Diciembre/-2020, presentado por la SIGEN (IF-2021-09174677-APN-GCSI#SIGEN), al referirse a la DEP observa que carece de manuales de procedimientos o instructivos internos debidamente formalizados. Expone que en la reunión de Comité de Control del 10 de julio de 2019 se comprometieron a diseñar y aprobar los procedimientos internos en la órbita de la ONP que pauten y guíen las operatorias que se efectúan, roles, responsabilidades y el curso de los diversos trámites en el plano de la organización interna, en lo referente al sistema de seguimiento físico, siendo responsable la DEP. Al respecto se debe señalar que la observación de ausencia de manuales de procedimiento realizada tanto por la SIGEN como por esta auditoría es desarrollada en el siguiente punto.

También la SIGEN remitió varios informes de auditoría, de ellos los que fueron objeto de análisis son los que están relacionados con los organismos de la muestra: Ministerio de Seguridad – Programa “Tribuna Segura” marzo/- 2020 (IF-2020-37609997-APN-GCSS#SIGEN), Estado Mayor General de la Armada Argentina – Evaluación del avance físico y presupuestario de obras – abril 2020 (IF- 43538792-APN-GCSEI#SIGEN) y Ex Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda –



Auditoría General de la Nación

Evaluación del Sistema de Control Interno 2019 – Agosto/- 2020 (IF-2020-77395496-APN-GCSP#SIGEN). Se hace mención de los dos primeros informes al desarrollar los organismos en cuestión.

VI.7. MANUAL DE PROCEDIMIENTO.

En oportunidad del seguimiento de nuestras observaciones previas, al llevar a cabo las labores de relevamiento inicial del ejercicio, se tomó conocimiento de que la ONP diseñó un Manual de Procedimientos – Procesos de Mediciones Físicas en el Presupuesto Nacional.

Analizado el manual de procedimiento presentado, esta auditoría advierte la ausencia de estipulación de plazo para que el analista presupuestario, sectorialista, el coordinador y/o Director de la DEP se expidan, dentro de un plazo razonable. Tampoco surge del manual el plazo que tiene el organismo para corregir los errores que le son observados por la DEP.

Se solicitó a la ONP que informe si el Manual de Procedimientos oportunamente remitido a esta auditoría se encuentra aprobado por acto administrativo y en caso afirmativo se sirva enviar el mismo. El auditado contestó que en el ámbito de la DEP “no ha sido aprobado formalmente mediante acto administrativo”. Y “deja constancia que la recomendación de la auditoría interna sobre dicho manual no abarca un acto administrativo para su aprobación” (NO- 2020-69542507-APN-ONP#MEC Nota N° 132/2020-AGN). El informe de la UAI 16/19 expone entre las observaciones que “la Dirección de Evaluación Presupuestaria carece de Manuales de Procedimientos o instructivos internos debidamente formalizados que describan y pauten en forma integral los circuitos internos, puntos de control, plazos y responsabilidades de los funcionarios intervinientes en los diferentes procesos”. El acto administrativo le brinda formalidad al Manual de Procedimiento estableciéndose la fecha en que empieza a tener validez.

El manual presentado por la DEP carece de fecha en que entra en vigencia, sumado a que no fue incorporado en la página web <https://www.economia.gob.ar/onp/sistema/#manuales> generando que no sea de acceso público como sí lo están otros manuales, a saber: El Sistema presupuestario en la Administración Nacional de la República Argentina, Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional. Sexta Edición Actualizada y el Manual para la Formulación del Presupuesto de la Administración Pública Nacional – Formularios e Instructivos del 2017-2019 válidos para 2021-2023. La consecuencia inmediata de ello es no tener certeza si los analistas tenían conocimiento y acceso al documento para el ejercicio 2019.

VI.8. POLÍTICAS TRANSVERSALES

En la Cuenta de Inversión 2019 apartado V refieren a las políticas transversales en el presupuesto nacional. Se expresa que distintas políticas públicas que lleva a cabo el Estado Nacional son realizadas por diferentes líneas programáticas que involucran a múltiples organismos. Se trata de temáticas trascendentes que requieren un análisis transversal del Presupuesto Nacional. Se refiere a la intervención gubernamental (y su financiamiento) en dos líneas de acción prioritarias: las

políticas de género y las destinadas a las niñas, niños y adolescentes a partir del accionar de los programas presupuestarios durante el ejercicio fiscal 2019. La exposición en la Cuenta de Inversión anual de las temáticas transversales reconoce su importancia en todo el ciclo presupuestario (formulación, ejecución y cierre).

En dicho apartado se especifica que en el ejercicio 2019 se inició el sistemático seguimiento físico financiero de los programas presupuestarios con impacto en las temáticas de género y niñez.

En lo que respecta a políticas de género se identificaron acciones de dos tipos: aquellas con impacto al interior del Estado Nacional (concientización, capacitación, difusión interna, otras) y aquellas que tienen incidencia en la sociedad, a los fines de aliviar, subsanar o reducir brechas de género y vinculadas con el enfoque de autonomías (económica, física, decisoria). En lo que refiere a las políticas destinadas a niñas, niños y adolescentes, se identificaron las categorías programáticas que contribuyen a la mejora de este grupo etario, con énfasis en los grupos más vulnerables.

Aclaran que, en los cuadros expuestos, se sintetiza el gasto ejecutado con metas o indicadores relacionados, sin pretender ser un enfoque de gasto directo o costo, dado que pueden desarrollarse productos no medibles ni reportados por los programas.

Analizado este apartado y circunscripto a los organismos incluidos en la muestra de auditoría, aquellos que participan en políticas de género son: Ministerio de Salud y Desarrollo Social – SAF 311, Policía Federal Argentina – SAF 326 y Ministerio de Seguridad – SAF 343. Los que participan en las políticas destinadas a niñas, niños y adolescente son: Ministerio de Salud y Desarrollo Social – SAF 331, y el programa 72 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas- SAF 325.

VI.8.1.1. Políticas de Género

El Ministerio de Salud y Desarrollo Social participa de las políticas de género a través del programa 38 Apoyo al Empleo. Dentro del sistema de seguimiento físico de este programa intervienen en las políticas de género el I 316 (tasa de capacitaciones vinculadas a promoción de derechos, prevención y erradicación de la violencia de género Programa de Políticas de Género PPG), I 317 (tasa de inscripción de mujeres en el programa hacemos futuro) y las metas 3793 (asistencia financiera para la inserción laboral de mujeres y personas trans PPG – titular activa) y 3793 (asistencia financiera para la inserción laboral de mujeres y personas trans PPG - titular capacitada) .



Auditoría General de la Nación

Cuadro 17: Ministerio de Salud y Desarrollo Social - Metas e Indicadores con PPG (montos expresados en millones de pesos).

Programa	Actividad	Cuenta de Inversión 2019			e- SIDIF			Ejecución física						
		Crédito inicial	Crédito vigente	Devengado	Crédito inicial	Crédito vigente	Devengado	Meta/ Indicador	Denominación	Unidad de Medida	Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Ejecutada (b)	% de Ejecución (c=b/a)
38							1316 (1)	Tasa de Capacitaciones Vinculadas a Promoción de Derechos, Prevención y Erradicación de las Violencias de Género (PPG)	Porcentaje	0	40	35	87,5	
40		3.658,70	-	-	3.658,7	0	0	1317 (2)	Tasa de Inscripción de Mujeres en el Programa Hacemos Futuro (PPG)	Porcentaje	0	67	73	109
41			4.111,80	4.004,30	15.314,8	21.323,0	20.766,0	3793 (3)	Asistencia Financiera para la Inserción Laboral de Mujeres y Personas Trans (PPG)	Titular Activa	76.500	76.500	0	0
								3793 (3)	Asistencia Financiera para la Inserción Laboral de Mujeres y Personas Trans (PPG)	Titular Capacitada	60.000	60.000	0	0

Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión 2019, e- SIDIF y Cuadro de Cierre.

Referencia:

- (1) El Cuadro de Cierre en causas de desvío expone "si bien la cantidad de capacitaciones ofrecidas fue mayor a la esperada gracias a las que fueron convalidadas por la autoridad de aplicación, la oferta por parte del Ministerio no llegó a cumplir con el indicador de capacitaciones con perspectiva de género".
- (2) El Cuadro de Cierre en causas de desvío expone "se priorizaron casos enviados por el Instituto Nacional de las Mujeres y los casos de feminidades trans enviados por los territoriales de la Secretaría de Economía Social".
- (3) El Cuadro de Cierre causa de desvío la meta expone que "la no ejecución de la meta se debe a que la Unidad Ejecutora del programa 38 Hacemos Futuro, decidió unificar los titulares de la actividad presupuestaria 41, donde se registran y ejecutan la cantidad total de titulares originariamente desde el comienzo del 2019".

La actividad 40 "Hacemos Futuro Juntas" fue dada de baja en el ejercicio 2019 y de ello se dejó constancia en el Cuadro de Cierre. En la Cuenta de Inversión se expresa que no obstante ello, en base a datos estadísticos de cobertura y participación de titulares, se estimó el gasto propio de políticas de género.

Conforme surge del cuadro precedente, se advierte una diferencia en la actividad 41 entre el dato financiero (crédito inicial, vigente y devengado) expuesto en la Cuenta de Inversión apartado V Políticas Transversales y el que surge del e-SIDIF.

Otro SAF que participa de este apartado es la Policía Federal Argentina - SAF 326. Cabe hacer una aclaración, el programa que interviene en PPG no tiene metas ni indicadores, con lo cual solo se puede analizar su ejecución financiera. Los datos que se exponen en la Cuenta de Inversión 2019 son coincidentes con los del e-SIDIF.

Cuadro 18: Policía Federal Argentina - Acciones centrales por la equidad de género (montos expresados en pesos).

Programa	Actividad	E-SIDIF					
		Crédito inicial	Crédito vigente	Devengado	Devengado Total Programa	% de participación en el total programa	Devengado Total SAF
1							
	40	16.475.969	18.767.101	16.740.143	5.415.607.113	0,3%	36.158.906.809

Fuente: Elaboración propia en base a e-SIDIF.

También participa el Ministerio de Seguridad – SAF 343, con el programa 1 actividades centrales, actividad 41 acciones por la equidad de género (PPG) coincidiendo el crédito inicial, vigente y devengado con el consignado en el apartado de Políticas Transversales. El programa 1 no tuvo seguimiento físico, con lo cual sólo pudo analizarse su ejecución financiera.

Cuadro 19: Ministerio de Seguridad - Acciones por la equidad de género (PPG) monto expresado en pesos.

Programa	Actividad	E-SIDIF					
		Crédito inicial	Crédito vigente	Devengado	Devengado Total Programa	% de participación en el total programa	Devengado Total SAF
1							
	41	2.453.400	2.453.400	159.149	1.836.591.373	0,01%	5.574.975.431

Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión 2019 e E-SIDIF.

VI.8.1.2. Políticas destinadas a niñas, niños y adolescentes.

El Ministerio de Salud y Desarrollo Social –SAF 311 participa de las políticas destinadas a niñas, niños y adolescentes a través del programa 26 política alimentaria, actividades 1, 2, 3, 5 y 42 (dato que se desprende de comparar el crédito devengado expuesto en el apartado de Políticas transversales con el parametrizado del e-SIDIF). Este programa tiene 9 metas y 1 indicador de resultado. Las metas vinculadas son 3, a saber: 1070 asistencia financiera para la conformación de huertas (unidad de medida: huerta escolar), 1637 asistencia nutricional con leche fortificada y 1785 asistencia financiera a comedores escolares. Dos de esas metas (1070 y 1637) tuvieron una ejecución superior al 100% y la otra (1785) alcanzó una ejecución de 97,7%.

En el Cuadro de Cierre la meta 1070 expone como causa de desvío: “al cierre se logró superar la meta anual programada debido a cuestiones de temporada. Las acciones estuvieron a la altura de las demandas de participación y se monitorearon los proyectos ejecutados conjuntamente con las comunidades”. Respecto de la meta 1637 se expresa como causa de desvío que: “... el desvío se debe a que no estuvo contemplada en la programación vigente la licitación de ampliación de la orden de compra”. La meta 1785 pone como causa de desvío: “...que en algunas jurisdicciones no se renovaron los convenios de ejecución durante el ejercicio. En la mayor parte de las provincias se efectuaron prórrogas de los convenios del ejercicio anterior hecho que contribuyó a que las transferencias de fondos se realizaran en forma relativamente temprana”.

Participa también el programa 52 apoyo al plan nacional de primera infancia cuyo devengado 136.118.592 millones de pesos coincide con el expuesto en la Cuenta de Inversión 2019 en el apartado referenciado. El programa solo tiene una meta 3752 con un porcentaje de ejecución de 83,3%.

Dentro del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda – SAF 325 participan de las políticas destinadas a niñas, niños y adolescente los programas 72 formulación, programación, ejecución y control de obras públicas; proyecto 62 restauración y puesta en valor del conjunto de edificios Instituto Saturnino Unzué situada en la localidad de Mar del Plata, el cual no tuvo ejecución financiera al cierre y el programa 87 apoyo para el desarrollo de la infraestructura educativa actividad 9 y 10. Ambos programas tienen metas no obstante, en el apartado analizado no se exponen metas que participen en estas políticas.



Auditoría General de la Nación

VI.9. ASPECTOS TÉCNICOS SOBRE EL SEGUIMIENTO DE METAS EN LA MUESTRA DE AUDITORÍA.

A los fines de garantizar una correcta ejecución de los presupuestos y de compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles, todas las jurisdicciones y entidades deben programar, para cada ejercicio fiscal, la ejecución física y financiera de los presupuestos, siguiendo las normas que fija la reglamentación y las disposiciones complementarias y procedimientos que dicta los órganos rectores de los sistemas de administración financiera.

La ONP, está facultada para dictar las normas complementarias e interpretativas que resultaren necesarias (Decreto 1.344/07). Como tal estableció mediante las Circulares 1/2005 y 1/2010 ONP, los procedimientos a que deberán sujetarse las jurisdicciones y entidades para la remisión de información sobre programación y ejecución física.

Es importante señalar que, la Ley de Presupuesto y su Decisión Administrativa distributiva, asigna el crédito presupuestario de acuerdo a la desagregación que muestran las Categorías Programáticas (Programa, Subprogramas, Proyecto, Actividad y Obra), no individualizando el crédito específico para cada una de las metas del Programa.

De presentarse, como sucede regularmente, dentro de un Programa, Subprograma y Actividad, más de una meta hacen que su particularidad técnica y el grado de desagregación de las categorías programáticas no permita individualizar la información financiera sobre éstas, impidiendo ello, realizar desde el punto de vista financiero, un seguimiento desde el e-SIDIF sobre el crédito específico programado, vigente y devengado por el Organismo, para cada una de las metas.

La DA 12/2019 JGM, especificó la fecha de presentación de la programación anual y trimestral de las metas y sus reprogramaciones. Para el ejercicio 2019 se establece, en forma adicional que las Jurisdicciones y Entidades informen la ejecución mensual de las mediciones físicas que, por su relevancia, representatividad, relación con el gasto y/o valor informativo ameriten una mayor periodicidad en su presentación.

La Resolución 213/2019 SH de Cierre del Ejercicio, estableció los plazos en que los SAF deberán informar a la ONP, la Gestión Física de los Programas con metas, la Información y Comentarios Complementarios e indicadores representativos de gestión.

A continuación, se exponen los hallazgos respecto del estado de ejecución física-financiera de las metas contenidas en los programas de los SAF que integran la muestra de auditoría para el ejercicio fiscal 2019.

Las mismas surgen del análisis de la información expuesta en la Cuenta de Inversión 2019 Tomo II, los parametrizados del e-SIDIF, y la documentación remitida oportunamente por los SAF a la ONP informada por el subsistema e-PEF y las respuestas emitidas a nuestras notas de auditoría.

Se advierte que todos los organismos que integran la muestra cuentan con el módulo e-PEF, razón por la cual se pudo verificar a través del e-SIDIF, la fecha de ingreso de los comprobantes a los fines del posterior análisis por parte de la ONP. Además, tienen habilitado el aplicativo de la firma digital.

VI.9.1. Administración Nacional.

VI.9.1.1. SAF 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

Se constató la presentación fuera de los plazos establecidos por la DA 12/2019 JGM, de los comprobantes electrónicos relativos a la programación, reprogramación del tercer trimestre y ejecución de los tres últimos trimestres del ejercicio auditado.

El Cuadro de Cierre y el Cuadro V fueron presentados fuera del plazo dispuesto por la Resolución de Cierre 213/2019 SH.

En lo que respecta a la firma digital, analizando los comprobantes, se verificó que no se cumplimentó con las dos firmas digitales requeridas por la Circular 1/10 ONP. La persona que firmó el formulario de programación y primer trimestre figura en estado eliminado, no pudiendo determinarse del Registro de Firmantes la fecha en que se produce el cambio de estado.

Se solicitó a la ONP que remitiera los PDF correspondientes a la ejecución mensual del Organismo, en virtud de que los mismos figuraban en estado aceptado en el subsistema e-PEF, pero los PDF no habían sido incorporados. El auditado envió la información y especificó que, “dado que los mismos son de uso interno y son complementarios a los datos trimestrales, no se requiere la obligatoriedad de la firma digital para las unidades ejecutoras, priorizándose la facilidad para la remisión de los datos y la oportunidad de la información” (EX-2020- 60422929-APN-DGDA#MEC – Nota N° 146/2020). Lo que advierte esta auditoría es que los formularios no tienen tampoco firma de los SAF y siguiendo lo dispuesto por la Circular 2/2016 ONP, la firma por parte de los SAF es obligatoria.

El F. 8 Bis en términos generales no permite vincular la información física y financiera en el seguimiento y evaluación de las metas, porque dicha relación no es lineal. No obstante, se debe hacer notar que en algunos F8 Bis el punto IV ha sido confeccionado con más precisión ya que permite vincular el gasto con la meta (a nivel actividad e inciso), aunque esa vinculación hubiera sido más certera si se hubiera especificado la partida principal, parcial y sub parcial. Ejemplo de ello es la meta 322 (Subsidios a Instituciones) perteneciente al programa 20 (abordaje territorial), actividad 2 (asistencia a instituciones) inciso 5 y fuente de financiamiento 1.1 y 1.3. Hasta esa desagregación se pudo individualizar el gasto con la meta, pero al no especificarse la partida principal, parcial y subparcial, la vinculación entre la meta y el gasto si bien podría inferirse también podría refutarse. Al brindar el Organismo mayores precisiones en el IV del F 8 Bis como en el ejemplo de la meta 322 actividad 2 que solo tiene una meta permitiría identificar la relación física y financiera. Y como se observara en ejercicios anteriores, cuando existe la posibilidad de



Auditoría General de la Nación

vincular en la etapa de formulación a través del F8Bis la información física con la financiera, sería deseable que la misma resulte plasmada en la ejecución y en la etapa de cierre.

Se advierte que en la DA12/2019 JGM (D1985) respectiva al SAF en análisis, en actividades centrales no fueron expuestos los indicadores ODS 385 y 388, siendo que los mismos conforme surge del Cuadro de Cierre tuvieron programado DA.

Este Organismo presentó indicadores de resultados que se analizan en el Anexo N° 1.

La ejecución física y financiera de las metas se informa en el Anexo N° 3.

VI.9.1.2. SAF 322: Secretaría de Gobierno de Turismo.

Se verificó la presentación fuera de los plazos establecidos por la DA 12/2019 JGM, de los comprobantes electrónicos relativos a la ejecución del primer y tercer trimestre del ejercicio auditado.

No se presentó dentro del plazo establecido por la Resolución de Cierre 213/2019 SH, el Cuadro I – Cierre de la ejecución Anual de Mediciones Físicas. En relación al Cuadro V - Informaciones y Comentarios complementarios no fue presentado, pero si surge del e-PEF un documento titulado memoria y el resumen ejecutivo.

Del análisis de los comprobantes, surge la falta de cumplimiento de las firmas requeridas por la Circular 1/2010 ONP. A su vez, se advierte que una persona que suscribe algunos de los formularios figura en estado eliminado en el Registro de Firmantes, no pudiendo determinarse con certeza cuando se produce el cambio de estado (autorizado – eliminado).

El F. 8 Bis no fue remitido por la ONP razón por la cual no pudo analizarse. Ante nuestro requerimiento el auditado informó que “de acuerdo al Manual para la Formulación del Presupuesto de la Administración Pública Nacional- Formularios e Instructivos del 2017-2019, válido para el proceso de formulación 2019-2021, el envío del Formulario 8 Bis a la Oficina Nacional de Presupuesto debía efectuarse únicamente cuando se produzcan cambios, ya sea por incorporación de nuevas mediciones o por modificaciones metodológicas que afecten las ya existentes” (NO-2020-69542507-APN-ONP#MEC Nota N° 132/2020 AGN).

Este Organismo presenta indicadores de resultados que serán analizados en el Anexo N° 1.

La ejecución físico-financiera se expone en el Anexo N° 4.

VI.9.1.3. SAF 325: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

Se presentó fuera del plazo establecido por la DA 12/2019 JGM, los comprobantes electrónicos relativos a la programación, reprogramación del segundo trimestre y ejecución del primer, segundo y cuarto trimestre del ejercicio auditado.

No se presentaron dentro del plazo establecido por la Resolución 213/2019 SH, el Cuadro I – Cierre de la ejecución Anual de Mediciones Físicas y el Cuadro V- Informaciones y Comentarios. Con relación al Cuadro V se debe advertir que algunos programas como por el ejemplo programa 20 no tiene incorporado el documento en el e-PEF debiendo estarlo atento a que la ONP nos remitió el archivo respectivo.

Del análisis de los comprobantes, surge la falta de cumplimiento de las firmas requeridas por la Circular 1/2010 ONP evidenciando la línea de acción tendiente a la flexibilización de dicho requisito. Asimismo, se observa que uno de los firmantes no figura en el Registro de Firmantes y otro de los suscriptores tiene estado eliminado, no pudiendo determinarse con precisión cuando acontece el cambio de estado (autorizado – eliminado).

El F. 8 Bis no permite vincular la información física y financiera en el seguimiento y evaluación de las metas, porque la relación no es lineal y porque en algunos F 8 Bis el punto IV no fue completado en forma íntegra.

Este Organismo presenta indicadores de resultados que serán analizados en el Anexo N° 1.

La ejecución físico-financiera se expone en el Anexo N° 5.

- Cuenca Matanza Riachuelo.

Advertidos de que programa 44 “Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza – Riachuelo” participa del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, se solicitó a la ONP, informe sobre dicha circunstancia. El auditado expresó que por “Decreto N° 1118/2018 se dispuso que la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo funcionará en la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (artículo 1°), designándose como Organismo executor del Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza – Riachuelo quedando facultado para realizar las operaciones y contrataciones necesarias, de conformidad con el contrato de préstamo, el Manual operativo del proyecto y demás documentos acordados con el mencionado Banco (artículo 3°). (...) Se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para su efectiva implementación, procediéndose a traspasar el programa 44 de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Esta readecuación quedó plasmada en la DA N° 12/19 de Distribución”. Agrega que, “desde el punto de vista presupuestario, además del citado programa 44, durante el 2019 se atendieron diversas políticas orientadas a la Cuenca Matanza Riachuelo, contemplándose el desarrollo de infraestructura de agua potable, saneamiento habitacional, y el apoyo financiero a instituciones sanitarias con intervención en el ámbito de la Cuenca, entre otras”. Especifica que “los programas presupuestarios con seguimiento físico que se vinculan con la ejecución de este tipo de iniciativas (...): programa 37 Infraestructura Urbana (...), programa 44 Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo (...), programa 72 Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas (...)”. Finalmente sostiene que los “programas presupuestarios refieren a categorías



Auditoría General de la Nación

programáticas con impacto en la Cuenca Matanza Riachuelo, identificándose sendas presupuestarias cuyo código resulta mayor o igual a 77” (NO-2020-69542507-APN-ONP#MEC Nota N° 132/2020 AGN).

VI.9.1.4. SAF 326: Policía Federal Argentina

Se presentó fuera del plazo establecido por la DA 12/2019 JGM, los comprobantes electrónicos relativos a la programación y ejecución de los cuatro trimestres del ejercicio auditado.

Con relación a la Firma Digital, cabe decir que cumplieron con las dos firmas como lo requiere la Circular 1/2010. Sin embargo, se debe observar que hay firmantes que en el Registro de Firmantes están en estado eliminado no pudiendo determinarse cuando se produjo el cambio de estado (autorizado – eliminado) y otros suscriptores que no figuran en el dicho registro.

En relación al F. 8 Bis no fue remitido por la ONP razón por la cual no pudo analizarse. Ante nuestro requerimiento el auditado informó que “de acuerdo al Manual para la Formulación del Presupuesto de la Administración Pública Nacional- Formularios e Instructivos del 2017-2019, válido para el proceso de formulación 2019-2021, el envío del Formulario 8 Bis a la ONP debía efectuarse únicamente cuando se produzcan cambios, ya sea por incorporación de nuevas mediciones o por modificaciones metodológicas que afecten las ya existentes” (NO-2020-69542507-APN-ONP#MEC Nota N° 132/2020 AGN).

Este Organismo presenta indicadores de resultados que serán analizados en el Anexo N° 1.

La ejecución físico-financiera se expone en el Anexo N° 6.

VI.9.1.5. SAF 343: Ministerio de Seguridad.

Se verificó la presentación fuera del plazo establecido por la DA 12/19 JGM, de los comprobantes electrónicos relativos a la programación y ejecución de los cuatro trimestres del ejercicio auditado.

El Cuadro de Cierre y el Cuadro V - Informaciones y Comentarios, se presentaron fuera del plazo dispuesto por la Resolución de Cierre 213/2019 SH.

Con relación a la Firma Digital, se advierte la falta de cumplimiento de las firmas requeridas por la Circular 1/2010 ONP evidenciando la línea de acción tendiente a la flexibilización de dicho requisito. Se observa en el Registro de Firmantes un suscriptor que ha tenido tres fechas de alta, tres aceptaciones y tres estados eliminados. También se observa respecto al mismo una fecha de alta y aceptación del 6/2/2020 y su estado es autorizado, de ello se desprende que no debería haber suscriptos formularios anteriores a dicha fecha, el Registro de Firmantes no precisa la fecha en que se produce el cambio de estado, con lo cual no se tiene certeza si estaba autorizado o no para suscribir. Otro de los firmantes también figura en estado eliminado. Como se advirtiera en el ejercicio anterior resulta poco claro el momento en que se pasa de un estado al otro (autorizado –

eliminado). Finalmente, uno de los firmantes (ejecuciones mensuales) no aparece en el Registro de Firmantes.

El F. 8 Bis nos remitimos a lo informado por la ONP respecto del SAF 322 y 326.

Este Organismo presenta indicadores de resultados que serán analizados en el Anexo N° 1.

La SIGEN realizó un informe ejecutivo del Programa “Tribuna Segura” IF-2020-37609997-APN-GCSS#SIGEN (marzo 2020). Las principales observaciones son: 1- “Falta de firma de Convenios de Cooperación en jurisdicciones en las que se efectúan operaciones habitualmente (CABA, Provincia de Buenos Aires)”. 2- “Incumplimiento de los establecido en el Reglamento de Prevención contra la Violencia en Espectáculos Futbolísticos – Resolución N° 355/2017 del Ministerio de Seguridad (información del aforo de los estadios)”. 3- “Inconsistencias de datos publicados por distintos organismos Oficiales y los cargados en el sistema utilizado por el Programa Tribuna Segura. Falta de actualización de la base de datos”. 4- “Carencia de estructura interna formalmente aprobada en el ámbito de la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos”. 5- “Inexistencia de Manual de Procedimiento de Carga de Información y Protocolo de tratamiento de la información obrante en el Programa Tribuna Segura”. 6- “Inobservancia de un mínimo preestablecido de veedores afectados en los operativos”. 7- “Ausencia de acuerdos de confidencialidad con el personal que se desempeña en al DNSEF”. 8- “Falta de seguros para el equipamiento que se utiliza en los operativos”.

Con relación al informe de la SIGEN esta auditoría puede señalar que: el Programa 45 Políticas de Gestión Federal de Seguridad, tiene la actividad 40 “Tribuna Segura”, y el seguimiento físico está compuesto de un indicador ODS y cuatro metas. La meta 3595 Acciones de Alcance Federal en Materia de Seguridad Interior (unidad de medida convenio firmado) tuvo un porcentaje de ejecución final de 21,5%. En el cuadro de cierre el Organismo expuso como causa de desvío: “el desvío obedece principalmente a la falta de crédito presupuestario”. Analizando el crédito a nivel programa se advierte que tuvo una disminución del 18,4%. La meta 3481 Prevención de la Violencia en los Espectáculos Futbolísticos “Tribuna Segura” (unidad de medida persona controlada) tuvo un porcentaje de ejecución final de 102,6% como causa de desvío se expuso: “se controlaron más personas debido a que incorporaron en 2019 más provincias al programa. Asimismo, a nivel internacional se trabajó con los países de Chile, Brasil y Paraguay”. La meta 3481 Prevención de la Violencia en los Espectáculos Futbolísticos “Tribuna Segura” (unidad de medida partido controlado) tuvo un porcentaje de ejecución final de 157,2%, en las causas de desvío se consignó: “se controlaron más partidos que los previstos por la adhesión de nuevas provincias y torneos al programa. En 2019, se participó de los operativos de seguridad en Paraguay correspondiente al partido de la final de la Copa Libertadores de América y en la copa América Brasil 2019”. La meta 3481 Prevención de la Violencia en los Espectáculos Futbolísticos “Tribuna Segura” (unidad de medida estadio relevado) tuvo un porcentaje de ejecución final de 20%, las



Auditoría General de la Nación

causas de desvío fueron: “la gran demanda de adhesión al programa para cubrir partidos nacionales e internacionales provocaron la subejecución de los estadios relevados, por falta de recursos”.

La ejecución físico-financiera se expone en el Anexo N° 7.

VI.9.1.6. SAF 347: Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.

Se presentó fuera de los plazos establecidos por la DA 12/2019 JGM, los comprobantes electrónicos relativos a la ejecución de los cuatro trimestres del ejercicio auditado.

También se verificó la presentación fuera del plazo dispuesto por la Resolución de Cierre 213/2019 SH del Cuadro de Cierre y del Cuadro V- Información y Comentarios Complementarios.

Con relación a la Firma Digital, se advierte la falta de cumplimiento de las firmas requeridas por la Circular 1/10 ONP. Asimismo, en el Registro de Firmantes el que suscribe los comprobantes está en estado eliminado no pudiendo determinarse cuando se operó dicho cambio de estado.

El F. 8 Bis no permite vincular la información física y financiera en el caso concreto respecto de este SAF por no tener metas.

Se advierte que, en el Cuadro de Cierre no se exponen las causas de desvíos de los indicadores de resultado pese a que ambos tuvieron un desvío negativo.

Este Organismo presenta indicadores de resultados que serán analizados en el Anexo N° 1.

La ejecución físico-financiera se expone en el Anexo N° 8.

VI.9.1.7. SAF 379: Estado Mayor General de la Armada.

Se verificó la presentación fuera de los plazos establecidos por la DA 12/2019 JGM, de los comprobantes electrónicos relativos a la programación y ejecución correspondientes a los cuatro trimestres del ejercicio auditado.

También se verificó la presentación fuera del plazo dispuesto por la Resolución de Cierre 213/2019 SH del Cuadro de Cierre y del Cuadro V- Información y Comentarios Complementarios.

Del análisis de los comprobantes, se advierte que si bien se cumplió con las firmas requeridas por la Circular 1/2010 ONP ninguno de los que suscriben figuran en el Registro de Firmantes.

Con relación al F. 8 Bis no fue completado el punto IV Relación Física-Financiera.

La SIGEN remitió a la AGN el informe del Estado Mayor General de la Armada Argentina – Evaluación del avance físico y presupuestario de obras IF-2020-43538792-APN-GCSEI#SIGEN (abril/- 2020), el mismo si bien analiza este SAF, incluido en la muestra de auditoría, refiere a proyectos de inversión y no a metas físicas.

Este Organismo presenta indicadores de resultados que serán analizados en el Anexo N° 1.

La ejecución físico-financiera se expone en el Anexo N° 9.

VI.9.2. Organismos Descentralizados.

VI.9.2.1. SAF 604: Dirección Nacional de Vialidad (SAF 604).

Se constató la presentación fuera de los plazos establecidos por la DA 12/19 JGM, de los comprobantes electrónicos relativos a la programación, reprogramación del segundo trimestre y ejecución correspondiente al primer, segundo y cuarto trimestre del ejercicio auditado.

El Cuadro I - Cierre de la Ejecución Anual de Mediciones Físicas y el Cuadro V -Informaciones y Comentarios Complementarios se presentaron fuera de los plazos establecidos por la Resolución 213/2019 SH.

En lo que atañe a la Firma Digital, no se cumplió con lo dispuesto por la Circular 1/2010 ONP, evidenciando la línea de acción tendiente a la flexibilización de dicho requisito. Se verificó que uno de los firmantes está en estado eliminado no surgiendo con claridad del Registro de Firmantes cuando se produce el cambio de estado (autorizado – eliminado). Finalmente, otro de los firmantes no aparece en el Registro de Firmantes habilitado en el e-SIDIF.

El F 8 Bis, dada su naturaleza y operatividad, no permite vincular en líneas generales la ejecución financiera con la física. Se debe aclarar que el SAF 604 tiene la particularidad de que la ejecución financiera de las metas y los proyectos de inversión no pueden escindirse, sin embargo, se observó en los formularios 8 Bis de dos programas (programa 16 y 26) que puede relacionarse la información física y la financiera, en razón de que estos programas tienen una sola meta cada uno y no tienen indicadores ni producción bruta.

En materia financiera, al SAF 604 se le asignó un crédito inicial de \$54.760,00 millones, incrementándose por medio de modificaciones presupuestarias en un 63,1% y con una ejecución financiera del 88,5%.

No obstante, la mayor asignación de crédito, sobre un total de 13 metas el 61,5% (8) no alcanzaron el porcentaje de ejecución física previsto.

Cabe señalar que, la Cuenta de Inversión del ejercicio auditado, en el T°II Anexo II.2 respecto al SAF 604 mantuvo la forma de exposición que fue modificada en el ejercicio 2018. En ejercicios anteriores los programas bajo seguimiento tenían la desagregación por proyectos para el SAF 604 – DNV, algunos programas poseían varios sub-programas y estos a su vez tenían una sola meta, por lo que era posible determinar el crédito asignado a cada uno de ellos según los datos extraídos del e-SIDIF, y llevar adelante su posterior vinculación con la ejecución de la meta física.



Auditoría General de la Nación

Actualmente no se produce el grado de desagregación señalado precedentemente. Para este ejercicio sólo en dos programas se pudo llevar adelante la vinculación y es la que a continuación se expone.

En el Cuadro N° 20, se detallan los programas en los que resultó posible relacionar la ejecución física con la financiera.

Cuadro 20: Relación física-financiera (monto expresado en pesos).

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad											
Programa	Meta	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)					Ejecución Física - Unidades Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019			
			Según parametrizado SIDIF					Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)
			Crédito		Variación Presupuestaria	Devengado	Eje. %				
			Inicial	Vigente							
16											
	788	Ejecución de Obras de Mantenimiento	15.750.160.974	11.451.402.554	-4.298.758.420	10.553.544.432	92,2%	24.069,00	24.069,00	24.069,00	100
26											
	792	Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales	8.085.784.509	13.055.270.403	4.969.485.894	11.205.676.012	85,8%	9.795,00	9.000,00	7.088,00	78,8

Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión 2019, e-SIDIF, y Cuadro de Cierre.

En el Cuadro N° 20 se ha observado una situación de incongruencia física y financiera toda vez que en el Programa 26- Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales la meta 792 presenta un incremento del 61,5% del crédito inicial y una disminución entre la meta vigente y ejecutada equivalente al -21,2%.

Finalmente se advierte que en la Cuenta de Inversión Tomo II Anexo II.2 no hay conciliación entre el crédito inicial, vigente y el devengado con el parametrizado del e-SIDIF, arrojando una diferencia de 0,8%. En el Cuadro N° 21 se expone la diferencia.

Cuadro 21: Diferencia entre el e-SIDIF y la Cuenta de Inversión 2019 (monto expresado en pesos).

Programa	SIDIF			Cuenta de Inversión 2019			Diferencias		
	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado
16	15.750.160.974	11.451.402.554	10.553.544.432	15.750.160.974	11.227.607.407	10.332.450.054	0	223.795.147	221.094.378
22	1.111.121.702	3.520.131.042	2.657.595.829	1.111.121.702	3.440.462.000	2.580.306.197	0	79.669.042	77.289.632
26	8.085.784.509	13.055.270.403	11.205.676.012	8.085.784.509	12.882.917.998	11.033.323.587	0	172.352.405	172.352.425
40	1.308.330.000	9.823.975.000	9.505.155.702	1.308.330.000	9.823.884.312	9.505.065.013	0	90.688	90.689
42	20.632.099.895	44.804.126.018	39.085.041.659	20.632.099.895	44.804.126.018	39.085.041.645	0	0	14
43	141.127.586	0	0	141.127.586	0	0	0	0	0
44	506.070.494	580.385.463	517.072.408	506.070.494	580.385.463	517.072.406	0	0	2
45	2.818.402.420	2.230.258.148	2.206.227.530	2.818.402.420	2.132.530.741	2.109.500.122	0	97.727.407	96.727.408
47	391.232.544	20.778.569	9.474.403	391.232.544	12.896.369	9.474.401	0	7.882.200	2
48	658.526.496	264.232.365	238.780.949	658.526.496	245.485.344	220.033.928	0	18.747.021	18.747.021
49	240.956.928	162.936.275	131.094.369	126.255.951	140.918.500	115.789.305	114.700.977	22.017.775	15.305.064
50	2.698.521.129	3.339.088.104	2.927.630.255	2.698.521.129	3.286.108.081	2.879.299.918	0	52.980.023	48.330.337
51	2.135.269	18.906.703	18.906.702	2.135.269	18.906.703	18.906.701	0	0	1
52	415.527.528	35.176.042	23.398.310	415.527.528	35.176.042	23.398.310	0	0	0
TOTAL	54.759.997.474	89.306.666.686	79.079.598.559	54.645.296.497	88.631.404.978	78.429.661.587	114.700.977	675.261.708	649.936.972
%									
Diferencia							0,2%	0,8%	0,8%

Fuente: Elaboración propia en base a e-SIDIF y Cuenta de Inversión 2019.

La ejecución físico-financiera se expone en el Anexo N° 10.

VII. HALLAZGOS.

VII.1. De carácter general.

Sobre la base de la tarea realizada podemos informar que:

- No resulta factible vincular los datos financieros y físicos informados por el sistema e-SIDIF y su subsistema e-PEF.

La ONP y la CGN debieran instrumentar los procedimientos que permitan relacionar la ejecución física y financiera de las metas a fin de que los registros de la gestión física adquieran una importancia equivalente a los de la gestión financiera, permitiendo ello, fortalecer el sistema de gestión presupuestaria.

- Se advierte que la falta de relación entre la meta y su respectivo crédito presupuestario en la etapa de ejecución y cierre, debilita el control.
- El registro de firmante obrante en el e-SIDIF no brinda una información certera sobre la fecha en que se produce el cambio de estado de los firmantes (autorizado-eliminado).
- En las Decisiones Administrativas Distributivas del Presupuesto de los ejercicios 2015-2018 se observó la supresión de la conminación a las jurisdicciones y entidades ante el incumplimiento de los plazos establecidos por la normativa. Para el ejercicio 2019 se advierte que en el artículo 16 de la DA 12/2019 JGM se modifica el criterio observado facultándose a la Secretaria de Hacienda, ante casos reiterados e injustificados, a no dar curso a las órdenes de pago de las jurisdicciones y/o entidades que incumplan lo dispuesto en este artículo sobre la remisión de la información física a la ONP. La inclusión de este párrafo, habilita nuevamente la posibilidad de aplicar una sanción ante el incumplimiento de las jurisdicciones y entidades, facilitando el funcionamiento operativo de la Administración Nacional y el control en la ejecución.
- La Circular 1/2010 ONP establece que los comprobantes deberán estar obligatoriamente firmados por el responsable del SAF y las máximas autoridades responsables de las unidades ejecutoras, la calidad que revisten los obligados a suscribir los documentos es de suma importancia, dado que ambos confieren certeza a lo informado. Posteriormente la ONP en la Circular 2/2016 ONP dispuso que los SAF tienen el deber de firmar digitalmente los comprobantes, dejando como posibilidad la intervención de las unidades ejecutoras en el uso de firma digital. Cabe aclarar que el responsable de las unidades ejecutoras es el que tiene a su cargo la gestión operativa de la política pública, de allí su importancia. Esta flexibilización del requisito de dos firmas digitales impuestas oportunamente por la Circular 1/2010 ONP impide cumplir con el fin procurado de aumentar la transparencia en la gestión. El instrumento se ve debilitado al no requerir obligatoriamente el aval de las dos firmas, no



Auditoría General de la Nación

cumpliendo con una sana práctica de la administración. Ello lleva a observar a esta auditoría que no todo medio es pasible de flexibilización.

- La información brindada en el Formulario 8 Bis remitida por la ONP, no permite relacionar el gasto con la meta de manera lineal, no cumpliendo uno de los objetivos para lo que fue creado. La ONP debería arbitrar los medios pertinentes para que los SAF cumplimenten en forma el punto IV del Formulario 8 Bis; y propiciar los mecanismos a los fines de que la vinculación mencionada se exponga en el Cuadro I – Ejecución Anual de Metas Físicas. Esto implicará un avance cualitativo y cuantitativo en el control.
- La forma de exposición de los indicadores de resultados, desde su implementación en el ejercicio 2013, no brinda una conclusión que permita ponderar si la evolución en el tiempo de éstos cumple con el objetivo para el cual fueron creados.
- Se advierte incongruencia en la Cuenta de Inversión 2019, el criterio no es uniforme, hay indicadores de resultado e indicadores ODS que fueron incorporados en el apartado IV Indicadores de Resultados y otros no, sin perjuicio de que se encuentren expuestos en los Anexos II.1 y II.2, según el tipo de Organismo. Es decir que, el apartado IV no contempla todos los indicadores de resultado e indicadores ODS que se exponen en los Anexos referenciados ni en los Cuadros de Cierre que presentan los organismos. Esta metodología de tratamiento indistinto, dificulta el control y debilita la consistencia de la Cuenta de Inversión 2019.
- En relación a los ODS, analizada la Cuenta de Inversión 2019, el e-SIDIF, el subsistema e-PEF y la respuesta brindada por el auditado se evidencia que no hay una vinculación específica entre el indicador ODS con el gasto, por el contrario, la relación surge a nivel programa sin poder relacionar el crédito asignado al indicador referenciado. La forma en que el indicador ODS es expuesto en la Cuenta de Inversión como en el e-SIDIF no permite un enlace concreto, siguiendo el mismo criterio adoptado para las metas e indicadores de resultados.
- La ONP informó que “Durante el proceso de Formulación Presupuestaria 2019 se realizó una vinculación conforme a la participación de los organismos ejecutores, entre los programas presupuestarios, metas físicas de producción y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dicho trabajo fue plasmado en el Mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2019, en el apartado 44 de análisis del gasto público presupuestario. Ese proceso contó con la participación y coordinación de la Secretaría de Evaluación Presupuestaria de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. El seguimiento del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) excede al ámbito presupuestario, plasmándose en distintos informes de la página web ODS Argentina (www.odsargentina.gob.ar). No se ha establecido

un sistema específico de seguimiento de los indicadores ODS. Vale aclarar que el sistema de seguimiento del Presupuesto Nacional compete a los programas y subprogramas presupuestarios conforme a la definición de sus metas físicas, obras de inversión, producción terminal bruta e indicadores de resultados (donde pueden formar parte indicadores ODS debidamente identificados). En esa línea, la normativa que rige la evaluación presupuestaria compete al sistema de seguimiento general, sin especificidades en materia de seguimiento de indicadores ODS. Por último, vale aclarar que el seguimiento presupuestario de los ODS lo lleva a cabo la Secretaría de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y PPP dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM)”. En lo que respecta al ODS 16 meta 16.6 indicador 16.6.2 manifiesta que “dicho indicador no se encuentra en el Sistema de Seguimiento Físico Financiero Presupuestario, conforme a los registros del e-SIDIF. No obstante, se aclara que los atributos presupuestarios de crédito y ejecución corresponden a las partidas presupuestarias, sin impacto en los indicadores físicos” (EX-2020- 50954655-APN-DGD#MEC- Nota N° 117/2020-AGN y EX2020-60422929-APN-DGD#MEC- Nota N° 146/2020 AGN).

- Como se observa la información física y financiera analizada respecto del SAF 311 – ODS 1, no puede vincularse en forma lineal porque si bien los I 385 e I 388 forman parte de la meta 1.3 que en el ejercicio 2019 tuvo un crédito devengado de 20.855 millones de pesos, no se puede precisar cuánto financieramente corresponde a cada indicador. A ello se le suma el hecho de que el crédito devengado de la meta 1.3 participa de las categorías programáticas de la meta 1.2 generándose una duplicación.
- Se advierte que, el SAF 322 participa de un solo indicador ODS. El crédito devengado del ejercicio 2019 para dicho indicador, conforme lo informado por JGM, proviene de los siguientes programas: programa 1, 16, 18, 22, 23 y 24. Ahora bien, del programa 16 actividades 1, 4, 5, 41, 43 participan además del I 342 (ODS 8.9.4) el indicador de resultado I68 y las metas 446 y 690, razón por la cual se observa que no se produce el enlace directo entre el indicador ODS y el crédito, porque este incluye varias mediciones físicas que pueden compartir las mismas categorías programáticas.
- En ejercicios anteriores se observó que la DEP carecía de manuales de procedimientos. Ante nuestro requerimiento la ONP presentó un Manual de Procedimientos – Procesos de Mediciones Físicas en el Presupuesto Nacional. Analizado el documento, se advierte: 1) la ausencia de estipulación de plazo para que el analista presupuestario, sectorialista, el coordinador y/o Director de la DEP se expidan. Tampoco surge del manual el plazo que tiene el Organismo para corregir los errores que le son observados por la DEP. 2) El Manual analizado no se encuentra aprobado por acto administrativo que le otorgue mayor formalidad y establezca la vigencia del documento, sumado a ello que no fue incorporado a la página web <https://www.economia.gob.ar/onp/sistema/#manuales> donde sí lo están los otros manuales, por ende no es de acceso público. La consecuencia inmediata de ello



Auditoría General de la Nación

consiste en no tener certeza si los analistas tenían conocimiento del mismo y acceso a este para el ejercicio 2019.

- En el ejercicio 2019, conforme surge de la Cuenta de Inversión, se inició el sistemático seguimiento físico financiero de los programas presupuestarios con impacto en las temáticas de género y niñez.
- El porcentaje de participación de los programas con seguimiento sobre el total de programas expone una disminución. Se advierte que para el ejercicio 2019 el total de programas con seguimiento disminuyó un -1,2% respecto del ejercicio 2018.

VII.2. Relativos a la muestra

Los resultados más relevantes de la muestra auditada se detallan a continuación:

- El 57,3% (106) del total de 185 metas auditadas, no alcanzaron el porcentaje de avance físico previsto presupuestariamente. El examen de los SAF recaídos en la muestra de auditoría permitió advertir que la ejecución financiera relacionada con el cumplimiento de metas superó el 50%.
- Respecto del SAF 311 – Ministerio de Salud y Desarrollo Social, el hallazgo relativo al Formulario 8 Bis se encuentra expuesto en el punto VI.9.1.1.
- El SAF 604 - DNV, presentó un total de 13 metas. De ellas, 8 no alcanzaron el porcentaje de ejecución física previsto y 2 no tuvieron ejecución, arrojando un 76,9% del total.
- En el SAF 604 - DNV, el hallazgo sobre la incongruencia física y financiera de la Meta 792 se expresa en el punto VI.9.2.1.
- En el SAF 604 - DNV, el hallazgo sobre divergencia de la ejecución financiera entre Cuenta de Inversión 2019 Tomo II Anexo II.2 y los registros parametrizados del e-SIDIF se encuentra expuesto en el punto VI.9.2.1.

VIII. CONCLUSIÓN.

Sobre la base de la tarea realizada, detallada en el apartado VI y teniendo en cuenta las situaciones descriptas en el apartado V y VII, podemos concluir que el sistema de seguimiento de metas implementado por la Oficina Nacional de Presupuesto, no permite vincular los datos físicos con los financieros, conforme lo requerido por la Ley N°24.156 y su reglamentación, Decreto 1344/07

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2021.

Dr. Marcelo Hugo Espósito
Supervisor
Departamento de Control de Órganos Rectores
Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión



Auditoría General de la Nación

IX. ANEXOS.

Anexo N° 1

INDICADORES DE RESULTADO.

En el ejercicio 2019, se avanzó en la implementación del Presupuesto Orientado a Resultados (PoR), en el ámbito de la Administración Nacional (AN).

El PoR intenta articular las metas, los resultados a alcanzar y los objetivos de política, y proveer los medios para monitorear el progreso hacia el logro de esos objetivos.

En la Cuenta de Inversión 2019 se expone que los distintos programas presupuestarios han informado el valor ejecutado de indicadores de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) considerados de largo plazo. Ambos indicadores (los de resultados y los ODS) son producto de una labor multidisciplinaria llevada a cabo por funcionarios de la Subsecretaría de Presupuesto (Secretaría de Hacienda), asistiendo técnicamente a las unidades ejecutoras de programas, para la construcción conjunta de los indicadores.

La Subsecretaría de Presupuesto dictó la Disposición 820/2014, por la cual se crea el Comité de Impulso y Seguimiento de la Implementación del PoR. Éste funciona en el ámbito de la Subsecretaría de Presupuesto y está en relación con la ONP y con otras direcciones, incluida la DEP.

La ONP informó que las tareas implementadas por el Comité, se refirieron al fortalecimiento del seguimiento transversal en material de presupuesto con perspectiva de género y niñez, cubriendo todas las etapas del proceso presupuestario (formulación, ejecución y cierre), lanzamiento del apartado de análisis transversal en el sitio Presupuesto Abierto e incremento de la cantidad de programas con indicadores de resultados fortaleciendo el apartado respectivo en la Cuenta de Inversión 2019 (NO- 2020-56288126-APN-ONP#MEC-EX 2020-50954655-APN-DGD#MEC Nota N° 117/2020 - AGN).

En la Cuenta de Inversión 2019, se presentó un set de indicadores de resultados relacionados con 118 programas presupuestarios de la AN, correspondientes a 14 jurisdicciones, a saber:

Anexo N° 1

Cuadro N° 1 Jurisdicciones con Indicadores de Resultados.

JURIS	Descripción
1	Poder Legislativo
5	Poder Judicial
20	Presidencia de la Nación
25	Jefatura de Gabinete de Ministros
30	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
35	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
40	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
41	Ministerio de Seguridad
45	Ministerio de Defensa
50	Ministerio de Hacienda
51	Ministerio de Producción y Trabajo
57	Ministerio de Transporte
70	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
85	Ministerio de Salud y Desarrollo Social

Fuente: Cuenta de Inversión Tomo II año 2019.

A continuación, se detallan los indicadores de resultado que dentro de la muestra de auditoría forman parte del Sistema de Seguimiento Físico Financiero para la Cuenta de Inversión 2019:



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 1 (continuación)

Cuadro N° 2 Indicadores de Resultados en los Organismos de la muestra.

Organismo	Descripción	Unidad de Medida	Ejecutado Anual
311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social	Proporción de Adultos Mayores Cubiertos por Sistemas de Protección Social de Carácter Nacional (ODS 1.3.2)	Porcentaje	94,0
	Proporción de Niños y Niñas y Adolescentes hasta 18 años cubiertos por el Sistema de Protección Social de Carácter Nacional (ODS 1.3.1)	Porcentaje	76,0
	Tasa de Cobertura de Hogares Pobres mediante Tarjeta Alimentaria	Porcentaje	56,0
	Tasa de Capacitaciones Vinculadas a Promoción de Derechos, Prevención y Erradicación de las Violencias de Género (PPG)	Porcentaje	35,0
	Tasa de Inscripción de Mujeres en el Programa Hacemos Futuro (PPG)	Porcentaje	73,0
322 - Secretaría de Gobierno de Turismo	Población Residente con al Menos un Viaje al Año	Porcentaje	52,0
	Coefficiente de Gini de Cantidad de Viajes Turísticos por Ocio (ODS 8.9.4)	Coefficiente	0,33
	Brecha Turística entre Población de Mayores Recursos y Población de Menores Recursos	Proporción	44,00 a 1
325- Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas	Tasa de Cobertura de la Digitalización y Catalogación Fotográfica	Porcentaje	2,3
	Porcentaje de gobiernos locales que reportan poseer planes de desarrollo territoriales que integran las proyecciones demográficas y las necesidades de recursos (ODS 11.3.2)	Porcentaje	0,0
	Cobertura Territorial Provincial mediante la Construcción de Viviendas y Mejoramientos	Porcentaje	95,0
	Porcentaje de la población que vive en viviendas particulares deficitarias y en situación de tenencia irregular de la vivienda (ODS 11.1.1)	Porcentaje	0,0
	Calidad de Agua en la Cuenca-Demanda Química de Oxígeno	Tonelada/Año	23,0
	Tasa de Sismos Registrados y Procesados Automáticamente	Porcentaje	40,0
	Mejora en el Servicio de Agua Potable	Hogar con Conexión	24.085
	Tasa de Cobertura de Universidades Públicas Asistidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura	Porcentaje de Cobertura Universitaria	44,0

Anexo N°1 (continuación)

Organismo	Descripción	Unidad de Medida	Ejecutado Anual
343- Ministerio de Seguridad	Número de Víctimas de Homicidios Dolosos por cada 100.000 Habitantes (ODS 16.1.1)	Cantidad cada 100.000 habitantes	4,9
347- Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos	Visitantes a la Feria de Tecnópolis	Visitante	2.394.492
	Visitantes a Eventos realizados en el CCK	Visitante	1.280.419
379- Estado Mayor General de la Armada	Atención de la Demanda	Porcentaje	95,0
	Tasa de Ocupación de Camas	Porcentaje	72,2
	Tasa de Egreso en la Formación de Oficiales	Porcentaje	0,0
604- Dirección Nacional de Vialidad	Kilómetros de rutas seguras y autopistas (ODS 9.1.1)	Kilometro	2800

Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión 2019 y Cuadro de Cierre.

Analizada la respuesta brindada por el auditado a nuestro requerimiento se observan algunas diferencias con otras fuentes de información tales como la Cuenta de Inversión 2019 Tomo II, tanto en el punto IV relativo a Indicadores de Resultados como en el punto III Cuadros de Programas y Proyectos en Orden Institucional Cuadro A.1 y A.2 (Anexos II.1 y II.2) y Cuadros de Cierre de los organismos incluidos en la muestra de auditoría (EX -2020-50954655-APN-DGD#MEC Nota N°117/2020-AGN).

Una de esas diferencias está dada en función a que el auditado informó que la cantidad de indicadores de resultados es 195, realizada la suma de los indicadores expuesto en el apartado IV Indicadores de Resultado de la Cuenta de Inversión 2019 Tomo II, estos ascienden a 185.

Advertida la diferencia al auditado, este expone que la inconsistencia “se explica principalmente por el criterio de exposición del indicador “Difusión del patrimonio Cultural en Museos” del programa 18 – Gestión de Museos Nacionales (SAF 317 – Secretaría de Gobierno de Cultura). Dicho indicador fue expuesto de manera agregada en el apartado “Indicadores de Resultado en la Cuenta de Inversión”. Agrega que, por el contrario, en la respuesta a la Nota AGN 117/2020 “se expuso el desagregado por cada subprograma que integra dicha categoría programática. Adicionalmente, el indicador “Porcentaje de trabajadores cubiertos por el Sistema de Riesgo de Trabajo (ODS 8.8.5)” del programa 16 – Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgo de Trabajo (OD 852-Superintendencia de Riesgo del Trabajo) no fue incluido en el apartado de Indicadores de la Cuenta de Inversión, en virtud de brindar idéntica información que el indicador de Tasa de Cobertura del Sistema de Trabajo”. Manifiesta que, “en el apartado de indicadores de la Cuenta de Inversión, no se incluyó la medición “Nuevos diagnósticos VIH (ODS 3.3.1)” del programa 22- Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual e Infecto Contagiosas (SAF 310 – Secretaría de Gobierno de Salud) dado que se encontraba en proceso de reformulación. Al margen de los casos



Auditoría General de la Nación

antes mencionados, se rectifica la respuesta a la Nota AGN 117/2020, adicionando 5 indicadores incluidos en el apartado de indicadores y corrigiendo otros 4 indicadores” (EX -2020-60422929-APN-DGDA#MEC- Nota N° 146/2020 AGN).

Confrontada la respuesta (excel) de la ONP con el apartado IV Indicadores de Resultado de la Cuenta de Inversión 2019, la cantidad total de indicadores es coincidente (185).

Resulta oportuno señalar que se advierte incongruencia en la exposición de la Cuenta de Inversión 2019, el criterio no es uniforme, hay indicadores de resultado e indicadores ODS que fueron incorporados en el apartado IV Indicadores de Resultados y otros no, sin perjuicio de que se encuentren incluidos en los Anexos II.1 y II.2 según el tipo de Organismo. Es decir que el apartado IV no contempla todos los indicadores de resultado e indicadores ODS que se exponen en los Anexos referenciados. Esta metodología dificulta el control y debilita la consistencia de la Cuenta de Inversión 2019.

Anexo N° 1 (continuación)

SAF 311 – Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

El Organismo tiene cinco indicadores, todos ellos fueron incorporados en 2019 por lo tanto no se puede hacer comparación de su evolución. No obstante, en el Cuadro de Cierre que presentó el Organismo al referirse a los indicadores ODS I 385 (desvió positivo 0,3%) e I 388 ODS (desvió positivo 4,8%) expone: “creemos conveniente revisar la definición operativa de ambos indicadores para la formulación del objetivo 2020 y su cuantificación”.

Con relación al indicador de resultado I 321 de resultado (tasa de cobertura de hogares pobres mediante tarjeta alimentaria) en el Cuadro de Cierre se expone un desvío negativo de 29,1%, especificándose que “refleja la cobertura alcanzada mediante tarjeta alimentaria de los hogares pobres en todo el territorio nacional”.

En el Cuadro de Cierre el indicador de resultado I 316 de resultado (tasa de capacitaciones vinculadas a la promoción de derechos, prevención y erradicación de las violencias de género) arroja un desvío negativo de 12,5% y en las causas de desvió el Organismo informa que, “si bien la cantidad de capacitaciones ofrecidas fue mayor a la esperada gracias a las que fueron convalidadas por la autoridad de aplicación, la oferta por parte del Ministerio no llegó a cumplir con el indicador de capacitaciones con perspectiva de género”.

Finalmente, el indicador I 317 de resultado (tasa de inscripción de mujeres en el programa hacemos futuro) tiene un desvío positivo de 9,0% exponiéndose en el Cuadro de Cierre que “se priorizaron casos enviados por el Instituto Nacional de las Mujeres y los casos de femenidades trans enviados por los territoriales de la Secretaría de Economía Social”.

SAF 322 – Secretaría de Gobierno de Turismo

El Organismo presenta tres indicadores en total. Un indicador ODS I 342 que no tiene un registro de años anteriores para poder efectuar la comparación de su evolución y dos indicadores de resultados I 68 e I 69 que se exponen a continuación.



Auditoría General de la Nación

Cuadro N°1: Evolución de los Indicadores de Resultado (unidad de medida: porcentaje).

Indicadores de Resultado	2015	2016	2017	2018	2019
Población Residente con al Menos un Viaje al Año - I 68	49,0	50,0	51,0	42,4	52,0
Tasa de cambio Interanual	0,0%	2,0%	2,0%	-16,9%	22,6%
Indicadores de Resultado	2015	2016	2017	2018	2019
Brecha Turística entre Población de Mayores Recursos y Población de Menores Recursos - I 69	4,4	4,4	4,4	4,4	4
Tasa de cambio Interanual	0,0%	-0,2%	0,0%	-0,7%	-9,1%

Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión 2019 y Cuadro de Cierre.

Del primer indicador surge un aumento del porcentaje de población con al menos un viaje al año y del último indicador expuesto en el cuadro se desprende una disminución en la brecha turística.

SAF 325 – Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas.

El Organismo tiene un total de ocho indicadores. Dos de ellos son indicadores I 363 ODS e I 364 ODS. En el Cuadro de Cierre el indicador ODS I 363 tiene un desvío negativo de 100%, y expone como causa que las intervenciones se realizaron a través de estados provinciales y municipales y esta Secretaría no intervino en la elaboración de los proyectos ni en la medición de la participación de la sociedad. El indicador ODS I 364 tuvo programación en la Decisión Administrativa pero no tuvo programación anual final con lo cual tampoco tuvo ejecución. Estos dos indicadores no surgen del apartado IV Indicadores de Resultados de la Cuenta de Inversión Tomo II a diferencia de lo que sucede con otros organismos como por ejemplo el SAF 311 y SAF 322. Como se observa el tratamiento de los indicadores ODS en la Cuenta de Inversión es indistinto dificultando la tarea de control.

Cuadro N°1: Evolución de los Indicadores de Resultado (unidad de medida: porcentaje)

Indicadores de Resultado	2015	2016	2017	2018	2019
Tasa de Cobertura de la Digitalización y Catalogación Fotográfica - I 50	40,0	30,0	3,7	10,0	2,3
Tasa de cambio Interanual	0,0%	-25,0%	-87,6%	168,8%	-76,6%

Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión 2019 y Cuadro de Cierre.

En el Cuadro de Cierre el I 50 de resultado (tasa de cobertura de la digitalización y catalogación fotográfica) informa un aumento en la ejecución de cierre (2,3%) implicando un desvío positivo de 56,0% sin embargo la tasa de cambio interanual arroja una disminución respecto del ejercicio 2018. El Organismo expresa como causa de desvío que se “verificó un aumento en lo relativo a la catalogación de documentos fotográficos que tuvo impacto positivo en la tasa de cobertura”.

Anexo N° 1 (continuación)

Cuadro N°2: Evolución de los Indicadores de Resultado (unidad de medida: porcentajes).

Indicadores de Resultado	2015	2016	2017	2018	2019
Cobertura Territorial Provincial mediante la Construcción de Viviendas y Mejoramientos - I 245	(*)	(*)	100	95	95
Tasa de cambio Interanual			0,0%	-5,0%	0,0%

(*) Indicador incorporado en 2017.

Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión 2019 y Cuadro de Cierre.

El I 245 de resultado (cuadro N° 2) conforme surge del Cuadro de Cierre tuvo una ejecución del 100%.

Cuadro N° 3: Evolución de los Indicadores de Resultado (unidad de medida: porcentaje).

Indicadores de Resultado	2015	2016	2017	2018	2019
Cobertura Territorial Municipal mediante la Construcción de Viviendas y Mejoramientos -I 246	(*)	(*)	50,7	16,2	11,0
Tasa de cambio Interanual			0,0%	-68,0%	-32,3%

(*) Indicador incorporado en 2017.

Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión 2019 y Cuadro de Cierre.

El I 246 de resultado (cuadro N° 3) expone en el Cuadro de Cierre un desvío negativo del 35,4 %, informando como causa de desvío que “las obras que se iniciaron no ampliaron la cobertura territorial municipal como se esperaba, lo cual provocó una caída respecto al ejercicio anterior de 115 obras”. Esto coincide con el porcentaje de la tasa de cambio interanual, en el sentido de que hubo una disminución con respecto al ejercicio anterior.

Cuadro N° 4: Evolución de los Indicadores de Resultado (unidad de medida: porcentaje).

Indicadores de Resultado	2015	2016	2017	2018	2019
Tasa de Sismos Registrados y Procesados Automáticamente -I 73	40	50	40	40	40
Tasa de cambio Interanual	0,0%	25,0%	-20,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión 2019 y Cuadro de Cierre.

La ejecución del I 73 de resultado (cuadro N°4) no reporta desvíos.



Auditoría General de la Nación

Cuadro N° 5: Evolución de los Indicadores de Resultado (unidad de medida: hogar con conexión).

Indicadores de Resultado	2015	2016	2017	2018	2019
Mejora en el Servicio de Agua Potable - I 269	(*)	(*)	(*)	11.316	24.085
Tasa de cambio Interanual				0	112,84%

(*) Indicador incorporado en 2018.

Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión 2019 y Cuadro de Cierre.

El indicador expuesto en el Cuadro N° 5 refleja los nuevos hogares (en cantidad) que se conectan efectivamente a la red de agua potable, implicando obras edilicias menores en cada hogar beneficiado. Comparando la ejecución del I 269 de resultado entre el ejercicio 2018 y 2019 se advierte un aumento en los nuevos hogares que se conectan. Del Cuadro de Cierre se desprende que tuvo una programación anual de 125.077 y una ejecución al cierre de 24.085, reportando un desvío negativo de 80,7%. En las causas de desvío de dicho cuadro se informa que los datos surgen del relevamiento realizado por las provincias. La última información recibida corresponde al segundo trimestre.

Cuadro N° 6: Evolución de los Indicadores de Resultado (unidad de medida: porcentaje de Cobertura Universitaria).

Indicadores de Resultado	2015	2016	2017	2018	2019
Tasa de Cobertura de Universidades Públicas Asistidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura - I 53	60,0	58,0	61,0	50,0	44,0
Tasa de cambio Interanual	0,0%	-3,3%	5,2%	-18,0%	-12,0%

Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión 2019 y Cuadro de Cierre.

A partir del ejercicio 2018 se evidencia una disminución en el porcentaje de universidades asistidas con fondos para infraestructura. El porcentaje de ejecución que se surge del Cuadro de Cierre es de un 100%.

Programa 44 Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo

Párrafo aparte merece el I 335 de resultado (Calidad del agua en la cuenca – Demanda química de oxígeno) del Programa 44. Conforme surge del Cuadro de Cierre el I 335 tuvo una programación anual de 23 (unidad de medida tonelada/año) y una ejecución de 23, esto reporta una ejecución del 100%. El indicador, de acuerdo a lo indicado en el punto IV de Indicadores de Resultados de la Cuenta de Inversión, fue incorporado en 2019, por lo cual no se puede analizar su evolución interanual.

Anexo N° 1 (continuación)

En el ejercicio 2018 el SAF 342 (Servicio de Apoyo al ACUMAR) fue absorbido por el SAF 317, manteniéndose vigente el programa 44 “Desarrollo sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo” y expuso en la programación de dicho ejercicio, que se estaba trabajando en el área sustantiva en la reformulación del indicador. Para el ejercicio 2019 se advierte que el programa 44 integra el SAF 325 Ministerio de del Interior, Obras Públicas y Viviendas y se incorpora el indicador mencionado en el párrafo precedente.

SAF 343 – Ministerio de Seguridad

Este Organismo tiene un indicador ODS I 389 (número de víctimas de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes ODS 16.1.1) que conforme se desprende del Cuadro de Cierre tuvo una ejecución del 100%. El indicador fue expuesto en el apartado IV de Indicadores de Resultado sin embargo no surge referencia de años anteriores a los fines de realizar una comparación de su evolución.

SAF 347 – Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos

El Organismo tiene dos indicadores de resultados I 272 (Visitantes a la Feria de Tecnópolis) y I 273 (Visitante a Eventos realizados en el CCK), ambos incorporados en el ejercicio 2018.

Cuadro N° 1: Evolución de Indicadores de Resultado (unidad de medida visitante).

Indicadores de Resultado	2015	2016	2017	2018	2019
Vasitantes a la Feria de Tecnópolis - I 272	(*)	(*)	(*)	2.028.077	2.394.492
Tasa de cambio Interanual				0	18,1%

(*) Indicador incorporado en 2018.

Fuente: Elaboración propia en base a Cuenda de Inversión 2019 y Cuadro de Cierre.

Este indicador refleja la asistencia en número de visitantes a la Feria Tecnópolis, postulándose que la mayor concurrencia es un resultado esperado por el programa. Comparando el ejercicio 2018 y 2019 se advierte un aumento de visitantes. En el Cuadro de Cierre se expone un desvío negativo del 0,2%.

Cuadro N° 2: Evolución de Indicadores de Resultado (unidad de medida visitante).

Indicadores de Resultado	2015	2016	2017	2018	2019
Visitantes a Eventos realizados en el CCK - I 273	(*)	(*)	(*)	760.892	1.280.419
Tasa de cambio Interanual				0	68,3%

(*) Indicador incorporado en 2018.

Fuente: Elaboración propia en base a Cuenda de Inversión 2019 y Cuadro de Cierre.



Auditoría General de la Nación

Al igual que indicador anterior, este también refleja la asistencia en número de visitantes al CCK postulándose que la mayor concurrencia es un resultado esperado por el programa. Se advierte un crecimiento de visitantes comparando los ejercicios 2018 y 2019. En el Cuadro de Cierre se observa un desvío negativo del 14,6%.

SAF 379 – Estado Mayor General de la Armada

El Organismo presenta tres indicadores de resultados.

Cuadro N° 1: Evolución de Indicadores de Resultado (unidad de medida: porcentaje).

Indicadores de Resultado	2015	2016	2017	2018	2019
Atención de la Demanda - I 196	(*)	98,0	99,0	97,0	95,0
Tasa de cambio Interanual		–	1,0%	-2,0%	-2,1%

(*) Indicador incorporado en 2016.

Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión 2019 y Cuadro de Cierre.

El I 196 expresa la capacidad de atención de demandas por los Hospitales de la Armada Argentina, por sus propios medios, respecto al total de demandas recibidas. Del cuadro N° 1 se advierte una disminución en el porcentaje interanual. Presenta un desvío negativo de 0,7% y en la causa de desvío el Organismo expresa que es un indicador con variedad epidemiológica no controlable.

Cuadro N° 2: Evolución de Indicadores de Resultado (unidad de medida: porcentaje).

Indicadores de Resultado	2015	2016	2017	2018	2019
Tasa de Ocupación de Camas - I 197	(*)	60,39	54,9	77,0	72,2
Tasa de cambio Interanual		–	-9,2%	40,4%	-6,3%

(*) Indicador incorporado en 2016.

Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión 2019 y Cuadro de Cierre.

El I 197 refleja la ocupación de plazas de los Hospitales. Del Cuadro de Cierre surge un desvío negativo del 1,7% y se expresa como causa de desvío que es un indicador con variedad epidemiológica no controlable.

El tercer indicador es el I 111 (tasa de egreso en la formación de oficiales), del Cuadro de Cierre surge un desvío negativo del 100% y en las causas de desvío el Organismo expresa que es un “indicador sujeto a la finalización del viaje de instrucción a bordo de la Fragata ARA Libertad y posterior egreso de cadetes, estimado para el primer trimestre 2020”. En el apartado IV Indicadores de Resultados de la Cuenta de Inversión no se hace mención alguna de este indicador. Sí fue expuesto en el apartado III Cuadros de Programas y Proyectos en Orden Institucional Cuadro A.1 (Anexo II.1)

Anexo N° 1 (continuación)

Se reitera que la metodología de tratamiento indistinto de los SAF (en lo relativo a los indicadores de resultado y ODS) expuesta en la Cuenta de Inversión 2019, en el sentido de que algunos indicadores están en el apartado IV y otros en el apartado III, repercute negativamente en la tarea de control.

SAF 604 – Dirección Nacional de Vialidad

El Organismo expone un indicador ODS I 372 (kilómetros de rutas seguras y autopistas – ODS 9.1.1). El indicador no surge del apartado IV Indicadores de Resultados de la Cuenta de Inversión 2019 Tomo II. Sí está expuesto en el apartado III Cuadros de Programas y Proyectos en Orden Institucional Cuadro A.2 (Anexo II.2) pero se observa una diferencia con el Cuadro de Cierre.

El SAF 604 en el Cuadro de Cierre reporta una programación anual final de 2.800 y una ejecución de cierre de 2.800 implicando un porcentaje de ejecución del 100%. En el Anexo II.2 no se consignó el dato de ejecución y expone un porcentaje de ejecución de 0%.



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 2

Detalle de la ejecución y determinación de los desvíos de las metas correspondientes a los organismos que integran la muestra de auditoría								
SAF	PROGRAMAS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJ.%	TOTAL METAS	CUMPLIDAS AL 100%	SUPERADAS	NO ALCANZADAS	NO EJECUTADAS
311				46	0	16	28	2
1	Actividades Centrales			0	0	0	0	0
20	Abordaje Territorial			8	0	1	7	0
126	Subsidios a Personas	Persona	120,6		0	1	0	0
322	Subsidios a Instituciones	Institución Asistida	83,8		0	0	1	0
1683	Subsidios a Personas e Instituciones	Familia Asistida	86,4		0	0	1	0
1878	Distribución de Elementos para Atención de Emergencias	Producto Distribuido	71,5		0	0	1	0
3271	Atención Directa en Centros Móviles (CAM Ferroviarios)	Operativo Realizado	62,1		0	0	1	0
3271	Atención Directa en Centros Móviles (CAM Ferroviarios)	Localidad Asistida	62,5		0	0	1	0
3413	Fortalecimiento en Centros Integradores Comunitarios	Refuncionalización de Proyecto	60		0	0	1	0
3414	Asistencia a Talleres Familiares y Comunitarios mediante la Entrega de Herramientas	Taller Asistido	51,8		0	0	1	0
24	Economía Social			6	0	2	4	0
3406	Asistencia Financiera a Organizaciones Administradoras para el Otorgamiento de Créditos	Crédito Otorgado	73,5		0	0	1	0
3407	Asistencia Financiera a Unidades Productivas	Proyecto Ejecutado	90		0	0	1	0

Anexo N° 2 (Continuación)

Detalle de la ejecución y determinación de los desvíos de las metas correspondientes a los organismos que integran la muestra de auditoría								
SAF	PROGRAMAS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJ. %	TOTAL METAS	CUMPLIDAS AL 100%	SUPERADAS	NO ALCANZADAS	NO EJECUTADAS
3409	Asistencia Técnica Financiera a OG y ONG en Proyectos de Economía Social	Proyecto Financiado	77,5		0	0	1	0
3412	Formación a los Actores de la Economía Social	Proyecto Ejecutado	70		0	0	1	0
3756	Fomento de la Comercialización de las Unidades Productivas de la Economía Social	Unidad Productiva Cubierta	165,6		0	1	0	0
3802	Incubación y Asistencia Técnica a Unidades Productivas	Unidad Productiva Asistida	137,3		0	1	0	0
26	Políticas Alimentarias			9	0	4	5	0
1070	Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Escolar	114,5		0	1	0	0
1070	Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Comunitaria	99,3		0	0	1	0
1070	Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Familiar	108,1		0	1	0	0
1070	Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Institucional	99,9		0	0	1	0
1637	Asistencia Nutricional con Leche Fortificada	Kilogramo de Leche Entregado	107,7		0	1	0	0
1657	Asistencia Técnica y Financiera a Comedores Comunitarios	Comedor Asistido	99		0	0	1	0
1785	Asistencia Financiera a Comedores Escolares	Comedor Asistido	97,7		0	0	1	0
3410	Asistencia Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad	Prestación Alimentaria Otorgada con Tarjeta	99,8		0	0	1	0



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 2 (Continuación)

Detalle de la ejecución y determinación de los desvíos de las metas correspondientes a los organismos que integran la muestra de auditoría								
SAF	PROGRAMAS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJ.%	TOTAL METAS	CUMPLIDAS AL 100%	SUPERADAS	NO ALCANZADAS	NO EJECUTADAS
3417	Complemento Alimentario a Personas en Situación de Vulnerabilidad Social	Módulo Alimentario Entregado	125,6		0	1	0	0
38	Apoyo al Empleo			7	0	4	1	2
1964	Inscripción al Régimen de Monotributo Social	Beneficiario activo aporte 100%	111,8		0	1	0	0
1964	Inscripción al Régimen de Monotributo Social	Efector activo aporte 50%	102,9		0	1	0	0
2517	Ingresos de Inclusión Social	Titular Activo	113,1		0	1	0	0
2517	Ingresos de Inclusión Social	Titular Capacitado	191,5		0	1	0	0
2517	Ingresos de Inclusión Social	Titular Nexo	17,1		0	0	1	0
3793	Asistencia Financiera para la Inserción Laboral de Mujeres y Personas Trans (PPG)	Titular Activa	0		0	0	0	1
3793	Asistencia Financiera para la Inserción Laboral de Mujeres y Personas Trans (PPG)	Titular Capacitada	0		0	0	0	1
43	Fortalecimiento de Acciones Juveniles			2	0	1	1	0
3415	Jóvenes Acompañados por la Red de Protección Social para la Juventud	Joven	191,8		0	1	0	0
3416	Asistencia a Instituciones para la Atención de Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad Social	Institución Asistida	79,5		0	0	1	0
50	Proyectos Productivos Comunitarios			1	0	1	0	0
3429	Fortalecimiento de Proyectos Socio - Productivos	Beneficiario de Salario Social Complementario	116		0	1	0	0
51	Acciones para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil			5	0	0	5	0

Anexo N° 2 (Continuación)

Detalle de la ejecución y determinación de los desvíos de las metas correspondientes a los organismos que integran la muestra de auditoría								
SAF	PROGRAMAS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	EI. %	TOTAL METAS	CUMPLIDAS AL 100%	SUPERADAS	NO ALCANZADAS	NO EJECUTADAS
1374	Individualización de Organizaciones Comunitarias y Entidades de Bien Público	Organización Actualizada	20,4		0	0	1	0
1374	Individualización de Organizaciones Comunitarias y Entidades de Bien Público	Organización Incorporada	87,9		0	0	1	0
3272	Fortalecimiento Institucional de las OSC	Institución Fortalecida	29,4		0	0	1	0
3757	Asistencia Técnica para Fomentar la Gestión Asociada	ONG Asistida	55,9		0	0	1	0
3757	Asistencia Técnica para Fomentar la Gestión Asociada	OG Asistida	24,1		0	0	1	0
52	Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia			1	0	0	1	0
3752	Refacciones de Espacios de Primera Infancia	Convenios para Intervención en Espacios de Primera Infancia	83,3		0	0	1	0
53	Integración Socio Urbana			2	0	0	2	0
3794	Asistencia Financiera a Familias en Situación de Vulnerabilidad dentro de los Barrios del Registro de Barrios Populares	Familia Asistida	98,3		0	0	1	0
3794	Asistencia Financiera a Familias en Situación de Vulnerabilidad dentro de los Barrios del Registro de Barrios Populares	Encuesta Realizada	25		0	0	1	0
54	Plan Nacional de Protección Social			2	0	2	0	0
3411	Asistencia a Hogares en Situación de Extrema Vulnerabilidad Social	Hogar Asistido en Forma Directa	127,1		0	1	0	0



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 2 (Continuación)

Detalle de la ejecución y determinación de los desvíos de las metas correspondientes a los organismos que integran la muestra de auditoría								
SAF	PROGRAMAS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJ.%	TOTAL METAS	CUMPLIDAS AL 100%	SUPERADAS	NO ALCANZADAS	NO EJECUTADAS
3411	Asistencia a Hogares en Situación de Extrema Vulnerabilidad Social	Hogar Asistido en Forma Indirecta	116,7		0	1	0	0
55	Responsabilidad Social			3	0	1	2	0
3796	Sinergias y Compromisos Asumidos con Otros Actores	Convenio de Responsabilidad Social Firmado	33,3		0	0	1	0
3797	Alianzas de Responsabilidad Social	Evento Realizado	138,3		0	1	0	0
3798	Fortalecimiento de Proyectos de Articulación Público-Privado	Asociación Civil Fortalecida	16,7		0	0	1	0
322				4	0	0	4	0
16	Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional			2	0	0	2	0
446	Concurrencia a Ferias	Feria	76,3		0	0	1	0
690	Fomento de la Comercialización Turística	Encuentro	54,5		0	0	1	0
18	Plan Federal de Turismo Social			1	0	0	1	0
339	Servicios de Atención Turismo Social	Día/Turista	54,4		0	0	1	0
24	Innovación, Tecnología, Calidad y Comunicación Turística			1	0	0	1	0
373	Capacitación Hotelera Turística	Persona Capacitada	96,9		0	0	1	0
325				35	3	10	18	4
16	Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático y Relaciones con la Comunidad			4	0	2	2	0

Anexo N° 2 (Continuación)

Detalle de la ejecución y determinación de los desvíos de las metas correspondientes a los organismos que integran la muestra de auditoría								
SAF	PROGRAMAS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	EI.%	TOTAL METAS	CUMPLIDAS AL 100%	SUPERADAS	NO ALCANZADAS	NO EJECUTADAS
2056	Capacitación de Dirigentes Políticos y Sociales	Persona Capacitada	126,2		0	1	0	0
2057	Edición de la Revista - Libro "Capacitación Política"	Ejemplar Impreso	22,2		0	0	1	0
2058	Asistencia Técnica y Capacitación	Institución Asistida	112,0		0	1	0	0
2059	Fortalecimiento Institucional y Promoción de la Participación Ciudadana	Taller	86,9		0	0	1	0
17	Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios			1	0	0	1	0
2055	Fortalecimiento del Rol de los Municipios como Catalizador de Procesos de Desarrollo Local	Asistencia Brindada a Municipios	91,0		0	0	1	0
20	Planificación Territorial de la Inversión Pública			2	0	0	1	1
3777	Realización de Estudios de Pre-Inversión	Estudio Específico Finalizado	66,7		0	0	1	0
3777	Realización de Estudios de Pre-Inversión	Estudio General Finalizado	0,0		0	0	0	1
34	Iniciativas Complementarias de Interior			5	0	3	1	1
722	Atención al Público	Persona Atendida	110,0		0	1	0	0
1606	Asistencia Técnica Archivística	Organismo Asesorado	91,7		0	0	1	0
2060	Digitalización de Documentos	Folio Digitalizado	122,2		0	1	0	0
3009	Digitalización y Catalogación del Acervo Fotográfico	Fotografía	131,1		0	1	0	0
3010	Digitalización de Archivos Audiovisuales	Hora	0,0		0	0	0	1



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 2 (Continuación)

Detalle de la ejecución y determinación de los desvíos de las metas correspondientes a los organismos que integran la muestra de auditoría								
SAF	PROGRAMAS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJ.%	TOTAL METAS	CUMPLIDAS AL 100%	SUPERADAS	NO ALCANZADAS	NO EJECUTADAS
37	Infraestructura Urbana			3	0	0	3	0
3421	Acciones de Regularización Dominial	Escritura Firmada	8,3		0	0	1	0
3425	Obra de Infraestructura Urbana	Obra Terminada	59,5		0	0	1	0
3425	Obra de Infraestructura Urbana	Familia Atendida	60,0		0	0	1	0
38	Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano			5	0	3	2	0
1545	Construcción de Viviendas	Vivienda Terminada	83,0		0	0	1	0
3419	Construcción de Viviendas a través de Asociaciones Público Privadas	Vivienda Terminada	76,1		0	0	1	0
3420	Ejecución de Obras de Mejoramiento Habitacional	Mejoramiento Habitacional Terminado	179,5		0	1	0	0
2421	Acciones de Regularización Dominial	Escritura Entregada	107,6		0	1	0	0
3422	Ejecución de Obra de Infraestructura Urbana	Obra Terminada	125,3		0	1	0	0
44	Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo			0	0	0	0	0
66	Prevención Sísmica			6	2	2	2	0
1692	Operación y Mantenimiento de la Red Nacional de Estaciones Sismológicas	Equipo	100,0		1	0	0	0
1693	Operación y Mantenimiento de la Red Nacional de Acelerógrafos	Equipo	100,0		1	0	0	0
3001	Estudios en Sismología e Ingeniería Sismorresistente	Estudio Elaborado	333,3		0	1	0	0

Anexo N° 2 (Continuación)

Detalle de la ejecución y determinación de los desvíos de las metas correspondientes a los organismos que integran la muestra de auditoría								
SAF	PROGRAMAS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	EI. %	TOTAL METAS	CUMPLIDAS AL 100%	SUPERADAS	NO ALCANZADAS	NO EJECUTADAS
3002	Capacitación en Prevención Sísmica	Persona Capacitada	152,8		0	1	0	0
3003	Capacitación sobre la Aplicación de Reglamentos para Construcciones Sísmorresistentes	Persona Capacitada	50,0		0	0	1	0
3004	Visitas Didácticas sobre Concientización Sísmica	Visita Didáctica Realizada	76,0		0	0	1	0
72	Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas			5	0	0	3	2
3605	Mejora en la infraestructura del servicio de Salud	Obra Finalizada	14,3		0	0	1	0
3606	Fomento y Mejora en la Infraestructura Urbana (Renovación urbana)	Obra Finalizada	-		0	0	0	1
3607	Mejora en Infraestructura Educativa	Obra Finalizada	-		0	0	0	1
3608	Mejora en la Infraestructura de Edificios Religiosos, Culturales y de Patrimonio	Obra Finalizada	18,2		0	0	1	0
3609	Mejora en la Infraestructura Social	Obra Finalizada	13,8		0	0	1	0
73	Recursos Hídricos			2	1	0	1	0
3462	Fomento del Uso Racional del Agua	Micromedidor entregado	100,0		1	0	0	0
3611	Adaptación a Excesos Hídricos de Núcleos Urbanos, Áreas Rurales y Sectores Productivos	Proyecto de Prevención de Inundación Terminado	30,0		0	0	1	0
87	Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Educativa (CAF N° 8673, CAF N° 8945, BID N° 2940/OC-AR, CAF N° 7908)			2	0	0	2	0
688	Construcción de Escuelas	Escuela Construida	51,2		0	0	1	0



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 2 (Continuación)

Detalle de la ejecución y determinación de los desvíos de las metas correspondientes a los organismos que integran la muestra de auditoría								
SAF	PROGRAMAS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJ.%	TOTAL METAS	CUMPLIDAS AL 100%	SUPERADAS	NO ALCANZADAS	NO EJECUTADAS
1926	Asistencia Financiera para Obras en Universidades Nacionales	Proyecto Terminado	35,3		0	0	1	0
326				19	0	9	9	1
22	Asistencia Sanitaria de la Policía Federal Argentina			5	0	2	3	0
130	Atención de Pacientes Internados	Egreso	100,5		0	1	0	0
195	Atención Consultas Externas Complejo Médico	Consulta Médica	108,3		0	1	0	0
196	Atención Consultas por Unidad de Emergencia	Consulta Médica	94,8		0	0	1	0
197	Atención en Consultorios Zonales de todo el País	Consulta Médica	97,9		0	0	1	0
795	Cobertura del Personal Policial y Familia	Afiliado	97,6		0	0	1	0
23	Formación y Capacitación de la Policía Federal Argentina			3	0	1	2	0
356	Formación de Suboficiales	Egresado	37,6		0	0	1	0
467	Formación de Oficiales	Egresado	95,2		0	0	1	0
826	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	152,2		0	1	0	0
28	Seguridad Federal			8	0	3	4	1
1543	Verificación Automotores	Certificado Expedido	-		0	0	0	1
1822	Cumplimiento de Mandatos Judiciales	Oficio Cumplido	107		0	1	0	0
1866	Detección de Infracciones al Código de Convivencia	Infracción Comprobada	114,6		0	1	0	0

Anexo N° 2 (Continuación)

Detalle de la ejecución y determinación de los desvíos de las metas correspondientes a los organismos que integran la muestra de auditoría								
SAF	PROGRAMAS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJ.%	TOTAL METAS	CUMPLIDAS AL 100%	SUPERADAS	NO ALCANZADAS	NO EJECUTADAS
2597	Presencia Policial en Terminales Ferroviarias y de Ómnibus	Parada Cubierta/Día	77,9		0	0	1	0
2599	Presencia en Calle	Vehículo Controlado/Día	39,1		0	0	1	0
2614	Prevención del Orden Público	Horas Hombre/Día	106,3		0	1	0	0
3485	Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico	Procedimiento Realizado	14,6		0	0	1	0
3566	Intervenciones Policiales en Delitos Complejos	Oficio Recibido	56,1		0	0	1	0
30	Servicio de Bomberos			2	0	2	0	0
1861	Intervención de Bomberos en Siniestro	Intervención en Siniestro	195,4		0	1	0	0
2601	Informe Técnico de Seguridad Contra Incendios	Informe	100,3		0	1	0	0
31	Servicios de Informática y Comunicaciones			1	0	1	0	0
3480	Pericias Tecnológicas Judiciales	Pericias Realizadas	203		0	1	0	0
343				38	5	20	8	5
41	Políticas de Seguridad, Prevención del Delito y la Violencia, Intervención Federal e Investigación del Delito Organizado			7	2	5	0	0
2606	Fiscalización de Local de Autopartes	Local Fiscalizado	104,5		0	1	0	0
2609	Compactación de Vehículos (PRO.NA.COM.)	Vehículo Compactado	175,1		0	1	0	0
3482	Asistencia e Integración Comunitaria en Barrios Vulnerables	Habitante Asistido	100		1	0	0	0



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 2 (Continuación)

Detalle de la ejecución y determinación de los desvíos de las metas correspondientes a los organismos que integran la muestra de auditoría								
SAF	PROGRAMAS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJ.%	TOTAL METAS	CUMPLIDAS AL 100%	SUPERADAS	NO ALCANZADAS	NO EJECUTADAS
3482	Asistencia e Integración Comunitaria en Barrios Vulnerables	Barrio Abordado	100		1	0	0	0
3567	Fomento de Actividades de Prevención del Delito y la Violencia	Asistente	141,8		0	1	0	0
3568	Colaboración y Asistencia para la Seguridad Ambiental en Municipios	Municipio Asistido	137,5		0	1	0	0
3576	Capacitación a Civiles e Integrantes de las Fuerzas de Seguridad	Persona Capacitada	129,2		0	1	0	0
42	Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas			5	0	3	1	1
2754	Recepción de Denuncias Ciudadanas	Demanda Atendida	109,3		0	1	0	0
2967	Capacitación sobre Cooperación e Intercambio de Información en Materia de Seguridad Nacional	Persona Capacitada	135,5		0	1	0	0
3276	Entrega de Botones de Pánico para Custodia	Botón de Pánico	0		0	0	0	1
3277	Intervenciones en Unidad de Búsqueda de Personas	Intervención	110,1		0	1	0	0
3575	Centros de Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) Habilitados	Centro Habilitado	90		0	0	1	0
43	Acciones de Protección Civil y de Reducción del Riesgo de Desastre			8	0	3	2	3

Anexo N° 2 (Continuación)

Detalle de la ejecución y determinación de los desvíos de las metas correspondientes a los organismos que integran la muestra de auditoría								
SAF	PROGRAMAS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJ.%	TOTAL METAS	CUMPLIDAS AL 100%	SUPERADAS	NO ALCANZADAS	NO EJECUTADAS
442	Prevención y Lucha contra Incendios (Sistema Aéreo)	Hora de Vuelo	35		0	0	1	0
1168	Capacitación a Combatientes de Incendios	Agente Capacitado	103,8		0	1	0	0
1169	Equipamiento Unidades Regionales para Lucha contra Incendios	Brigada Equipada	0		0	0	0	1
1580	Asistencia Financiera a Cuerpo de Bomberos	Institución Asistida	117,3		0	1	0	0
1581	Capacitación en Protección Civil	Curso	95,4		0	0	1	0
3278	Asistencia Económica para la Gestión Integral de Riesgo de Desastre	Provincia en Emergencia Asistida	0		0	0	0	1
3278	Asistencia Económica para la Gestión Integral de Riesgo de Desastre	Municipio en Emergencia Asistido	0		0	0	0	1
3278	Elaboración de Planes de Mitigación, Reconstrucción y Respuesta	Proyecto Coordinado	133,3		0	1	0	0
44	Acciones de Formación y Capacitación			9	2	4	2	1
366	Otorgamiento de Becas	Becario	87		0	0	1	0
2892	Capacitación para Cuerpos Policiales Provinciales	Curso	293,8		0	1	0	0
2892	Capacitación para Cuerpos Policiales Provinciales	Agente	139,1		0	1	0	0
2897	Asistencia Técnica a Centros de Formación e Institutos Universitarios de las Fuerzas Policiales y de Seguridad para Adecuación Curricular	Instituto	100		1	0	0	0



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 2 (Continuación)

Detalle de la ejecución y determinación de los desvíos de las metas correspondientes a los organismos que integran la muestra de auditoría								
SAF	PROGRAMAS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJ.%	TOTAL METAS	CUMPLIDAS AL 100%	SUPERADAS	NO ALCANZADAS	NO EJECUTADAS
2899	Elaboración de Recurso Didáctico	Material Producido	0		0	0	0	1
2966	Asistencia Técnica a Unidades Académicas de la Policía Federal Argentina en Especialidad de Investigación Criminal	Instituto	50		0	0	1	0
3280	Capacitación en Delitos Complejos	Curso	100		1	0	0	0
3281	Capacitación Profesional a Personal de las Fuerzas de Seguridad	Curso	140		0	1	0	0
3281	Capacitación Profesional a Personal de las Fuerzas de Seguridad	Agente	665,9		0	1	0	0
45	Políticas de Gestión Federal de la Seguridad			4	0	2	2	0
3481	Prevención de la Violencia en los Espectáculos Futbolísticos "TRIBUNA SEGURA"	Persona Controlada	102,6		0	1	0	0
3481	Prevención de la Violencia en los Espectáculos Futbolísticos "TRIBUNA SEGURA"	Partido Controlado	157,2		0	1	0	0
3481	Prevención de la Violencia en los Espectáculos Futbolísticos "TRIBUNA SEGURA"	Estadio Relevado	20		0	0	1	0
3595	Acciones de Alcance Federal en Materia de Seguridad Interior	Convenio Firmado	21,5		0	0	1	0
46	Coordinación de Vigilancia y Control de Fronteras			2	1	0	1	0
3483	Equipamiento de Pasos Internacionales	Paso Internacional Equipado	62,5		0	0	1	0

Anexo N° 2 (Continuación)

Detalle de la ejecución y determinación de los desvíos de las metas correspondientes a los organismos que integran la muestra de auditoría								
SAF	PROGRAMAS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJ.%	TOTAL METAS	CUMPLIDAS AL 100%	SUPERADAS	NO ALCANZADAS	NO EJECUTADAS
3580	Control de Zona de Seguridad de Fronteras	Inspección Realizada	100		1	0	0	0
47	Políticas de Control y Lucha contra el Narcotráfico			3	0	3	0	0
3080	Capacitación en Materia de Lucha Contra el Narcotráfico	Curso	190,9		0	1	0	0
3080	Capacitación en Materia de Lucha Contra el Narcotráfico	Agente Capacitado	269,9		0	1	0	0
3484	Control de Precursores Químicos	Inspección Realizada	103,7		0	1	0	0
347				0	0	0	0	0
71	Formulación de Iniciativas para la Implementación de Contenidos en Parques Temáticos		0		0	0	0	0
72	Formulación de Iniciativas para la Implementación de Expresiones Federales		0		0	0	0	0
379				30	2	11	15	2
16	Alistamiento Operacional de la Armada			6	0	4	1	1
895	Conducción Casos Búsqueda y Rescate	Caso	107,2		0	1	0	0
2398	Presencia de Buques en Puerto Nacional	Día en Puerto	128,9		0	1	0	0
2399	Presencia de Buques en Puerto Extranjero	Día en Puerto	-		0	0	0	1
2400	Adiestramiento Naval Técnico y Táctico	Día de Navegación	296,9		0	1	0	0
2401	Aerodiestramiento Técnico y Táctico	Hora de Vuelo	86,1		0	0	1	0



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 2 (Continuación)

Detalle de la ejecución y determinación de los desvíos de las metas correspondientes a los organismos que integran la muestra de auditoría								
SAF	PROGRAMAS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJ.%	TOTAL METAS	CUMPLIDAS AL 100%	SUPERADAS	NO ALCANZADAS	NO EJECUTADAS
2402	Adiestramiento de Infantería de Marina en Técnicas y Tácticas	Día de Campaña	197,6		0	1	0	0
17	Sanidad Naval			5	0	1	4	0
130	Atención de Pacientes Internados	Egreso	85,2		0	0	1	0
144	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	65,5		0	0	1	0
801	Inmunizaciones y Tratamientos Preventivos	Dosis Aplicada	65,2		0	0	1	0
804	Exámenes Médicos del Personal Civil	Reconocimiento Médico	91,2		0	0	1	0
805	Exámenes Médicos del Personal Militar	Reconocimiento Médico	125,4		0	1	0	0
18	Formación y Capacitación			18	2	5	10	1
326	Formación Liceos Navales	Egresado	97,1		0	0	1	0
356	Formación de Suboficiales	Egresado	93,9		0	0	1	0
358	Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	99		0	0	1	0
467	Formación de Oficiales	Egresado	-		0	0	0	1
468	Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	91,7		0	0	1	0
618	Capacitación Docente	Docente Capacitado	91,5		0	0	1	0
1029	Formación Escuela Nacional de Náutica	Egresado	70		0	0	1	0
1030	Formación Escuela Nacional de Pesca	Egresado	68,5		0	0	1	0
1031	Formación Escuela Nacional Fluvial	Egresado	66,7		0	0	1	0
1203	Capacitación de Civiles	Agente Capacitado	210,6		0	1	0	0
1875	Formación de Oficiales Profesionales y de Ingreso por Tiempo Determinado	Egresado	97,5		0	0	1	0

Anexo N° 2 (Continuación)

Detalle de la ejecución y determinación de los desvíos de las metas correspondientes a los organismos que integran la muestra de auditoría								
SAF	PROGRAMAS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJ.%	TOTAL METAS	CUMPLIDAS AL 100%	SUPERADAS	NO ALCANZADAS	NO EJECUTADAS
1876	Formación de Suboficiales de Ingreso por Tiempo Determinado	Egresado	130		0	1	0	0
1877	Apoyo para la Culminación del Nivel Medio Educativo	Egresado	160		0	1	0	0
2081	Instrucción y Adiestramiento del Personal Militar	Personal Instruido	140,1		0	1	0	0
2083	Capacitación del Personal de la Marina Mercante	Personal Mercante Capacitado	100		1	0	0	0
2792	Posgrados de Particulares	Egresado	107		0	1	0	0
2793	Formación de Particulares Provenientes del Ámbito Civil	Egresado	100		1	0	0	0
2794	Capacitación de Particulares Provenientes del Ámbito Civil	Persona Capacitada	74		0	0	1	0
24	Sostenimiento Operacional			1	0	1	0	0
1593	Control Aéreo de los Espacios Marítimos y Fluviales	Hora de Vuelo	120,3		0	1	0	0
604				13	1	2	8	2
16	Ejecución Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración			1	1	0	0	0
788	Ejecución de Obras de Mantenimiento	Kilómetro Conservado	100		1	0	0	0
22	Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional			1	0	1	0	0
1480	Ejecución de Obras por Convenios con Provincias	Kilómetro Construido	283,8		0	1	0	0
26	Ejecución Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral			1	0	0	1	0



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 2 (Continuación)

Detalle de la ejecución y determinación de los desvíos de las metas correspondientes a los organismos que integran la muestra de auditoría								
SAF	PROGRAMAS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJ.%	TOTAL METAS	CUMPLIDAS AL 100%	SUPERADAS	NO ALCANZADAS	NO EJECUTADAS
792	Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales	Kilómetro Rehabilitado	78,8		0	0	1	0
40	Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales			1	0	1	0	0
2906	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo	Kilómetro Asistido y Mantenido	149,6		0	1	0	0
42	Construcción de Autopistas y Autovías			1	0	0	1	0
3658	Construcción de Autopista	Kilómetro Construido	19,1		0	0	1	0
43	Construcción de Rutas Seguras		0	0	0	0	0	0
44	Construcción de Túneles y Puentes Grandes			1	0	0	0	1
3654	Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial	Kilómetro Construido	0		0	0	0	1
45	Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación			1	0	0	1	0
3656	Obras de Pavimentación	Kilometro Pavimentado	29,7		0	0	1	0
47	Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nacional			1	0	0	1	0
3660	Ejecución de Obras Civiles	Obra Terminada	50		0	0	1	0
48	Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales			1	0	0	1	0
1855	Obras de Seguridad Vial	Intervención	66,7		0	0	1	0
49	Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas			1	0	0	1	0
1736	Obras en Puentes	Metro Construido	58,3		0	0	1	0

Anexo N° 2 (Continuación)

Detalle de la ejecución y determinación de los desvíos de las metas correspondientes a los organismos que integran la muestra de auditoría								
SAF	PROGRAMAS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	EI.%	TOTAL METAS	CUMPLIDAS AL 100%	SUPERADAS	NO ALCANZADAS	NO EJECUTADAS
50	Repavimentación de Rutas Nacionales			1	0	0	1	0
3308	Obras de Repavimentación	Kilómetro Repavimentado	27,9		0	0	1	0
51	Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial			1	0	0	1	0
3659	Obras Viales Menores	Kilómetro Construido	80,8		0	0	1	0
52	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte			1	0	0	0	1
3825	Mantenimiento de Obras de Arte	Intervención	0		0	0	0	1

Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión 2019 y Cuadro de Cierre.



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 3

Auditoría Cuenta de Inversión 2019

SAF 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social																	
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)					Metas							
					Según parametrizado SIDIF					Metas	Denominación	Evolución Física - Unidades					
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.				% Ejec.	Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 y Cuenta de Inversión 2019				
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)	
1	0	0		Actividades Centrales	1.933.309.906	2.487.256.972	2.293.044.580	553.947.066	28,7%	92,2%	1385	Proporción de adultos mayores cubiertos por sistemas de protección social de carácter nacional (ODS 1.3.2)	Porcentaje	98,70	93,70	94,00	100,3%
				Conducción Superior	264.316.086	253.770.398	269.562.774				1388	Proporción de los niños y niñas y adolescentes hasta 18 años cubiertos por sistemas de protección social de carácter nacional (ODS 1.3.1)	Porcentaje	72,50	72,50	76,00	104,8
				Coordinación y Monitoreo	1.598.925.464	2.155.857.757	1.983.197.663										
				Acciones de Fortalecimiento Institucional (BIRF N°8633)	70.068.356	77.628.817	40.284.143										

Anexo N° 3 (Continuación)

SAF 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social

Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				
					Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades				
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 y Cuenta de Inversión 2019				
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)	
20	0	0		Abordaje Territorial	1.584.320.825	1.546.216.682	1.310.249.878	-38.104.143	-2,4%	84,7%	126	Subsidios a Personas	Persona	1.100	1.100	1.327	120,6
				Asistencia a Instituciones	197.412.873	193.725.827	182.704.916				322	Subsidios a Instituciones	Institución Asistida	160	160	134	83,8
				Ayudas Directas a Personas	48.680.297	48.680.297	18.123.875				1683	Subsidios a Personas e Instituciones	Familia Asistida	34.000	6.000	5.186	86,4
				Dispositivos Territoriales	78.283.555	48.094.939	89.730.045				1878	Distribución de Elementos para Atención de Emergencias	Producto Distribuido	2.370.000	2.365.000	1.691.436	71,5
				Emergencia Social para Catástrofes o Emergencias Climáticas	737.091.451	825.786.980	606.644.372				3271	Atención Directa en Centros Móviles (CAM Ferroviarios)	Operativo Realizado	760	1.724	1.070	62,1
				Ayudas Urgentes a Hogares	379.104.003	342.138.416	364.859.175				3271	Atención Directa en Centros Móviles (CAM Ferroviarios)	Localidad Asistida	140	843	527	62,5
				Asistencia a Talleres Familiares y Comunitarios	143.748.646	87.790.223	48.187.496				3413	Fortalecimiento en Centros Integradores Comunitarios	Refuncionalización de Proyecto	25	25	15	60
											3414	Asistencia a Talleres Familiares y Comunitarios mediante la Entrega de Herramientas	Taller Asistido	6.500	2.500	1.296	51,8



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 3 (Continuación)

SAF 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social																	
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Metas					
					Según parametrizado SIDIF							Denominación	Evolución Física - Unidades				
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 y Cuenta de Inversión 2019				
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)	
24	0	0		Economía Social	1.231.000.000	1.095.611.235	1.009.948.583	-135.388.765	-11,0%	92,2%	3406	Asistencia Financiera a Organizaciones Administradoras para el Otorgamiento de Créditos	Proyecto Otorgado	30.000	27.100	19.932	73,5
			14	Promoción de la Comercialización de la Economía Social	154.000.000	118.292.169	157.362.701				3407	Asistencia Financiera a Unidades Productivas	Proyecto Ejecutado	200	140	126	90
			16	Plan Provincial	320.000.000	269.840.501	210.458.514				3409	Asistencia Financiera a OG y ONG en Proyectos de Economía Social	Proyecto Financiado	70	40	31	77,5
			17	Promoción y Consolidación de Unidades Productivas de la Economía Social	81.000.000	81.000.000	48.836.375				3412	Formación a los Actores de la Economía Social	Proyecto Ejecutado	110	80	56	70
			40	Capacitación y Asistencia Técnica	198.000.000	208.000.000	170.166.004				3756	Fomento de la Comercialización de las Unidades Productivas de la Economía Social	Unidad Productiva Cubierta	700	700	1.159	165,6
			47	Fondo para el Financiamiento de la Economía Social (Ley N° 26.117 Dec. 901/06)	300.000.000	250.478.565	224.282.383				3802	Incubación y Asistencia Técnica a Unidades Productivas	Unidad Productiva Asistida	4.800	4.200	5.765	137,3

Anexo N° 3 (Continuación)

SAF 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social

Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)					Metas	Metas						
					Según parametrizado SIDIF						Denominación	Evolución Física - Unidades					
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.				% Ejec.	Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 y Cuenta de Inversión 2019				
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)	
				Asistencia Financiera de Unidades Productivas de la Economía Social	178.000.000	168.000.000	198.842.606										
26	0	0		Políticas Alimentarias	12.582.197.967	27.315.733.377	24.181.222.337	14.733.535.410	117,1%	88,5%	1321	Tasa de Cobertura de Hogares Pobres mediante Tarjeta Alimentaria	Porcentaje	0,00	79,00	56,00	70,9
				Tarjetas Alimentarias	4.383.997.967	13.703.610.343	12.920.114.207				1070	Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Escolar	13.000	13.000	14.885	114,5
				Complemento Alimentario	3.545.000.000	8.049.272.422	4.017.730.285				1070	Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Comunitaria	6.545	1.739	1.727	99,3
				Asistencia al PROHUERTA	80.200.000	120.300.000	120.200.000				1070	Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Familiar	588.548	588.548	636.343	108,1
				Comedores Escolares	1.828.000.000	1.710.663.374	2.739.300.304				1070 (1)	Asistencia Financiera para Conformación de Huertas	Huerta Institucional	-	4.806	4.799	99,9
				Comedores Comunitarios	1.065.000.000	1.888.500.000	1.582.000.000				1637	Asistencia Nutricional con Leche Fortificada	Kilogramo de Leche Entregado	12.000.000	12.000.000	12.925.899	107,7



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 3 (Continuación)

SAF 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social																	
Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)					Metas	Metas						
					Según parametrizado SIDIF						Denominación	Evolución Física - Unidades					
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.				% Ejec.	Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 y Cuenta de Inversión 2019				
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)	
				Acciones de 42 Nutrición	1.680.000.000	1.843.387.238	2.801.877.541			1657	Asistencia Técnica y Financiera a Comedores Comunitarios	Comedor Asistido	1.224	1.175	1.163	99	
										1785	Asistencia Financiera a Comedores Escolares	Comedor Asistido	18.704	18.932	18.490	97,7	
										3410	Asistencia Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad	Prestación Alimentaria Otorgada con Tarjeta	1.369.881	1.347.916	1.345.653	99,8	
										3417	Complemento Alimentario a Personas en Situación de Vulnerabilidad Social	Módulo Alimentario Entregado	6.000.000	6.000.000	7.534.192	125,6	
38	0	0		Apoyo al Empleo	21.864.152.977	26.159.744.953	25.831.383.804	4.295.591.976	19,6%	98,7%	1316	Tasa de Capacitaciones Vinculadas a Promoción de Derechos, Prevención y Erradicación de las Violencias de Género (PPG)	Porcentaje	0,00	40,00	35,00	87,5

Anexo N° 3 (Continuación)

SAF 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social

Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)					Metas	Denominación	Metas					
					Según parametrizado SIDIF							Evolución Física - Unidades					
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.				% Ejec.	Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 y Cuenta de Inversión 2019				
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)	
				Acciones Vinculadas al Programa de Apoyo a la Equidad y Efectividad del Sistema de Protección Social (BID N°4648/OC-6 AR)	15.411.977	11.005.000	6.268.351				1317	Tasa de Inscripción de Mujeres en el Programa Hacemos Futuro (PPG)	Porcentaje	0,00	67,00	73,00	109
				Acciones del Programa Hacemos Futuro 40 Juntas (PPG)	3.658.695.500	0	0				1964	Inscripción al Régimen de Monotributo Social	Beneficiario activo aporte 100%	400.000	488.750	546.626	111,8
				Acciones del Programa Hacemos Futuro 41	15.314.824.500	21.323.018.953	20.766.026.185				1964	Inscripción al Régimen de Monotributo Social	Efector activo aporte 50%	125.000	125.000	128.599	102,9
				Monotributo Social (efectores 42 100%)	1.236.531.870	2.265.031.870	2.262.246.409				2517	Ingresos de Inclusión Social	Titular Activo	171.000	209.125	236.620	113,1



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 3 (Continuación)

SAF 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social																	
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Metas					
					Según parametrizado SIDIF							Evolución Física - Unidades					
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.		Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 y Cuenta de Inversión 2019					
					Inicial	Vigente		Importe	%			Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)		
				Monotributo Social (efectores 43 50%)	1.638.689.130	2.560.689.130	2.796.842.860				2517	Ingresos de Inclusion Social	Titular Capacitado	80.000	150.000	287.224	191,5
											2517	Ingresos de Inclusion Social	Titular Nexo	10.000	10.000	1.705	17,1
											3793 (2)	Asistencia Financiera para la Inserción Laboral de Mujeres y Personas Trans (PPG)	Titular Activa	76.500	76.500	0	0
											3793 (2)	Asistencia Financiera para la Inserción Laboral de Mujeres y Personas Trans (PPG)	Titular Capacitada	60.000	60.000	0	0
43	0	0		Fortalecimiento de Acciones Juveniles	187.089.053	69.096.000	54.499.547	-117.993.053	-63,1%	78,9%	3415	Jóvenes Acompañados por la Red de Protección Social para la Juventud	Joven	378.192	378.192	725.295	191,8
				Plan Nacional 40 de Juventud	187.089.053	69.096.000	54.499.547				3416	Asistencia a Instituciones para la Atención de Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad Social	Institución Asistida	1.762	800	636	79,5

Anexo N° 3 (Continuación)

SAF 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social

Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Metas					
					Según parametrizado SIDIF							Denominación	Evolución Física - Unidades				
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 y Cuenta de Inversión 2019				
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)	
50	0	0		Proyectos Productivos Comunitarios	17.416.872.000	26.373.872.000	26.373.872.000	8.957.000.000	51,4%	100%	3429	Fortalecimiento de Proyectos Socio - Productivos	Beneficiario de Salario Social Complementario	241.786	257.500	298.620	116
			1	Sostenimiento y Fortalecimiento de Proyectos Socio Productivos	17.416.872.000	26.373.872.000	26.373.872.000										
51	0	0		Acciones para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil	51.585.200	35.135.200	32.377.243	-16.450.000	-31,9%	92,2%	1374	Individualización de Organizaciones Comunitarias y Entidades de Bien Público	Organización Actualizada	1.155	1.155	236	20,4
			1	Asistencia Técnica y Registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil	1.585.200	1.585.200	200.000				1374	Individualización de Organizaciones Comunitarias y Entidades de Bien Público	Organización Incorporada	528	528	464	87,9
			2	Fortalecimiento Institucional de las Organizaciones de la Sociedad Civil	50.000.000	33.550.000	32.177.243				3272	Fortalecimiento Institucional de las OSC	Institución Fortalecida	1.825	1.500	441	29,4
											3757	Asistencia Técnica para Fomentar la Gestión Asociada	ONG Asistida	1.350	1.350	755	55,9
											3757	Asistencia Técnica para Fomentar la Gestión Asociada	OG Asistida	55	212	51	24,1



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 3 (Continuación)

SAF 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social																	
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación		Metas			
					Según parametrizado SIDIF									Evolución Física - Unidades			
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.		Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 y Cuenta de Inversión 2019					
					Inicial	Vigente		Importe	%			Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)		
52	0	0		Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia	18.477.109	84.404.730	70.513.875	65.927.621	356,8%	83,5%	3752	Refacciones de Espacios de Primera Infancia	Convenios para Intervención en Espacios de Primera Infancia	130	42	35	83,3
				Fortalecimiento de Espacios de Primera Infancia y de Intervenciones Domiciliarias (BID N° 2 4229/OC-AR)	18.477.109	84.404.730	70.513.875										
53	0	0		Integración Socio Urbana	264.011.654	199.026.840	184.267.352	-64.984.814	-24,6%	92,6%	3794	Asistencia Financiera a Familias en Situación de Vulnerabilidad dentro de los Barrios del Registro de Barrios Populares	Familia Asistida	35.000	45.863	45.087	98,3
				Acciones Vinculadas al Programa de Integración Socio Urbana en Barrios Populares (BID N° 4804/OC-3 AR)	7.545.392	100.000	0				3794	Asistencia Financiera a Familias en Situación de Vulnerabilidad dentro de los Barrios del Registro de Barrios Populares (1)	Encuesta Realizada	-	105.544	26.353	25
				Administración y Conducción	92.872.927	92.872.927	90.311.614										
				Abordaje Integral de Barrios Populares	163.593.335	106.053.913	93.955.738										

Anexo N° 3 (Continuación)

SAF 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social

Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas					
					Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades					
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 y Cuenta de Inversión 2019					
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)		
54	0	0		Plan Nacional de Protección Social	440.007.951	424.170.430	370.589.910	-15.837.521	-3,6%	87,4%	3411	Asistencia a Hogares en Situación de Extrema Vulnerabilidad Social	Hogar Asistido en Forma Directa	5.000	31.906	40.553	127,1	
				Apoyo a Hogares en Situación de Extrema Vulnerabilidad Social	440.007.951	424.170.430	370.589.910				3411	Asistencia a Hogares en Situación de Extrema Vulnerabilidad Social	Hogar Asistido en Forma Indirecta	1.300	6.382	7.448	116,7	
55	0	0		Responsabilidad Social	7.000.000	1.500.570	1.238.031	-5.499.430	-78,6%	82,5%	3796	Sinergias y Compromisos Asumidos con Otros Actores	Convenio de Responsabilidad Social Firmado	20	12	4	33,3	
				Acciones Inherentes a la Responsabilidad Social							3797	Alianzas de Responsabilidad Social	Evento Realizado	50	60	83	138,3	
											3798	Fortalecimiento de Proyectos de Articulación Público-Privado	Asociación Civil Fortalecida	11	6	1	16,7	
TOTALES					57.580.024.642	85.791.768.989	81.713.207.139	28.211.744.347	49,0%	95,2%								

Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión 2019, Parametrizados SIDIF, Cuadro de Información de Cierre del Ejercicio Fiscal 2019 - Ejecución Anual de Mediciones Físicas.

Referencias:

(1) Metas físicas incorporadas al Sistema de Seguimiento Físico durante 2019 razón por la cual no se reflejó su programación en la Decisión Administrativa N° 12/2019.

(2) Cuadro de Cierre causas de desvío: "La no ejecución de la meta se debe a que la Unidad Ejecutora del Programa 38 Hacemos Futuro, decidió unificar los titulares en la actividad presupuestaria 41, donde se registran y ejecutan la cantidad total de titulares originariamente desde el comienzo del 2019 (...)".



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 4

Auditoría Cuenta de Inversión 2019

SAF 322 - Secretaría de Gobierno de Turismo																	
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				
					Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades				
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 y Cuenta de Inversión 2019				
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)	
16	0	0		Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional	251.682.133	312.909.173	280.008.483	61.227.040	24,3%	89,5%	168	Población Residente con al Menos un Viaje al Año	Porcentaje	52,00	52,00	52,00	100
				Promoción Turística Nacional	156.407.593	179.388.293	164.982.316				1342	Coefficiente de Gini de Cantidad de Viajes Turísticos por Ocio (ODS 8.9.4)	Coefficiente	0,33	0,33	0,33	100
				4 Desarrollo Turístico	44.179.515	62.903.660	71.148.952				446	Concurrencia a Ferias	Feria	38	38	29	76,3
				5 Unidad Secretario	30.195.025	31.279.280	24.136.235				690	Fomento de la Comercialización Turística	Encuentro	11	11	6	54,5
				41 Destinos y Productos Turísticos	500.000	500.000	166.945										
				42 Pueblos Auténticos	3.000.000	23.437.940	19.574.035										
				43 Circuitos Turísticos Regionales / Circuitos Fluviales	400.000	400.000	0										
				44 Plan Cocinar	9.000.000	7.000.000	0										
				51 Plan de Turismo Interno	8.000.000	8.000.000	0										

Anexo N° 4 (Continuación)

SAF 322 - Secretaría de Gobierno de Turismo																	
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Metas					
					Según parametrizado SIDIF							Denominación	Evolución Física - Unidades				
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 y Cuenta de Inversión 2019				
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)	
18	0	0		Plan Federal de Turismo Social	190.861.103	256.222.518	227.041.580	65.361.415	34,2%	88,6%	169	Brecha Turística entre Población de Mayores Recursos y Población de Menores Recursos	Proporción	4,00	4,00	4,00	100
			41	Administración de Unidades Turísticas	190.861.103	256.222.518	227.041.580				339	Servicios de Atención Turismo Social	Día/Turista	239.808	239.808	130.556	54,4
24	0	0		Innovación, Tecnología, Calidad y Comunicación Turística	156.073.761	154.271.073	140.497.409	-1.802.688	-1,2%	91,1%	373	Capacitación Hotelera Turística	Persona Capacitada	25.000	25.000	24.228	96,9
			3	Unidad Secretario	10.413.126	9.858.093	34.887.826										
			41	Marca Pais	5.880.517	4.880.517	3.230.841										
			42	Innovación y Tecnología / Yvera	47.772.968	40.010.470	26.498.277										
			43	Calidad Turística (Sact) y Agencias de Viajes	92.007.150	99.521.993	75.880.465										
TOTALES					598.616.997	723.402.764	647.547.473	124.785.767	20,8%	89,5%							

Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión 2019, Parametrizados SIDIF, Cuadro de Información de Cierre del Ejercicio Fiscal 2019 - Ejecución Anual de Mediciones Físicas.



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 5

Auditoría Cuenta de Inversión 2019

SAF 325 - Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda																		
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas					
					Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades					
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 y Cuenta de Inversión 2019					
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)		
16	0	0		Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático y Relaciones con la Comunidad	8.148.680.068	9.829.469.274	9.235.677.200	1.680.789.206	20,6%	94,0%	136	Asistencia Financiera a Partidos Políticos	Subsidio	668	668	668	100,0	
				Conducción y 1 Administración	34.686.097	48.189.068	37.834.684				2056	Capacitación de Dirigentes Políticos y Sociales	Persona Capacitada	19.000	19.000	23.979	126,2	
				Administración del Fondo Partidario 2 Permanente	113.570.600	142.214.226	142.175.842				2057	Edición de la Revista - Libro "Capacitación Política"	Ejemplar Impreso	9.000	9.000	2.000	22,2	
				Capacitación de Dirigentes Políticos y 5 Sociales	45.620.819	45.620.819	41.605.145				2058	Asistencia Técnica y Capacitación	Institución Asistida	50	50	56	112,0	
				Fortalecimiento Institucional y Participación 8 Ciudadana	1.000.000	1.000.000	0				2059	Fortalecimiento Institucional y Promoción de la Participación Ciudadana	Taller	130	130	113	86,9	
				Planificación, Ejecución y Control de Políticas Orientadas a la 9 Comunidad	25.243.105	25.243.105	22.855.050											
				10 Reforma Política	15.363.547	15.363.547	60.557.918											
				Asistencia a Ex-Combatientes de 11 Malvinas	417.000	417.000	809.602											
				Ejecución de Actos 43 Electorales	7.912.778.900	9.551.421.509	8.929.838.958											

Anexo N° 5 (Continuación)

SAF 325 - Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda																	
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				
					Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades				
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 v. Cuenta de Inversión 2019				
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)	
17	0	0		Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios	275.862.786	1.163.542.828	698.212.379	887.680.042	321,8%	60,0%	2055	Fortalecimiento del Rol de los Municipios como Catalizador de Procesos de Desarrollo Local	Asistencia Brindada a Municipios	625	625	569	91,0
				Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios - Conducción y													
				1 Administración	127.062.786	132.765.578	100.308.359										
				Asistencia a Municipios para Infraestructura													
				5 Social	148.800.000	1.030.777.250	597.904.020										
20	0	0		Planificación Territorial de la Inversión Pública	254.892.475	375.911.757	311.317.061	121.019.282	47,5%	82,8%	3777	Realización de Estudios de Pre-Inversión	Estudio Específico Finalizado	28	39	26	66,7
				Conducción y													
				1 Administración	99.610.646	95.618.755	93.892.949				3777	Realización de Estudios de Pre-Inversión	Estudio General Finalizado	38	1	0	0,0
				Planificación Territorial													
				14 Federal	11.600.000	13.302.942	2.870.244										
				Fortalecimiento Institucional de la Planificación Territorial - Etapa II (FONPLATA													
				16 ARG 25)	53.250.574	56.023.661	42.550.529										
				Programa de Desarrollo y Mejoramiento de los Complejos de Frontera													
				17 (FONPLATA)	12.710.000	3.605.684	3.260.764										



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 5 (Continuación)

SAF 325 - Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda																	
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				
					Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades				
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 v Cuenta de Inversión 2019				
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)	
				Programa Multisectorial de Preinversión IV - BID													
				19 N°2851/OC-AR	47.426.255	202.276.562	163.671.787										
				Planif de Acciones Territor de Emergencia para Respuesta a los Efectos de El Niño en la República Argentina (FONPLATA N° AR 27)													
				20 N° AR 27)	30.285.000	5.084.153	5.070.789										
				Programa Multisectorial de Preinversión V (BID S/N)													
				22 (BID S/N)	10.000	0	0										
34	0	0		Iniciativas Complementarias de Interior	395.326.112	432.942.820	359.259.514	37.616.708	9,5%	83,0%	1 50	Tasa de Cobertura de la Digitalización y Catalogación Fotográfica	Porcentaje	20,00	1,50	2,34	156,0
				1 Conducción y Administración	43.713.039	45.683.494	47.101.004				722	Atención al Público	Persona Atendida	12.355	9.927	10.923	110,0
				2 Conservación y Custodia de los Documentos de la Nación	106.047.011	140.367.011	137.669.261				1606	Asistencia Técnica Archivística	Organismo Asesorado	40	72	66	91,7
				4 Modernización Integral del Archivo General de la Nación (CAF 7769)	5.250.450	1.728.927	310.227				2060	Digitalización de Documentos	Folio Digitalizado	1.500.000	1.738.463	2.124.949	122,2

Anexo N° 5 (Continuación)

SAF 325 - Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda																	
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				
					Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades				
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 v Cuenta de Inversión 2019				
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)	
				Administración y Gestión del Complejo Terminal de Cargas 5 (COTECAR)	240.315.612	245.163.388	174.179.022				3009	Digitalización y Catalogación del Acervo Fotográfico	Fotografía	200.000	53.457	70.084	131,1
											3010	Digitalización de Archivos Audiovisuales	Hora	800	1.016	0	0,0
37	0	0		Infraestructura Urbana	6.630.032.136	8.544.614.888	7.821.549.555	1.914.582.752	28,9%	91,5%	1363	Porcentaje de gobiernos locales que reportan poseer planes de desarrollo territoriales que integran las proyecciones demográficas y las necesidades de recursos (ODS 11.3.2)	Porcentaje	35,00	35,00	-	0,0
				Conducción y 1 Administración	99.891.170	99.891.170	70.741.691				3421	Acciones de Regularización Dominial	Escritura Firmada	3.665	2.398	198	8,3
				Acciones de Mejoramiento Barrial (BID N° 6 2662/OC- AR)	11.936.896	104.075.222	104.074.808				3425	Obra de Infraestructura Urbana	Obra Terminada	499	1.304	776	59,5
				Desarrollo Social en Áreas de Fronteras NOA y NEA - PROSOFA III (FONPLATA 7 N° 21/2014)	5.915.000	202.390.000	217.782.512				3425	Obra de Infraestructura Urbana	Familia Atendida	198.668	900.985	540.419	60,0



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 5 (Continuación)

SAF 325 - Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda																	
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				
					Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades				
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 v. Cuenta de Inversión 2019				
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)	
				Acciones de Mejoramiento Barrial (BID N° 8 3458/OC-AR)	28.686.720	1.717.456.170	1.753.063.997				P2458(1)	Intervenciones Integrales de Infraestructura Urbana en Zonas Periurbanas	Area de Intervención en Ejecución	82	75	66	0,9
				Mejoramiento Integral del Hábitat (BIRF 9 N° 8712-AR)	0	74.137.119	48.015.917				P2459(1)	Intervenciones Integrales de Infraestructura Urbana en Zonas Urbanas	Area de Intervención en Ejecución	373	347	331	1,0
				Programa Integral del Hábitat (Banco de Desarrollo de América Latina - CAF N°10099)	513.000	27.224.670	3.353.378										
				Programa de Mejora Integral para Asentamientos Fronterizos (FONPLATA ARG-29)	3.802.000	30.707.235	5.010.337										
				Programa Integral de Hábitat (Banco Centroamericano de Integración Económica - BCIE N° 2186)	2.558.886	4.838	0										
				Obras de Infraestructura Periurbanas	1.907.435.299	1.719.435.299	1.343.170.782										
				Obras de Infraestructura y Renovación Urbana	4.252.167.479	4.252.167.479	4.095.641.159										
				Acciones para el Desarrollo Habitacional y de Infraestructura en la Cuenca Matanza - Riachuelo	317.125.686	317.125.686	180.694.974										

Anexo N° 5 (Continuación)

SAF 325 - Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda																	
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				
					Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades				
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 v. Cuenta de Inversión 2019				
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)	
38	0	0		Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano	18.628.359.745	21.253.117.969	20.051.263.945	2.624.758.224	14,1%	94,3%	1 245	Cobertura Territorial Provincial mediante la Construcción de Viviendas y Mejoramientos	Porcentaje	100,00	95,00	95,00	100,0
				Conducción y Administración	370.200.534	349.376.726	283.246.095				1 246	Cobertura Territorial Municipal mediante la Construcción de Viviendas y Mejoramientos	Porcentaje	65,00	17,00	10,98	64,6
				Acciones para Garantizar el Acceso al Suelo mediante la Regularización Dominial	24.783.100	24.783.100	6.843.162				1 364	Porcentaje de la población que vive en viviendas particulares deficitarias y en situación de tenencia irregular de la vivienda (ODS 11.1.1)	Porcentaje	3,00	0,00	-	-
				Apoyo a la Ejecución del PRO.CRE.AR	7.172.577.205	5.718.960.915	5.218.980.774				1545	Construcción de Viviendas	Vivienda Terminada	23.000	23.360	19.396	83,0
				Apoyo a la Ejecución de Fideicomiso para Vivienda Social	5.662.062.809	5.137.062.809	4.637.062.809				3419	Construcción de Viviendas a través de Asociaciones Público Privadas	Vivienda Terminada	371	322	245	76,1
				Proyecto de Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social Argentina (FMAM N° GRT/FM-15083-AR y BID	45.071.478	44.971.478	1.460.368				3420	Ejecución de Obras de Mejoramiento Habitacional	Mejoramiento Habitacional Terminado	17.805	15.091	27.086	179,5



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 5 (Continuación)

SAF 325 - Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda																	
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				
					Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades				
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 v Cuenta de Inversión 2019				
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)	
				Asistencia Financiera para Fortalecer el Acceso a la Vivienda (BIRF N° 8712-AR)	0	3.537.049.807	4.532.442.437				2421	Acciones de Regularización Dominial	Escritura Entregada	40.000	25.000	26.912	107,6
			42	Sociales	5.032.923.776	6.087.523.776	4.697.787.093				3422	Ejecución de Obra de Infraestructura Urbana	Obra Terminada	261	154	193	125,3
			44	Urbanas	320.740.843	353.389.358	673.441.207				P 97 (1)	Construcción de Vivienda	Vivienda en Construcción	64.662	34.694	32.894	94,8
											P 2429 (1)	Construcción de Viviendas a través de Asociaciones Público Privadas	Vivienda en Ejecución	1.500	677	1.226	181,1%
											P 2430 (1)	Ejecución de Obras de Mejora Habitacional	Mejoramiento Habitacional en Ejecución	21.305	2.032	6.604	325,0
											P 2431 (1)	Ejecución de Obra de Infraestructura Urbana	Obra en Ejecución	594	207	264	127,5

Anexo N° 5 (Continuación)

SAF 325 - Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda																	
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				
					Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades				
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 y Cuenta de Inversión 2019				
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)	
44	0	0		Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo	2.356.959.042	8.814.236.490	8.804.488.146	6.457.277.448	274,0%	99,9%	1 335	Calidad del agua en la cuenca- Demanda química de oxígeno	Tonelada/Año	23,00	23,00	23,00	100,0
				Administración y Gestión del Proyecto (BIRF N° 7706-AC)	26.690.756	18.591.629	9.915.097										
				Acciones de Saneamiento (BIRF N° 7706-78 AC)	2.314.103.723	8.779.445.561	8.778.896.859										
				Reducción Contaminación Industrial y Ordenamiento Ambiental (BIRF N°7706-79 AC)	16.164.563	16.199.300	15.676.190										
66	0	0		Prevención Sísmica	46.785.033	46.794.533	43.566.544	9.500	0,02%	93,1%	1 73	Tasa de Sísmos Registrados y Procesados Automáticamente	Porcentaje	40,00	40,00	40,00	100,0
				Prevención 1 Sísmica	5.914.000	5.923.500	4.892.321				1692	Operación y Mantenimiento de la Red Nacional de Estaciones Sismológicas	Equipo	65	65	65	100,0
				Conducción y 2 Administración	40.871.033	40.871.033	38.674.223				1693	Operación y Mantenimiento de la Red Nacional de Acelerógrafos	Equipo	174	174	174	100,0



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 5 (Continuación)

SAF 325 - Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda																	
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Metas					
					Según parametrizado SIDIF							Denominación	Evolución Física - Unidades				
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 y Cuenta de Inversión 2019				
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)	
										3001	Estudios en Sismología e Ingeniería Sismorresistente	Estudio Elaborado	3	3	10	333,3	
										3002	Capacitación en Prevención Sísmica	Persona Capacitada	500	500	764	152,8	
										3003	Capacitación sobre la Aplicación de Reglamentos para Construcciones Sismorresistentes	Persona Capacitadas	60	60	30	50,0	
										3004	Visitas Didácticas sobre Concientización Sísmica	Visita Didáctica Realizada	100	100	76	76,0	
72	0	0		Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas	236.446.523	3.468.954.569	1.611.077.700	3.232.508.046	1367,1%	46,4%	3605	Mejora en la infraestructura del servicio de Salud	Obra Finalizada	10	21	3	14,3
				Conducción y 1 Administración	37.277.913	40.579.029	31.077.161				3606	Fomento y Mejora en la Infraestructura Urbana (Renovación urbana)	Obra Finalizada	14	0	0	-
				Planificación y Programación de Proyectos y 2 Obras Públicas	58.741.186	59.548.309	52.266.815				3607	Mejora en Infraestructura Educativa	Obra Finalizada	5	11	0	-
				Asistencia Financiera para Obras 3 Municipales	6.300.000	557.572	0				3608	Mejora en la Infraestructura de Edificios Religiosos, Culturales y de Patrimonio	Obra Finalizada	15	11	2	18,2

Anexo N° 5 (Continuación)

SAF 325 - Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda																	
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)					Metas	Denominación	Metas					
					Según parametrizado SIDIF							Evolución Física - Unidades					
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.				% Ejec.	Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 y Cuenta de Inversión 2019				
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)	
				Asistencia Financiera para Infraestructura Social	67.684.179	1.037.652.817	312.858.618				3609	Mejora en la Infraestructura Social	Obra Finalizada	20	29	4	13,8
				Ejecución de Obras Múltiples en Municipios - Etapa II (CAF N° 7864)	2.115.413	0	0				P2442 (1)	Mejora en la Infraestructura del Servicio de Salud	Obra en Ejecución	30	23	6	26,1
				Ejecución de Obras de Infraestructura Múltiple en Municipios Etapa III (CAF N° 8593)	3.391.705	84.000	0				P 2443 (1)	Fomento y Mejora en la Infraestructura Urbana (Renovación Urbana)	Obra en Ejecución	44	0	0	0,0
				Acciones para la Mejora y Desarrollo de la Infraestructura Municipal (BID N° 2929/OC-AR)	60.936.127	433.369.941	428.777.246				P 2444 (1)	Mejora en Infraestructura Educativa	Obra en Ejecución	5	11	5	45,5
				Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Sanitaria	0	165.000.000	0				P 2445 (1)	Mejora en la Infraestructura de Edificios Religiosos, Culturales y de Patrimonio	Obra en Ejecución	28	15	6	40,00
				Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Educativa y Cultural	0	665.000.000	0				P 2446 (1)	Mejora en la Infraestructura Social	Obra en Ejecución	40	26	12	46,2
				Asistencia Financiera para Obras en la Cuenca Matanza-Riachuelo	0	0	58.465										
				Asistencia Financiera para Infraestructura Penitenciaria	0	1.067.162.901	786.039.395										



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 5 (Continuación)

SAF 325 - Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda																	
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Metas					
					Según parametrizado SIDIF							Denominación	Evolución Física - Unidades				
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 v Cuenta de Inversión 2019				
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)	
73	0	0		Recursos Hídricos	3.996.748.668	3.992.345.571	3.058.406.204	-4.403.097	-0,1%	76,6%	1 269 (2)	Mejora en el Servicio de Agua Potable	Hogar con Conexión	71.461	125.077	24.085	19,3
				Conducción y Administración	115.069.590	105.263.387	98.012.714				3462	Fomento del Uso Racional del Agua	Micromedidor entregado	54.350	54.350	54.350	100,0
				Coordinación y Política de los Recursos Hídricos	44.543.824	85.790.955	60.219.362				3611	Adaptación a Excesos Hídricos de Núcleos Urbanos, Áreas Rurales y Sectores Productivos	Proyecto de Prevención de Inundación Terminado	12	20	6	30,0
				Aprovechamiento de los Recursos Hídricos	12.305.479	12.305.479	9.651.809				P 2447 (1)	Adaptación a Excesos Hídricos de Núcleos Urbanos, Áreas Rurales y Sectores Productivos	Proyecto de Prevención de Inundación en Ejecución	19	14	13	92,9
				Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de la Mesopotamia (FONPLATA 32/2016)	235.000	0	0										
				Plan de Inversiones - Fideicomiso de Infraestructura Hídrica	3.000.000	0	0										
				Implementación del Programa de Agua para la Producción	29.000.000	12.750.000	12.750.000										
				Obras para Adaptación a Excesos Hídricos y a Sequías	337.108.798	1.136.264.746	189.217.076										

Anexo N° 5 (Continuación)

SAF 325 - Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda																
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas			
					Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades			
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 y Cuenta de Inversión 2019			
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)
				Ejecución de Obras de Infraestructura Hídrica del Norte Grande 52 (BIRF N° 7992)	239.583.873	410.741.528	410.741.528									
				Desarrollo de Obras de Infraestructura Hídrica - (BIRF 53 N° 8032)	572.645.838	334.074.403	424.320.515									
				Programa de Desarrollo de los Servicios de Agua y Saneamiento - Plan Belgrano (BID N°4312/OC-AR)	3.250	116.484.720	68.159.919									
				Infraestructura Hídrica del Norte Grande (BID N° 2776 OC/AR)	1.436.202.800	345.196.851	385.919.144									
				Ejecución de Obras de Infraestructura Hídrica (CAF 56 N° 8028)	54.226.606	174.560.570	183.131.177									
				Ejecución de Obras de Infraestructura Hídrica del Norte Grande Etapa III (BIRF 59 N° 8731)	406.825	0	0									
				Ejecución de Obras de Infraestructura de Saneamiento Norte Grande Etapa II (CAF 60 N° 8640)	827.872.166	1.101.353.817	1.030.731.111									



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 5 (Continuación)

SAF 325 - Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda																
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas			
					Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades			
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 v Cuenta de Inversión 2019			
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)
				Ejecución de Obras de Infraestructura de Saneamiento Norte Grande Etapa III (CAF N° 9460)	81.250	5.699.170	2.253.367									
				Programa para el Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento - Plan Belgrano. Bilateral- Agencia Francesa de												
				64 Desar	186.750	38.730.088	72.262.285									
				Desarrollo de la Cuenca del Río Bermejo (FONPLATA ARG 24/2015)	323.993.119	113.129.857	111.036.197									
				65 Programa de Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento - Plan Belgrano - BID III	283.500	0	0									
				66												

Anexo N° 5 (Continuación)

SAF 325 - Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda																		
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas					
					Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades					
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 y Cuenta de Inversión 2019					
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)		
87	0	0		Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Educativa (CAF N° 8673, CAF N° 8945, BID N° 2940/OC-AR, CAF N° 7908)	57.033.235	847.515.686	764.931.960	790.482.451	1386,0%	90,3%	1.53	Tasa de Cobertura de Universidades Públicas Asistidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura	Porcentaje de Cobertura Universitaria	55,00	44,00	44,00	100	
				Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria	0	91.829.781	16.177.721				688	Construcción de Escuelas	Escuela Construida	15	41	21	51,2	
				Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria II (CAF N° 8673)	7.160.000	31.317.901	31.317.888				1926	Asistencia Financiera para Obras en Universidades Nacionales	Proyecto Terminado	15	34	12	35,3	
				Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria II - Etapa B (CAF N° 8945)	29.606.696	369.447.826	362.543.011				P 2392 (1)	Asistencia Financiera para Obras en Universidades Nacionales	Proyecto en Ejecución	18	23	24	104,3	
				Infraestructura Escolar Especial (CAF N° 7908)	1.515.000	54.893.344	54.893.341											
				Ejecución de Obras de Infraestructura Escolar - III Tramo (BID N° 2940/OC-AR)	18.751.539	300.026.834	300.000.000											
Totales					41.027.125.823	58.769.446.385	52.759.750.208	17.742.320.562	43,2%	89,8%								

Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión 2019, Parametrizados SIDIF, Cuadro de Información de Cierre del Ejercicio Fiscal 2019 - Ejecución Anual de Mediciones Físicas.

Referencias:

(1) La Producción Bruta no fue consignada en el Anexo II de la CI, los datos surgen del Cuadro de Cierre.

(2) En el Cuadro de Cierre - Causas de Desvío se expone del relevamiento realizado por las provincias. La última información recibida corresponde al segundo trimestre.



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 6

Auditoría Cuenta de Inversión 2019

SAF 326 - Policía Federal Argentina																	
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				
					Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades				
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 y Cuenta de Inversión 2019				
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)	
22	0	0		Asistencia Sanitaria de la Policía Federal Argentina	2.052.762.348	2.286.342.264	2.262.670.138	233.579.916	11,4%	99,0%	130	Atención de Pacientes Internados	Egreso	17.354	17.354	17.445	100,5
				Asistencia Sanitaria al Personal y su Familia	2.052.762.348	2.286.342.264	2.262.670.138				195	Atención Consultas Externas Complejo Médico	Consulta Médica	535.823	535.823	580.531	108,3
											196	Atención Consultas por Unidad de Emergencia	Consulta Médica	51.586	51.586	48.905	94,8
											197	Atención en Consultorios Zonales de todo el País	Consulta Médica	410.887	410.887	402.125	97,9
											795	Cobertura del Personal Policial y Familia	Afiliado	178.595	178.595	174.240	97,6
23	0	0		Formación y Capacitación de la Policía Federal Argentina	1.969.156.730	1.945.835.293	1.918.994.943	-23.321.437	-1,2%	98,6%	356	Formación de Suboficiales	Egresado	1.350	1.350	508	37,6
				Formación y Capacitación del Personal	1.969.156.730	1.945.835.293	1.918.994.943				467	Formación de Oficiales	Egresado	312	312	297	95,2
											826	Capacitación Profesional Técnica	Persona Capacitada	5.727	5.727	8.718	152,2
											P. 52 (1)	Formación de Oficiales	Cursantes	970	970	1.059	109,2

Anexo N° 6 (Continuación)

SAF 326 - Policía Federal Argentina																		
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas					
					Según parametrizado SIDIF								Evolucion Fisica - Unidades					
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 y Cuenta de Inversión 2019					
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)		
28	0	0		Seguridad Federal	21.443.597.817	23.513.228.801	23.395.431.985	2.069.630.984	9,7%	99,5%	1543	Verificación Automotores (2)	Certificado Expedido	353.000	0	0	-	
				Despliegue Interior	7.024.814.081	10.898.200.462	10.861.240.709				1822	Cumplimiento de Mandatos Judiciales	Oficio Cumplido	933.689	522.949	559.340	107	
				Prevención y Conjuración del Narcotráfico	1.251.102.925	1.574.117.225	1.574.725.541				1866	Detección de Infracciones al Código de Convivencia	Infracción Comprobada	96	96	110	114,6	
				Seguridad en el Transporte	817.326.574	952.970.417	949.962.484				2597	Presencia Policial en Terminales Ferroviarias y de Ómnibus	Parada Cubierta/Día	1.128	1.128	879	77,9	
				Análisis Pericial Inteligencia Criminal	746.410.623	836.231.727	824.351.749				2599	Presencia en Calle	Vehículo Controlado/Día	27.602	27.602	10.783	39,1	
				Operativa	1.280.231.032	1.378.231.032	1.369.862.313				2614	Prevención del Orden Público	Horas Hombre/Día	29.687	29.687	31.570	106,3	
				Investigación de Delitos Complejos	1.157.709.293	1.279.806.278	1.270.347.649				3485	Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico	Procedimiento Realizado	55.986	55.986	8.163	14,6	
				Mantenimiento del Orden Público	1.825.552.922	1.877.397.165	1.863.237.049				3566	Intervenciones Policiales en Delitos Complejos	Oficio Recibido	15.881	15.881	8.910	56,1	
				Cooperación, Búsqueda y Salvamento Aeronáutico Federal	214.341.098	254.703.737	237.323.115											
				Protección de Estado	2.554.240.543	2.917.147.312	2.899.974.814											
				Prestación del Servicio de Policía Adicional	4.571.868.726	1.544.423.446	1.544.406.562											



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 6 (Continuación)

SAF 326 - Policía Federal Argentina																		
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas							
					Según parametrizado SIDIF						Metas	Denominación		Evolución Física - Unidades				
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.				Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 y Cuenta de Inversión 2019				
					Inicial	Vigente		Importe	%					Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)	
30	0	0		Servicio de Bomberos	1.575.398.184	1.840.693.250	1.773.804.062	265.295.066	16,8%	96,4%	1867	Intervención de Bomberos en Siniestro	Intervención en Siniestro	5.877	4.250	8.304	195,4	
				Asistencia de Bomberos en 1 Semestros	1.575.398.184	1.840.693.250	1.773.804.062				2601	Informe Técnico de Seguridad Contra Incendios	Informe	361	361	362	100,3	
31	0	0		Servicios de Informática y Comunicaciones	1.356.233.911	1.403.683.881	1.392.398.568	47.449.970	3,5%	99,2%	3480	Pericias Tecnológicas Judiciales	Pericias Realizadas	3.960	3.960	8.040	203	
Totales					28.397.148.990	30.989.783.489	30.743.299.696	2.592.634.499	9,1%	99,2%								

Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión 2019, Parametrizados SIDIF, Cuadro de Información de Cierre del Ejercicio Fiscal 2019 - Ejecución Anual de Mediciones Físicas.

Referencias:

- (1) La Producción Bruta no fue consignada en el Anexo II de la CI, los datos surgen del Cuadro de Cierre.
- (2) El seguimiento de la meta Verificación Automotores fue dada de baja atento que las plantas verificadoras de la Policía Federal Argentina pasaron al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Auditoría Cuenta de Inversión 2019

SAF 343 - Ministerio de Seguridad																	
Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)					Metas	Metas						
					Según parametrizado SIDIF						Denominación	Evolución Física - Unidades					
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.				% Ejec.	Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 y Cuenta de Inversión 2019				
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)	
41	0	0		Políticas de Seguridad, Prevención del Delito y la Violencia, Intervención Federal e Investigación del Delito Organizado	153.630.704	145.536.997	138.229.940	-8.093.707	-5,3%	95,0%	2606	Fiscalización de Local de Autopartes	Local Fiscalizado	550	550	575	104,5
			1	Conducción de las Políticas de Seguridad	30.780.388	34.148.433	32.518.419				2609	Compactación de Vehículos (PRO.NA.COM.)	Vehículo Compactado	16.480	20.000	35.026	175,1
			2	Acciones de Política de Seguridad e Intervención Federal	63.444.869	52.704.484	50.135.119				3482	Asistencia e Integración Comunitaria en Barrios Vulnerables	Habitante Asistido	290.000	250.000	250.000	100
			4	Acciones de Investigación del Delito Organizado y Complejo	27.985.847	27.837.292	26.284.167				3482	Asistencia e Integración Comunitaria en Barrios Vulnerables	Barrio Abordado	23	33	33	100
			40	Control, Planificación e Intervención Operativa para Prevención del Delito	29.749.600	29.576.788	28.932.147				3567	Fomento de Actividades de Prevención del Delito y la Violencia	Asistente	22.000	15.000	21.264	141,8
			43	Programa Barrios Seguros	1.670.000	1.270.000	360.089				3568	Colaboración y Asistencia para la Seguridad Ambiental en Municipios	Municipio Asistido	10	16	22	137,5
											3576	Capacitación a Civiles e Integrantes de las Fuerzas de Seguridad	Persona Capacitada	2.500	1.000	1.292	129,2



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 7 (Continuación)

SAF 343 - Ministerio de Seguridad																	
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación		Metas			
					Según parametrizado SIDIF									Evolución Física - Unidades			
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.		Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 y Cuenta de Inversión 2019					
					Inicial	Vigente		Importe	%			Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)		
42	0	0		Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas	72.751.095	64.789.204	62.384.339	-7.961.891	-10,94%	96,3%	2754	Recepción de Denuncias Ciudadanas	Demanda Atendida	140.000	140.000	153.050	109,3
				1 Conducción de las Acciones de Cooperación	69.751.095	61.789.204	60.376.983				2967	Capacitación sobre Cooperación e Intercambio de Información en Materia de Seguridad Nacional	Persona Capacitada	3.000	4.680	6.342	135,5
				4 Administración del Fondo Permanente de Recompensas	2.000.000	2.500.000	1.500.000				3276	Entrega de Botones de Pánico para Custodia (1)	Botón de Pánico	-	100	0	0
				5 Administración del Fondo del Registro de Informantes de la Ley N° 27.319	1.000.000	500.000	507.356				3277	Intervenciones en Unidad de Búsqueda de Personas	Intervención	6.000	10.000	11.010	110,1
											3575	Centros de Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) Habilitados	Centro Habilitado	200	200	180	90
43	0	0		Acciones de Protección Civil y de Reducción del Riesgo de Desastre	2.580.082.373	2.559.754.977	2.442.256.685	-20.327.396	-0,8%	95,4%	442	Prevención y Lucha contra Incendios (Sistema Aéreo)	Hora de Vuelo	7.200	7.200	2.523	35

Anexo N° 7 (continuación)

SAF 343 - Ministerio de Seguridad																	
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				
					Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades				
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 y Cuenta de Inversión 2019				
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)	
				Conducción de Políticas de Protección Civil y Reducción del Riesgo de Desastre	2.271.351.373	2.314.529.977	2.246.801.033				1168	Capacitación a Combatientes de Incendios	Agente Capacitado	2.000	2.000	2.076	103,8
				Acciones para la Atención del Sistema Federal de Emergencias (SIFEM)	26.156.000	150.000	0				1169	Equipamiento Regionales para Lucha contra Incendios	Brigada Equipada	25	4	0	0
				Servicio Nacional de Manejo del Fuego	282.575.000	245.075.000	195.455.652				1580	Asistencia Financiera a Cuerpo de Bomberos	Institución Asistida	840	840	985	117,3
											1581	Capacitación en Protección Civil	Curso	65	65	62	95,4
											3278	Asistencia Económica para la Gestión Integral de Riesgo de Desastre	Provincia en Emergencia Asistida	8	4	0	0
											3278	Asistencia Económica para la Gestión Integral de Riesgo de Desastre	Municipio en Emergencia Asistido	10	4	0	0
											3278	Elaboración de Planes de Mitigación, Reconstrucción y Respuesta	Proyecto Coordinado	3	3	4	133,3



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 7 (Continuación)

SAF 343 - Ministerio de Seguridad																	
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				
					Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades				
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 y Cuenta de Inversión 2019				
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)	
44	0	0		Acciones de Formación y Capacitación	58.863.925	66.235.925	56.870.016	7.372.000	12,5%	85,9%	366	Otorgamiento de Becas	Becario	248	100	87	87
				Conducción de las Acciones de Formación y Capacitación	43.876.666	45.156.666	45.653.061				2892	Capacitación para Cuerpos Policiales Provinciales	Curso	16	16	47	293,8
				Acciones de Investigación Técnica-Científica en Materia de Seguridad	95.834	95.834	414				2892	Capacitación para Cuerpos Policiales Provinciales	Agente	768	860	1.196	139,1
				Promoción de la Gestión Estratégica Combinada de la Seguridad	14.891.425	20.983.425	11.216.541				2897	Asistencia Técnica a Centros de Formación e Institutos Universitarios de las Fuerzas Policiales y de Seguridad para Adecuación Curricular	Instituto	10	10	10	100
											2899	Elaboración de Recurso Didáctico	Material Producido	5	5	0	0
											2966	Asistencia Técnica a Unidades Académicas de la Policía Federal Argentina en Especialidad de Investigación Criminal	Instituto	2	2	1	50

Anexo N° 7 (Continuación)

SAF 343 - Ministerio de Seguridad																	
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				
					Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades				
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 y Cuenta de Inversión 2019				
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)	
										3280	Capacitación en Delitos Complejos	Curso	3	3	3	100	
										3281	Capacitación Profesional a Personal de las Fuerzas de Seguridad	Curso	3	10	14	140	
										3281	Capacitación Profesional a Personal de las Fuerzas de Seguridad	Agente	1.000	1.000	6.659	665,9	
45	0	0		Políticas de Gestión Federal de la Seguridad	96.341.772	78.578.011	74.346.023	-17.763.761	-18,4%	94,6%	1389	Número de víctimas de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes (ODS 16.1.1)	Cantidad cada 100.000 habitantes	4,90	4,90	4,90	100
				Conducción y Administración	21.944.624	21.443.769	20.684.816				3481	Prevención de la Violencia en los Espectáculos Futbolísticos "TRIBUNA SEGURA"	Persona Controlada	2.979.540	3.500.000	3.592.167	102,6
				Elaboración y Actualización de Estadística Criminal	14.714.177	12.398.379	11.185.296				3481	Prevención de la Violencia en los Espectáculos Futbolísticos "TRIBUNA SEGURA"	Partido Controlado	478	500	786	157,2
				Acciones de Promoción de Seguridad Ciudadana (CAF N°8967)	0	15.600.788	15.600.788				3481	Prevención de la Violencia en los Espectáculos Futbolísticos "TRIBUNA SEGURA"	Estadio Relevado	57	10	2	20



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 7 (continuación)

SAF 343 - Ministerio de Seguridad																	
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación		Metas			
					Según parametrizado SIDIF									Evolución Física - Unidades			
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.		Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 y Cuenta de Inversión 2019					
					Inicial	Vigente		Importe	%			Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)		
				40 Tribuna Segura	22.856.351	19.218.453	17.593.047				3595	Acciones de Alcance Federal en Materia de Seguridad Interior	Convenio Firmado	65	65	14	21,5
				Asistencia Financiera a Jurisdicciones para Desarrollar Capacidades Operativas	36.826.620	9.916.622	9.282.076										
46	0	0		Coordinación de Vigilancia y Control de Fronteras	67.950.034	74.117.836	29.212.969	6.167.802	9,1%	39,4%	3483	Equipamiento de Pasos Internacionales	Paso Internacional Equipado	8	8	5	62,5
				Desarrollo de Infraestructura, Equipamiento y Capacitación de Complejos Fronterizos (FONPLATA 28/16)	41.753.423	50.254.423	8.881.127				3580	Control de Zona de Seguridad de Fronteras	Inspección Realizada	25	25	25	100
				Acciones de Coordinación, Diseño, Monitoreo, Control y Vigilancia en Fronteras	25.196.611	23.863.413	20.331.842										
				Fortalecimiento Pasos Internacionales en Frontera Norte	1.000.000	0	0										

Anexo N° 7 (Continuación)

SAF 343 - Ministerio de Seguridad																	
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)					Metas	Metas						
					Según parametrizado SIDIF						Denominación	Evolución Física - Unidades					
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.				% Ejec.	Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 y Cuenta de Inversión 2019				
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)	
47	0	0		Políticas de Control y Lucha contra el Narcotráfico	70.198.911	64.536.113	60.156.383	-5.662.798	-8,1%	93,2%	3080	Capacitación en Materia de Lucha Contra el Narcotráfico	Curso	11	11	21	190,9
				Conducción y 1 Administración	20.052.469	16.971.753	15.036.554				3080	Capacitación en Materia de Lucha Contra el Narcotráfico	Agente Capacitado	1.100	1.100	2.969	269,9
				Trazabilidad de Precursores 42 Químicos	50.146.442	47.564.360	45.119.829				3484	Control de Precursores Químicos	Inspección Realizada	1.300	1.300	1.348	103,7
TOTALES					3.099.818.814	3.053.549.063	2.863.456.356	-46.269.751	-1,5%	93,8%							

Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión 2019, Parametrizados SIDIF, Cuadro de Información de Cierre del Ejercicio Fiscal 2019 - Ejecución Anual de Mediciones Físicas.

Referencias:

(1) Metas físicas incorporadas al Sistema de Seguimiento Físico durante 2019 razón por la cual no se reflejó su programación en la Decisión Administrativa N° 12/2019.



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 8

Auditoría Cuenta de Inversión 2019

SAF 347 - Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos																	
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación		Metas			
					Según parametrizado SIDIF									Evolución Física - Unidades			
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.				Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 y Cuenta de Inversión 2019			
					Inicial	Vigente		Importe	%					Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)
71	0	0		Formulación de Iniciativas para la Implementación de Contenidos en Parques Temáticos	463.706.415	578.140.986	509.761.449	114.434.571	24,7%	88,2%	1 272	Visitantes a la Feria Tecnópolis	Visitante	3.500.000	2.400.000	2.394.492	99,8
				Conducción y Administración	208.361.358	209.197.576	249.714.407										
				Acciones para el Fortalecimiento y Generación de Contenidos en el Parque el Temático e Interactivo Tecnópolis del Bicentenario,	185.867.988	325.198.658	245.773.485										
				Acciones para el Fortalecimiento y Generación de Contenidos en el Parque el Temático e Interactivo Tecnópolis del Bicentenario,	69.477.069	43.744.752	14.273.557										

Anexo N° 8 (Continuación)

SAF 347 - Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos

Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				
					Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades				
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2019 y Cuenta de Inversión 2019				
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)	
72	0	0		Formulación de Iniciativas para la Implementación de Expresiones Federales	460.919.121	649.642.254	600.904.198	188.723.133	40,9%	92,5%	1 273	Visitantes a Eventos realizados en el CCK	Visitante	1.500.000	1.500.000	1.280.419	85,4
				1 Conducción y Administración	72.573.336	116.449.616	166.397.876										
				Gestión y Mantenimiento del Centro Cultural del Bicentenario Presidente Dr. Néstor Carlos													
				40 Kirchner	236.909.799	349.612.351	288.510.466										
				41 Kirchner	151.435.986	183.580.287	145.995.856										
TOTALES					924.625.536	1.227.783.240	1.110.665.647	303.157.704	32,8%	90,5%							

Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión 2019, Parametrizados SIDIF, Cuadro de Información de Cierre del Ejercicio Fiscal 2019 - Ejecución Anual de Mediciones Físicas.

Referencias:

Ambos indicadores de resultado tiene desvíos, pero en el Cuadro de Cierre no se expone la causa de los mismo.



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 9

Auditoría Cuenta de Inversión 2019

SAF 379 - Estado Mayor General de la Armada

Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas							
					Según parametrizado SIDIF						Metas	Denominación	Evolución Física - Unidades					
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019					
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)		
16	0	0		Alistamiento Operacional de la Armada	14.900.766.209	15.496.939.909	15.294.915.967	596.173.700	4,0%	98,7%	895	Conducción Casos Búsqueda y Rescate (3)	Caso	-	584	626	107,2	
				4 Investigación y Desarrollo	30.278.624	30.278.624	757.438.662				2398	Presencia de Buques en Puerto Nacional (3)	Día en Puerto	-	19,00	24,50	128,9	
				5 Inteligencia Operacional Táctica	426.130.312	426.130.312	275.999.469				2399	Presencia de Buques en Puerto Extranjero (3)	Día en Puerto	-	0,00	12,84	-	
				6 Recuperación, Modernización e Incorporación de Medios	0	69.915.181	522.297.733				2400	Adiestramiento Naval Técnico y Táctico (3)	Día de Navegación	-	67,00	198,89	296,9	
				9 Adiestramiento Operacional Especifico	6.626.381.655	6.856.673.821	6.032.870.143				2401	Aeroadiestramiento Técnico y Táctico (3)	Hora de Vuelo	-	2.880,00	2.478,90	86,1	
				12 Apoyo al Alistamiento Operacional	4.253.009.548	4.744.885.741	5.434.436.462				2402	Adiestramiento de Infantería de Marina en Técnicas y Tácticas (3)	Día de Campaña	-	8,50	16,80	197,6	
				13 Mantenimiento de Medios e Infraestructura para el Alistamiento Operacional	3.564.966.070	3.369.056.230	2.271.873.497											

Anexo N° 9 (Continuación)

SAF 379 - Estado Mayor General de la Armada

Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				
					Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades				
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019				
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)	
17	0	0		Sanidad Naval	2.176.686.183	2.198.744.202	2.188.357.645	22.058.019	1,0%	99,5%	1 196	Atención de la Demanda	Porcentaje	95,60	95,60	94,98	99,4
				Conducción y 2 Gestión Sanitaria	354.813.811	357.316.211	320.983.696				1 197	Tasa de Ocupación de Camas	Porcentaje	73,43	73,43	72,17	98,3
				Acciones de Prevención de Enfermedades y Promoción de la 3 Salud	9.611.548	9.611.548	4.480.715				130	Atención de Pacientes Internados	Egreso	1.210	1.000	852	85,2
				Atención 4 Sanitaria	1.712.311.103	1.716.475.592	1.858.515.540				144	Atención de Pacientes Ambulatorios	Consulta Médica	96.496	110.000	72.038	65,5
				Formación 5 Continua	99.796.822	99.796.822	4.369.902				801	Immunizaciones y Tratamientos Preventivos	Dosis Aplicada	6.160	6.999	4.563	65,2
				Alistamiento Operacional de los Medios 6 Sanitarios	152.899	15.544.029	7.792				804	Exámenes Médicos del Personal Civil	Reconocimiento Médico	1.050	799	729	91,2
											805	Exámenes Médicos del Personal Militar	Reconocimiento Médico	15.128	11.001	13.797	125,4
18	0	0		Formación y Capacitación	4.240.177.647	4.529.290.346	4.503.072.580	289.112.699	6,8%	99,4%	1 111	Tasa de Egreso en la Formación de Oficiales (2)	Porcentaje	32,91	32,91	-	-
				Conducción, Coordinación y 5 Gestión Central	1.328.518.672	1.607.076.972	1.022.932.166				326	Formación Liceos Navales	Egresado	69	68	66	97,1
				Formación de 6 Oficiales	806.817.887	806.128.627	959.362.409				356	Formación de Suboficiales	Egresado	555	428	402	93,9
				Formación de 7 Suboficiales	881.939.497	893.139.497	1.049.936.818				358	Capacitación de Suboficiales	Suboficial Capacitado	884	837	829	99
				Capacitación y Perfeccionamiento de Cuadros 8	1.006.580.318	1.006.580.318	1.036.581.336				467	Formación de Oficiales	Egresado	55	0	0	-



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 9 (Continuación)

SAF 379 - Estado Mayor General de la Armada

Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)					Metas	Denominación	Metas				
					Según parametrizado SIDIF							Evolución Física - Unidades				
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.				% Ejec.	Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019			
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)
				Capacitación 9 Complementaria	77.985.285	75.011.119	296.102.303			468	Capacitación de Oficiales	Oficial Capacitado	277	254	233	91,7
				Funcionamiento y Mantenimiento de Liceos 10	138.335.988	141.353.813	138.157.549			618	Capacitación Docente	Docente Capacitado	638	650	595	91,5
										1029	Formación Escuela Nacional de Náutica	Egresado	50	50	35	70
										1030	Formación Escuela Nacional de Pesca	Egresado	30	54	37	68,5
										1031	Formación Escuela Nacional Fluvial	Egresado	30	30	20	66,7
										1203	Capacitación de Civiles	Agente Capacitado	433	606	1.276	210,6
										1875	Formación de Oficiales Profesionales y de Ingreso por Tiempo Determinado	Egresado	85	40	39	97,5
										1876	Formación de Suboficiales de Ingreso por Tiempo Determinado	Egresado	120	20	26	130
										1877	Apoyo para la Culminación del Nivel Medio Educativo	Egresado	45	45	72	160
										2081	Instrucción y Adiestramiento del Personal Militar	Personal Instruido	11.096	11.068	15.503	140,1
										2083	Capacitación del Personal de la Marina Mercante	Personal Mercante Capacitado	4.086	4.086	4.085	100
										2792	Posgrados de Particulares	Egresado	40	43	46	107
										2793	Formación de Particulares Provenientes del Ámbito Civil	Egresado	3	3	3	100

Anexo N° 9 (Continuación)

SAF 379 - Estado Mayor General de la Armada

Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)					Metas	Denominación	Metas				
					Según parametrizado SIDIF							Evolución Física - Unidades				
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.				% Ejec.	Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019			
					Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)
										2794	Capacitación de Particulares Provenientes del Ámbito Civil	Persona Capacitada	50	50	37	74
										P 15 (1)	Instrucción Navales	Liceista	450	474	428	90,3
										P 51 (1)	Formación de Suboficiales	Cursante	1360	910	815	89,6
										P 52 (1)	Formación de Oficiales	Cursante	539	429	301	70,2
										P 77 (1)	Formación Cadetes Escuela Nacional de Náutica	Cursante	360	360	357	99,2
										P 92 (1)	Formación Alumnos Escuela Nacional Fluvial	Cursante	130	130	125	96,2
										P 125 (1)	Apoyo para la Culminación del Nivel Medio Educativo	Cursante	415	415	224	54
										P 2384 (1)	Formación de Particulares Provenientes del Ámbito Civil	Cursante	40	40	40	100



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 9 (Continuación)

SAF 379 - Estado Mayor General de la Armada																	
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas						
					Según parametrizado SIDIF						Metas	Denominación		Evolución Física - Unidades			
					Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)
					Inicial	Vigente		Importe	%								
24	0	0		Sostenimiento Operacional	21.463.000	20.596.471	20.596.408	-866.529	-4,0%	100%	1592	Control de los Espacios Marítimos e Hidrovia (3)	Día de Navegación	-	180,00	110,34	61,3
				2 Control del Mar	21.463.000	20.596.471	20.596.408				1593	Control Aéreo de los Espacios Marítimos y Fluviales (3)	Hora de Vuelo	-	70,00	84,20	120,3
TOTALES					21.339.093.039	22.245.570.928	22.006.942.600	906.477.889	4,2%	98,9%							

Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión 2019, Parametrizados SIDIF, Cuadro de Información de Cierre del Ejercicio Fiscal 2019 - Ejecución Anual de Mediciones Físicas.

Referencias:

- (1) La Producción Bruta no fue consignada en el Anexo II de la CI, los datos surgen del Cuadro de Cierre.
- (2) Indicador sujeto a la finalización del viaje de instrucción a bordo de la fragata A.R.A "Libertad" y posterior egreso de cadetes estimado para el primer trimestre 2020.
- (3) Metas físicas incorporadas al Sistema de Seguimiento Físico durante 2019 razón por la cual no se reflejó su programación en la Decisión Administrativa N° 12/2019.

Auditoría Cuenta de Inversión 2019

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad

Programa	SubPrograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PBI	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias					
			Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades										
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019							Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones										
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)							
16		Ejecución Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración	15.750.160.974	11.451.402.554	10.553.544.432	-4.298.758.420	-27,3%	92,2%	788	Ejecución de Obras de Mantenimiento	Kilómetro Conservado	24.069,00	24.069,00	24.069,00	100	0,0%												
		Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias	3.927.910.804	4.995.526.785	4.980.793.489																							
		Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias	4.767.847.026	2.109.149.903	1.812.265.780																							
		Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias	100.000.000	52.500.000	31.226.592																							
		Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias	90.400.297	290.543.572	195.829.612																							
		Mantenimiento 3 por Convenio	0	1	0																							
		Mantenimiento 3 por Convenio	1.000.000	0	0																							
		Mantenimiento 3 por Convenio	0	1	0																							
		Mantenimiento 3 por Convenio	0	1	0																							
		Mantenimiento 3 por Convenio	1.000.000	199.836.908	199.836.908																							
		Mantenimiento 3 por Convenio	0	1.719.991	1.719.990																							



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 10 (continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																					
Programa	SubPrograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)				Metas	Denominación	Metas Evolución Física - Unidades Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas v Cuenta de Inversión 2019				Desvíos	PRT	Denominación	Metas Evolución Física - Unidades Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones				Desvíos	Referencias
			Según parametrizado SIDIF			% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas v Cuenta de Inversión 2019			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones									
			Crédito		Devengado				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)		
			Inicial	Vigente																	
		4 Señalamiento	0	1	0																
		4 Señalamiento	0	5.226.754	5.226.753																
		4 Señalamiento	0	21.323.140	21.323.139																
		4 Señalamiento	1.000.000	5.754.523	5.754.522																
		Obras de Emergencia	1.000.000	1.127.326	931.288																
		Obras de Emergencia	0	1.852.588	1.852.586																
		Obras de Emergencia	1.000.000	3.072	0																
		Obras de Seguridad Vial	1.000.000	0	0																
		Obras de Seguridad Vial	0	545.492	545.492																
		Obras de Seguridad Vial	0	1	0																
		Obras de Seguridad Vial	1.000.000	1.121.658	1.121.657																
		Obras de Seguridad Vial	1.000.000	403.447	0																
		Obras de Conservación Mejorativas - Fase I	1.000.000	5.217.713	3.442.264																
		Obras de Conservación Mejorativas - Fase I	1.000.000	0	0																
		Obras de Conservación Mejorativas - Fase I	0	1.968.948	1.968.947																
		Obras de Conservación Mejorativa - Fase II	0	793.878	793.878																

Anexo N°10 (continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PIF	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias
			Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades					
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas v. Cuenta de Inversión 2019							Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones					
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito																					
	21	Buenos Aires	72.429.193	101.652.779	101.652.778																		
	21	Buenos Aires	113.334.948	1	0																		
	21	Buenos Aires	206.417.383	21.677.128	21.677.127																		
	21	Buenos Aires	110.000.000	0	0																		
	21	Buenos Aires	194.352.097	0	0																		
	22	Córdoba	22.523.760	69.451.637	69.451.637																		
	22	Córdoba	38.813.973	0	0																		
	22	Córdoba	58.384.933	0	0																		
	22	Córdoba	14.607.360	0	0																		
	23	Tucumán	156.274.016	29.882.167	29.882.167																		
	23	Tucumán	55.000.000	0	0																		
	23	Tucumán	31.585.707	113.061	113.061																		
	24	Mendoza	61.800.000	22.901.570	10.418.863																		
	24	Mendoza	7.375.000	1	0																		
	24	Mendoza	126.510.667	7.811.254	7.811.253																		



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	Sub-Programa	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PRT	Denominación	Metas				Desvíos	Referencia
			Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades					
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)		
			Inicial	Vigente		Importe	%																
		Redes de Mantenimiento en el Distrito																					
	25 Salta	Redes de Mantenimiento en el Distrito	60.000.000	0	0																		
	25 Salta	Redes de Mantenimiento en el Distrito	75.000.000	46.446.843	42.630.283																		
	25 Salta	Redes de Mantenimiento en el Distrito	201.666.667	1	0																		
	25 Salta	Redes de Mantenimiento en el Distrito	53.628.880	3.093.927	3.093.927																		
	25 Salta	Redes de Mantenimiento en el Distrito	4.290.480	0	0																		
	26 Jujuy	Redes de Mantenimiento en el Distrito	261.250.000	61.223.516	58.463.885																		
	26 Jujuy	Redes de Mantenimiento en el Distrito	37.500.000	76.742.428	76.742.427																		
	26 Jujuy	Redes de Mantenimiento en el Distrito	120.000.000	127.097	127.096																		
	27 Santa Fe	Redes de Mantenimiento en el Distrito	27.512.560	1	0																		
	27 Santa Fe	Redes de Mantenimiento en el Distrito	146.156.967	51.754.689	30.440.216																		
	27 Santa Fe	Redes de Mantenimiento en el Distrito	27.720.530	146.810.481	126.449.296																		
	27 Santa Fe	Redes de Mantenimiento en el Distrito	204.934.278	206.517.520	130.344.202																		
	27 Santa Fe	Redes de Mantenimiento en el Distrito	219.928.500	42.985.430	25.139.000																		

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)					Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PIF	Denominación	Metas				Desvíos	Referencia	
			Según parametrizado SIDIF							% Ejec.	Evolución Física - Unidades						Evolución Física - Unidades						
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.					Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)				% Ejec. (c=b/a)	Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)			% Ejec. (c=b/a)
			Inicial	Vigente		Importe	%																
		Redes de Mantenimiento en el Distrito La 28 Riya	120.173.416	8.007.588	8.007.588																		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito La 28 Riya	182.600.250	14.318.348	14.318.348																		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito La 28 Riya	9.418.500	0	0																		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito La 28 Riya	139.716.950	0	0																		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito La 28 Riya	15.757.200	0	0																		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito 29 San Juan	58.547.074	39.535.183	34.449.364																		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito 29 San Juan	13.317.807	15.252.507	14.980.415																		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito 30 Corrientes	27.520.431	6.282.185	4.482.709																		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito 30 Corrientes	11.686.320	0	0																		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito 30 Corrientes	61.771.932	55.215.230	55.215.230																		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito 30 Corrientes	14.571.768	0	0																		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito 31 Catamarca	77.682.507	11.940.380	10.086.761																		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito 31 Catamarca	51.796.668	67.237.228	36.280.959																		



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)					Metas	Denominación	Metas				Devotos	PBI	Denominación	Metas				Devotos	Referencia	
			Según parametrizado SIDIF							Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades						
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.				% Ejec.	Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)				% Ejec. (c=b/a)	Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)			% Ejec. (c=b/a)
			Inicial	Vigente		Importe	%																
		Redes de Mantenimiento en el Distrito																					
	37	Entre Ríos	2.440.080	0	0																		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito																					
	38	Chaco	15.057.360	0	0																		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito																					
	38	Chaco	0	86.771.065	86.771.064																		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito																					
	38	Chaco	184.099.090	1	0																		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito																					
	38	Chaco	0	103.593.286	100.892.502																		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito																					
	38	Chaco	9.418.467	1	0																		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito																					
	39	Bahía Blanca	53.300.032	62.702.205	62.318.482																		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito																					
	40	Negro	91.905.627	0	0																		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito																					
	40	Negro	79.875.413	1	0																		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito																					
	40	Negro	13.442.400	0	0																		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito																					
	40	Negro	8.267.040	0	0																		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito																					
	40	Negro	16.115.760	0	0																		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito																					
	40	Negro	18.848.880	0	0																		



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	SubPrograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PBT	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias
			Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades					
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019							Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones					
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito																					
	43	Santa Cruz	95.438.459	42.424.916	42.424.915																		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito																					
	43	Santa Cruz	18.871.591	28.969.278	28.969.277																		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito																					
	43	Santa Cruz	24.541.796	24.913.189	24.913.189																		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito																					
	43	Santa Cruz	12.565.440	0	0																		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito																					
	43	Santa Cruz	29.445.840	0	0																		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito																					
	44	Tierra del Fuego	174.773.096	141.419.928	141.419.927																		
		Redes de Mantenimiento en el Distrito																					
	44	Tierra del Fuego	29.461.000	10.550.025	10.550.024																		
		Redes de Señalamiento																					
	45	Nacionales	67.169.535	57.654.341	57.654.339																		
		Redes de Señalamiento																					
	45	Nacionales	67.169.535	33.968.209	33.968.208																		
		Redes de Señalamiento																					
	45	Nacionales	67.169.535	60.303.868	60.303.867																		
		Redes de Señalamiento																					
	45	Nacionales	67.169.535	13.890.029	13.890.028																		
		Redes de Señalamiento																					
	45	Nacionales	67.169.535	231.061.088	125.157.199																		
		Redes de Señalamiento																					
	45	Nacionales	67.169.535	239.269.197	195.242.625																		

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																										
Programa	SubPrograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas Evolución Física - Unidades Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019				Desvíos	PRT	Denominación	Metas Evolución Física - Unidades Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones				Desvíos	Referencias			
			Según parametrizado SIDIF			Modif. Presup.					% Ejec.	Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)				% Ejec. (c=b/a)	Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)			% Ejec. (c=b/a)		
			Crédito		Devengado	Importe	%	% Ejec.																		
			Inicial	Vigente																						
		Redes de Señalamiento Nacionales	67.169.535	302.477.899	246.243.892																					
		Redes de Señalamiento Nacionales	67.169.535	296.372.373	250.773.236																					
22		Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional	1.111.121.702	3.520.131.042	2.657.595.829	2.409.009.340	216,8%	75,5%	1480	Ejecución de Obras por Convenios con Provincias	Kilómetro Construido	52,00	111,00	315,00	283,8%	183,8%	P 94 (1)	Ejecución de Obras por Convenios con Provincias	Kilómetro en Construcción	547	718	672	93,6%	-6,4%	(1)	
22		0	77.823.747	20.307.816	19.472.447																					
22		Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo BID N° 1294)	4.410.000	1	0																					
22		Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo BID N° 1294)	4.410.000	0	0																					
22		2 Fronterizos y Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo BID N° 1294)	2.781.269	0	0																					
22		2 Fronterizos y Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo BID N° 1294)	1.470.000	0	0																					
22		2 Fronterizos y Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo BID N° 1294)	1.470.000	0	0																					
22		2 Fronterizos y Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo BID N° 1294)	2.940.000	0	0																					
22		Obras por Convenio con Provincias	236.531.752	989.959.616	955.799.476																					
22		Obras por Convenio con Provincias	1.000.000	101.000.000	69.626.148																					
22		Obras por Convenio con Provincias	2.340.656	2.340.656	39.611.158																					



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 10 (continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)					Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PBI	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias	
			Según parametrizado SIDIF							Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades						
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.				% Ejec.	Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019						Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones						
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)				% Ejec. (c=b/a)	Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)			% Ejec. (c=b/a)
22		Obras por Convenio con 3 Provincias	1.100.000	1.100.000	0																		
22		Obras por Convenio con 3 Provincias	1.500.000	76.500.000	23.709.045																		
22		Obras por Convenio con 3 Provincias	573.279.918	1.064.696.033	617.452.254																		
22		Obras por Convenio con 3 Provincias	119.111.700	729.298.018	226.052.083																		
22		Obras por Convenio con 3 Provincias	1.541.087	396.614.536	575.140.032																		
22		Obras por Convenio con 3 Provincias	1.200.000	1.200.000	0																		
22		Obras por Convenio con 3 Provincias	3.000.000	3.000.000	1.537.781																		
22		Obras por Convenio con 3 Provincias	0	442.439	0																		
22		Obras por Convenio con 3 Provincias	0	1	0																		
22		Obras por Convenio con 3 Provincias	135.269	0	0																		
22		Obras de Mejoramiento y Reposición de 4 Rutas	135.269	7.709.383	5.355.731																		
22		Obras de Mejoramiento y Reposición de 4 Rutas	0	177.922	0																		
22		Obras de Mejoramiento y Reposición de 4 Rutas	0	1	0																		

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PBI	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias
			Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades					
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019							Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones					
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)		
22		Obras Mejoramiento y Reconstrucción 6 en Puentes	135.269	1.816.281	1.816.279																		
22		Obras Mejoramiento y Reconstrucción 6 en Puentes	0	1.466	0																		
22		Obras Mejoramiento y Reconstrucción 6 en Puentes	135.269	0	0																		
22		Obras en Corredores Viales 7 Concesionados	0	67.549	0																		
22		Obras en Corredores Viales 7 Concesionados	0	1	0																		
22		Obras en Corredores Viales 7 Concesionados	0	105.620	105.620																		
22		Obras en Circuitos 8 Turísticos	0	1	0																		
22		Mejoramiento y Reposición de 9 Rutas - Fase II	0	1	0																		
22		Mejoramiento y Reposición de 9 Rutas - Fase II	0	1.076.728	0																		
22		Mejoramiento y Reposición de 9 Rutas - Fase II	24.108.000	6.466.870	6.466.869																		
22		Mejoramiento y Reposición de 9 Rutas - Fase II	135.269	487.300	487.299																		
22		Mejoramiento y Reposición de 9 Rutas - Fase II	0	1.022.545	606.686																		
22		Mejoramiento y Reposición de 9 Rutas - Fase II	135.269	0	355.190																		



Auditoría General de la Nación

Anexo 10(Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)					Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PIFI	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias	
			Según parametrizado SIDIF							Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades						
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.				% Ejec.	Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019						Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019						
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)				% Ejec. (c=b/a)	Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)			% Ejec. (c=b/a)
22		Mejoramiento y Reposición de 9 Rutas - Fase II	405.807	405.807	0																		
22		Mejoramiento y Reposición de 9 Rutas - Fase II	135.269	135.269	0																		
22		Mejoramiento y Reposición de 9 Rutas - Fase II	0	80.849	80.849																		
22		Mejoramiento y Reposición de 9 Rutas - Fase II	13.230.000	0	0																		
22		Mejoramiento y Reposición de 10 Rutas - Fase III	294.000	475.170	475.170																		
22		Mejoramiento y Reposición de 10 Rutas - Fase III	0	1	0																		
22		Mejoramiento y Reposición de 12 Rutas - Fase V	135.269	1	0																		
22		Mejoramiento y Reposición de 12 Rutas - Fase V	0	7.224.264	7.026.822																		
22		Mejoramiento y Reposición de 12 Rutas - Fase V	0	36.444.776	36.444.774																		
22		Mejoramiento y Reposición de 13 Rutas - Fase VI	135.269	0	0																		
22		Mejoramiento y Reposición de 13 Rutas - Fase VI	135.269	0	0																		
22		Mejoramiento y Reposición de 13 Rutas - Fase VI	135.269	0	0																		
22		Mejoramiento y Reposición de 13 Rutas - Fase VI	135.269	12.850.781	12.850.781																		

Anexo N°10(Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	SubPrograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PBI	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias
			Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades					
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019							Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones					
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)		
22	14 VII	Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase	0	1	0																		
22	14 VII	Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase	0	16.611.404	16.611.403																		
22	14 VII	Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase	13.230.000	7.070.865	7.070.864																		
22	14 VII	Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase	22.050.000	32.230	32.230																		
22	14 VII	Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase	135.269	1.606.169	1.606.169																		
22	15 VIII	Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase	135.269	0	0																		
22	16 II	Obras de Mejoramiento y Reposición de Puentes - Fase	0	16.413.473	16.413.473																		
22	17	Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IX	0	15.389.198	15.389.195																		
26		Ejecución Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral	8.085.784.509	13.055.270.403	11.205.676.012	4.969.485.894	61,5%	85,8%	792	Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales	Kilómetro Rehabilitado	9.795,00	9.000,00	7.088,00	78,8	-21,2%							
		CREMA II 2 (Préstamo 4295)	0	119.955	119.955																		
		CREMA II 2 (Préstamo 4295)	135.269	14.044.850	14.044.850																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento III - CREMA III (8° Préstamo "Gestión de Activos Viales")	661.712.850	373.451.209	292.014.456																		



Auditoría General de la Nación

Anexo N°10(Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)					Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PBI	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias	
			Según parametrizado SIDIF							Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades						
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.				% Ejec.	Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019						Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones						
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)				% Ejec. (c=b/a)	Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)			% Ejec. (c=b/a)
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento III - CREMA III (8° Préstamo "Gestión de 3 Activos Viales")	135.269	5.296.934	5.296.933																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento III - CREMA III (8° Préstamo "Gestión de 3 Activos Viales")	22.923.673	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento III - CREMA III (8° Préstamo "Gestión de 3 Activos Viales")	4.614.602	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento III - CREMA III (8° Préstamo "Gestión de 3 Activos Viales")	0	119.896.103	119.896.102																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento III - CREMA III (8° Préstamo "Gestión de 3 Activos Viales")	138.438.072	33.897.559	33.897.556																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento III - CREMA III (8° Préstamo "Gestión de 3 Activos Viales")	442.761.613	439.684.131	382.259.468																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento III - CREMA III (8° Préstamo "Gestión de 3 Activos Viales")	0	7.085.567	7.085.567																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento III - CREMA III (8° Préstamo "Gestión de 3 Activos Viales")	135.269	2.099.643	0																		

Anexo N° 10 (continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																																					
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PBI	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias														
			Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades																			
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019							Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones																			
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)																
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento III - CREMA III (8° Préstamo "Gestión de 3 Activos Viales")	62.336.889	217.415.151	155.810.660																																
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento III - CREMA III (8° Préstamo "Gestión de 3 Activos Viales")	0	1	0																																
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento III - CREMA III (8° Préstamo "Gestión de 3 Activos Viales")	30.000.000	104.197.748	65.367.240																																
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento III - CREMA III (8° Préstamo "Gestión de 3 Activos Viales")	4.614.602	335.508.046	335.508.042																																
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento III - CREMA III (8° Préstamo "Gestión de 3 Activos Viales")	0	7.298.585	7.298.584																																
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento III - CREMA III (8° Préstamo "Gestión de 3 Activos Viales")	0	1.022.023	1.022.022																																
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	4.614.602	0	0																																
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	135.269	7.614.856	7.614.855																																
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	4.614.602	1.376.529	1.376.529																																



Auditoría General de la Nación

Anexo

Nº

10

(Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																										
Programa	SubPrograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)					Metas	Denominación	Metas				Devios	PBI	Denominación	Metas				Devios	Referencias				
			Según parametrizado SIDIF							Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades									
			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019		Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones					Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones																
			Crédito	Devengado	Modif. Presup.	% Ejec.	Meta Prog.			Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)	Meta Prog.				Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)							
Inicial	Vigente	Importe	%																							
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	3.933.079	11.601.748	11.601.748																					
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	0	15.465.400	15.465.399																					
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	135.269	1.130.399	1.130.398																					
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	120.161.990	276.125.108	258.335.981																					
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	4.614.602	0	0																					
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	346.146.024	0	0																					
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	71.116.554	394.901.057	385.702.105																					
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	4.614.602	5.613.600	5.613.600																					
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	0	4.741.026	4.741.024																					
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	92.292.048	450.372.458	421.009.123																					
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	135.269	0	0																					
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	270.538	0	0																					

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)					Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PBI	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias	
			Según parametrizado SIDIF							Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades						
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.				% Ejec.	Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019						Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones						
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)				% Ejec. (c=b/a)	Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)			% Ejec. (c=b/a)
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	270.538	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	135.269	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	46.146.024	19.096.158	19.096.156																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	0	1.269.110	1.269.109																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	1.960.556	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	138.438.072	32.583.326	32.583.325																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	4.614.602	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	2.419.451	3.082.970	3.082.969																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	138.438.072	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	135.269	9.352.028	9.352.027																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	450.000.000	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	0	4.306.882	4.306.882																		



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)					Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PBI	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias	
			Según parametrizado SIDIF							Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades						
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.				% Ejec.	Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019						Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones						
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)				% Ejec. (c=b/a)	Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)			% Ejec. (c=b/a)
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	15.865.150	52.614.847	50.283.629																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	4.614.602	142.372.735	132.283.526																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	1.090.000	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	135.269	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	295.495.131	579.530.867	401.833.905																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	4.614.602	45.248.467	43.619.395																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	1.090.000	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	4.614.602	298.362.282	171.824.556																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	72.130.301	414.364.219	397.753.703																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	204.614.602	85.342.550	85.342.549																		

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)					Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PBI	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias	
			Según parametrizado SIDIF							Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades						
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.				% Ejec.	Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019						Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones						
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)				% Ejec. (c=b/a)	Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)			% Ejec. (c=b/a)
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	304.614.602	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	3.902.611	14.325.680	14.325.678																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	2.940.439	28.349.604	27.109.038																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	21.938.732	125.266.057	125.266.054																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	4.614.602	29.295.624	26.949.372																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	30.775.682	328.584.600	286.832.977																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	27.113.858	127.209.742	122.439.527																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	283.460.157	76.603.104	71.067.316																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	20.078.984	275.862.107	214.201.926																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	342.291.385	394.371.370	363.614.034																		



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)					Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PBI	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias	
			Según parametrizado SIDIF							Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades						
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.				% Ejec.	Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019						Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones						
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)				% Ejec. (c=b/a)	Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)			% Ejec. (c=b/a)
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	4.614.602	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	4.614.602	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	4.614.602	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA 4 IV	30.000.000	243.507.819	236.132.269																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento 5 V - CREMA V	138.438.072	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento 5 V - CREMA V	30.000.000	138.338.420	138.338.417																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento 5 V - CREMA V	4.614.602	43.428.099	33.744.293																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento 5 V - CREMA V	103.538.627	45.711.265	30.173.388																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento 5 V - CREMA V	30.000.000	92.844.057	92.143.063																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento 5 V - CREMA V	304.614.602	0	0																		

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)					Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PFI	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias	
			Según parametrizado SIDIF							Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades						
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.				% Ejec.	Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019						Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones						
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)				% Ejec. (c=b/a)	Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)			% Ejec. (c=b/a)
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento S V - CREMA V	0	11.147.753	11.147.749																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento S V - CREMA V	92.292.048	386.784.844	329.414.709																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento S V - CREMA V	49.632.948	186.466.989	178.396.549																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento S V - CREMA V	138.438.072	145.993.080	131.648.424																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento S V - CREMA V	74.657.869	279.774.172	279.774.169																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento S V - CREMA V	304.614.602	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento S V - CREMA V	85.438.747	212.103.195	194.059.585																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento S V - CREMA V	4.614.602	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento S V - CREMA V	69.379.711	311.028.107	297.546.202																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento S V - CREMA V	1.090.000	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento S V - CREMA V	91.306.398	224.187.379	224.187.378																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento S V - CREMA V	4.614.602	287.992.061	216.275.707																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento S V - CREMA V	138.438.072	476.728.445	323.232.306																		

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PBI	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias
			Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades					
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas, v. Cuenta de Inversión 2019							Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones					
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento 5 V - CREMA V	4.614.602	727.200.850	534.580.485																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento 5 V - CREMA V	276.876.143	611.396.508	500.925.422																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento 5 V - CREMA V	4.614.602	78.243.752	70.905.623																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento 5 V - CREMA V	4.614.602	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento 5 V - CREMA V	138.438.072	112.167.294	99.586.913																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento 5 V - CREMA V	4.614.602	19.750.382	19.750.381																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento 5 V - CREMA V	46.146.024	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento 5 V - CREMA V	18.348.248	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento 5 V - CREMA V	328.352.690	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento 5 V - CREMA V	4.614.602	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento 5 V - CREMA V	1.352.690	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento 5 V - CREMA V	5.000.000	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento 5 V - CREMA V	10.000.000	0	0																		



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)					Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PFI	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias	
			Según parametrizado SIDIF							Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades						
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.				% Ejec.	Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas v Cuenta de Inversión 2019						Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones						
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)				% Ejec. (c=b/a)	Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)			% Ejec. (c=b/a)
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento 5 V - CREMA V	1.352.690	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento 5 V - CREMA V	1.352.690	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento 5 V - CREMA V	1.352.690	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento 5 V - CREMA V	1.352.690	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento 5 V - CREMA V	1.352.690	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento 5 V - CREMA V	1.352.690	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento 5 V - CREMA V	2.000.000	0	0																		
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento 5 V - CREMA V	1.352.690	0	0																		
		CREMA VI 6 (GIM)	4.614.602	0	0																		
		CREMA VI 6 (GIM)	4.614.602	0	0																		
		CREMA VI 6 (GIM)	4.614.602	0	0																		

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																										
Programa	SubPrograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Metas				Desvíos	PBI	Metas				Desvíos	Referencias					
			Según parametrizado SIDIF							Evolución Física - Unidades						Evolución Física - Unidades										
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.		Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019						Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones										
			Inicial	Vigente		Importe	%			Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)			Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)							
40		Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales	1.308.330.000	9.823.975.000	9.505.155.702	8.515.645.000	650,9%	96,8%	2906	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (2)	Kilómetro Asistido y Mantenido	-	2.121,00	3.174,00	149,6	49,6%	P 2453 (1)	Obras en Corredores Viales con Participación Pública (PPP)	Kilómetro en Construcción	8261	0	0	0	0	(2)	
		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial I	0	1	0																				(1)	
		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial I	44.444.444	1.160.437.875	1.144.103.650																					
		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial II	44.444.444	1.124.014.418	1.051.585.316																					
		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial III	0	1	0																					
		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial III	44.444.444	384.190.052	336.529.006																					
		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial IV	44.444.444	748.512.470	709.450.464																					
		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial V	44.444.444	696.460.267	696.460.265																					
		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VI	0	90.686	90.686																					
		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VI	44.444.444	1.829.297.717	1.760.360.057																					
		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VII	44.444.444	1.821.708.862	1.821.708.861																					
		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VIII	44.444.444	1.239.679.686	1.239.671.656																					



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)					Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PPI	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias	
			Según parametrizado SIDIF							Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades						
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.				% Ejec.	Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas v Cuenta de Inversión 2019						Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones						
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)				% Ejec. (c=b/a)	Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)			% Ejec. (c=b/a)
		Obras de Infraestructura y Seguridad en																					
	10	Corredor Vial X	44.444.448	287.093.915	286.537.470																		
		Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada																					
	11	(PPP)	0	187.908.600	169.827.840																		
		Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada																					
	11	(PPP)	0	126.576.550	114.397.920																		
		Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada																					
	11	(PPP)	0	109.214.670	102.952.200																		
		Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada																					
	11	(PPP)	89.090.000	66.121.710	65.199.200																		
		Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada																					
	11	(PPP)	99.090.000	8.510.896	2.953.500																		
		Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada																					
	11	(PPP)	56.460.000	22.500.000	3.327.610																		
		Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada																					
	11	(PPP)	46.460.000	0	0																		
		Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada																					
	11	(PPP)	205.220.000	0	0																		

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PFI	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias
			Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades					
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019							Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones					
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)		
		Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada 11 (PPP)	44.990.000	0	0																		
		Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada 11 (PPP)	59.690.000	0	0																		
		Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada 11 (PPP)	46.460.000	5.795.258	0																		
		Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada 11 (PPP)	50.870.000	5.861.366	0																		
		Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada 11 (PPP)	20.000.000	0	0																		
		Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada 11 (PPP)	20.000.000	0	0																		
		Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada 11 (PPP)	20.000.000	0	0																		
		Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada 11 (PPP)	90.000.000	0	0																		
		Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada 11 (PPP)	20.000.000	0	0																		



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																										
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PBI	Denominación	Metas				Desvíos	Referencia			
			Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades								
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)					
			Inicial	Vigente		Importe	%																			
		Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada 11 (PPP)	20.000.000	0	0																					
		Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada 11 (PPP)	20.000.000	0	0																					
42		Construcción de Autopistas y Autovías	20.632.099.895	44.804.126.018	39.085.041.659	24.172.026.123	117,2%	87,2%	1.372 (3)	Kilómetros de rutas seguras y autopistas (ODS 9.1.1)	Kilómetro	2.800	2.800	-	0	0	P 2449 (1)	Construcción de Autopistas	Kilómetro Construido	414	335	64	19,1%	-80,9%	(3)	
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional 10 Vial - Fase 1	1.000.000	22.873.569	14.357.958				3658	Construcción de Autopista	Kilómetro Construido	414,00	335,00	64,00	19,1	-80,9%										(1)
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional 10 Vial - Fase 1	370.000.000	6.143.848.057	5.875.639.832																					
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional 10 Vial - Fase 1	200.000.000	1.706.195.674	1.706.195.670																					
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional 10 Vial - Fase 1	19.533.095	274.006.732	264.433.993																					
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional 10 Vial - Fase 1	1.272.183.108	7.600.494.536	7.123.533.388																					
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional 10 Vial - Fase 1	800.000.000	1.096.366.052	930.408.166																					

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PBI	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias
			Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades					
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019							Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones					
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)		
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional 10 Vial - Fase 1	510.000.000	354.460.459	501.586.815																		
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional 10 Vial - Fase 1	50.000.000	22.086.261	22.086.259																		
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional 10 Vial - Fase 1	250.493.369	118.936.398	118.812.429																		
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional 10 Vial - Fase 1	1.700.100.000	879.862.046	867.173.686																		
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional 10 Vial - Fase 1	2.377.385.973	853.358.953	845.286.825																		
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional 10 Vial - Fase 1	461.460	0	0																		
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional 10 Vial - Fase 1	22.050.000	19.340.496	0																		
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional 10 Vial - Fase 1	264.983.259	517.054.973	523.920.707																		
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional 10 Vial - Fase 1	200.000.000	27.725.023	0																		



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)					Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PBI	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias	
			Según parametrizado SIDIF							Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades						
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.				% Ejec.	Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019						Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones						
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)				% Ejec. (c=b/a)	Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)			% Ejec. (c=b/a)
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional 10 Vial - Fase 1	400.000.000	776.983.054	649.022.964																		
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional 10 Vial - Fase 1	595.745.167	0	0																		
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional 10 Vial - Fase 1	2.968.000.000	5.868.804.137	5.801.948.973																		
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional 10 Vial - Fase 1	4.579.000.000	8.514.917.616	8.484.127.214																		
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional 10 Vial - Fase 1	150.000.000	4.258.759.100	136.442.573																		
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional 10 Vial - Fase 1	150.000.000	0	0																		
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional 10 Vial - Fase 1	100.000	1.227.259.150	1.477.091.560																		
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional 10 Vial - Fase 1	1.000.000	489.184.756	239.352.338																		
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional 10 Vial - Fase 1	107.857.062	192.860.190	154.472.504																		

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PBI	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias
			Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades					
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019							Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones					
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)		
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional																					
	10	Vial - Fase 1	1.000.000	46.030.376	46.030.374																		
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional																					
	10	Vial - Fase 1	100.000.000	0	35.356.176																		
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional																					
	10	Vial - Fase 1	100.000.000	14.623.305	6.694.283																		
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional																					
	10	Vial - Fase 1	1.000.000	69.023.821	29.455.616																		
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional																					
	10	Vial - Fase 1	680.000.000	1.200.661.648	1.025.453.880																		
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional																					
	10	Vial - Fase 1	1.127.847.402	648.009.306	640.190.573																		
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional																					
	10	Vial - Fase 1	34.560.000	204.749.274	204.749.272																		
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional																					
	10	Vial - Fase 1	907.000.000	291.136.457	291.136.455																		
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional																					
	10	Vial - Fase 1	140.800.000	33.548.616	33.548.615																		



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)					Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PBI	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias	
			Según parametrizado SIDIF							Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades						
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.				% Ejec.	Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019						Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones						
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)				% Ejec. (c=b/a)	Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)			% Ejec. (c=b/a)
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional																					
		10 Vial - Fase 1	430.000.000	1.330.965.983	1.036.532.559																		
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional																					
		10 Vial - Fase 1	20.000.000	0	0																		
		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional																					
		10 Vial - Fase 1	100.000.000	0	0																		
43		Construcción de Rutas Seguras	141.127.586	0	0	-141.127.586	-100%	0						P 2409 (1)	Construcción de Ruta Segura	Kilómetro en Construcción	95	112	0	0	-100%	(1)	
		Ruta Segura - Plan Nacional																					
		10 Vial - Fase 1	135.269	0	0																		
		Ruta Segura - Plan Nacional																					
		10 Vial - Fase 1	52.000.000	0	0																		
		Ruta Segura - Plan Nacional																					
		10 Vial - Fase 1	5.600.137	0	0																		
		Ruta Segura - Plan Nacional																					
		10 Vial - Fase 1	7.392.180	0	0																		
		Ruta Segura - Plan Nacional																					
		10 Vial - Fase 1	1.000.000	0	0																		
		Ruta Segura - Plan Nacional																					
		10 Vial - Fase 1	75.000.000	0	0																		

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																									
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				Devios	PBI	Denominación	Metas				Devios	Referencias		
			Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades							
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019							Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones							
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)				
44		Construcción de Túneles y Puentes Grandes	506.070.494	580.385.463	517.072.408	74.314.969	14,7%	89,1%	3654	Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial	Kilómetro Construido	14,00	8,00	0,00	0	-100%	P 2450 (1)	Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial	Kilómetro en Construcción	209	209	56	26,8%	-73,2%	(1)
		Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial - Plan Nacional Vial - 10 Fase 1	1.000.000	0	0												P 2454 (1)	Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad en Puentes y Túneles	Metro en Construcción	3000	3000	0	0	-100%	
		Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial - Plan Nacional Vial - 10 Fase 1	109.000	0	0																				
		Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial - Plan Nacional Vial - 10 Fase 1	4.614.602	213.236.786	213.236.785																				
		Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial - Plan Nacional Vial - 10 Fase 1	20.580.000	316.311.518	277.920.053																				
		Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial - Plan Nacional Vial - 10 Fase 1	1.000.000	1	0																				
		Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial - Plan Nacional Vial - 10 Fase 1	27.000.000	29.177.320	14.588.660																				
		Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial - Plan Nacional Vial - 10 Fase 1	0	1	3.025.789																				



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																									
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas Evolución Física - Unidades Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019				Desvíos	PBI	Denominación	Metas Evolución Física - Unidades Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones				Desvíos	Referencias		
			Según parametrizado SIDIF		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)				
			Crédito			Importe	%																		
			Inicial	Vigente																					
		Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial - Plan Nacional Vial - 10 Fase 1	93.750.000	0	0																				
		Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial - Plan Nacional Vial - 10 Fase 1	100.050.000	17.842.945	8.301.121																				
		Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial - Plan Nacional Vial - 10 Fase 1	5.000.000	0	0																				
		Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial - Plan Nacional Vial - 10 Fase 1	50.000	0	0																				
		Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial - Plan Nacional Vial - 10 Fase 1	100.000	0	0																				
		Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial - Plan Nacional Vial - 10 Fase 1	250.000.000	0	0																				
		Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial - Plan Nacional Vial - 10 Fase 1	2.816.892	3.816.892	0																				
45		Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación	2.818.402.420	2.230.258.148	2.206.227.530	-588.144.272	-20,9%	98,9%	3656	Obras de Pavimentación	Kilometro Pavimentado	265,00	414,00	123,00	29,7	-70,3%	P 2451(1)	Obras de Pavimentación	Kilometro en Pavimentación	627	774	291	37,6%	-62,4%	(1)
		Ejecución de Obras de Repavimentación	0	25.274.570	25.274.570																				

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)					Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PBI	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias	
			Según parametrizado SIDIF							Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades						
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.				% Ejec.	Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019						Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones						
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)				% Ejec. (c=b/a)	Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)			% Ejec. (c=b/a)
		Obras de Pavimentación - Plan Nacional																					
	10	Vial Fase 1	23.073.012	1	0																		
		Obras de Pavimentación - Plan Nacional																					
	10	Vial Fase 1	25.822.852	0	0																		
		Obras de Pavimentación - Plan Nacional																					
	10	Vial Fase 1	8.440.000	0	0																		
		Obras de Pavimentación - Plan Nacional																					
	10	Vial Fase 1	194.113.468	60.401.861	60.401.860																		
		Obras de Pavimentación - Plan Nacional																					
	10	Vial Fase 1	46.146.024	33.404.629	33.404.628																		
		Obras de Pavimentación - Plan Nacional																					
	10	Vial Fase 1	4.614.602	0	0																		
		Obras de Pavimentación - Plan Nacional																					
	10	Vial Fase 1	135.269	12.655.272	12.655.270																		
		Obras de Pavimentación - Plan Nacional																					
	10	Vial Fase 1	1.296.743.105	599.577.178	598.272.787																		
		Obras de Pavimentación - Plan Nacional																					
	10	Vial Fase 1	1.000.000	1.000.000	0																		
		Obras de Pavimentación - Plan Nacional																					
	10	Vial Fase 1	468.697.202	23.241.640	0																		



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																									
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PBI	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias		
			Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades							
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas v Cuenta de Inversión 2019							Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones							
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)				
		Obras de Pavimentación - Plan Nacional																							
		10 Vial Fase 1	735.778.731	1.402.250.160	1.404.765.581																				
		Obras de Pavimentación - Plan Nacional																							
		10 Vial Fase 1	1.090.000	0	0																				
		Obras de Pavimentación - Plan Nacional																							
		10 Vial Fase 1	1.000.000	0	0																				
		Obras de Pavimentación - Plan Nacional																							
		10 Vial Fase 1	3.090.000	0	0																				
		Obras de Pavimentación - Plan Nacional																							
		10 Vial Fase 1	1.000.000	0	0																				
		Obras de Pavimentación - Plan Nacional																							
		10 Vial Fase 1	0	28.900.054	27.900.053																				
		Obras de Pavimentación - Plan Nacional																							
		10 Vial Fase 1	0	43.552.783	43.552.782																				
		Obras de Pavimentación - Plan Nacional																							
		10 Vial Fase 1	2.029.035	0	0																				
		Obras de Pavimentación - Plan Nacional																							
		10 Vial Fase 1	4.614.602	0	0																				
		Obras de Pavimentación - Plan Nacional																							
		10 Vial Fase 1	1.014.518	0	0																				
47		Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nacional	391.232.544	20.778.569	9.474.403	-370.453.975	-94,7%	45,6%	3660	Ejecución de Obras Civiles	Obra Terminada	10,00	2,00	1,00	50	-50,0%	P 2455 (1)	Ejecución de Obras Civiles	Obra en Ejecución	32	32	3	9,4%	-90,6%	(1)
		Obras Edificas en Casa Central	11.707.535	0	0																				

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)					Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PBI	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias	
			Según parametrizado SIDIF							Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades						
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.				% Ejec.	Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas v. Cuenta de Inversión 2019						Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones						
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)				% Ejec. (c=b/a)	Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)			% Ejec. (c=b/a)
		Obras Edificias en Distrito																					
	21	Buenos Aires	0	7.882.200	0																		
		Obras Edificias en Distrito																					
	21	Buenos Aires	1.000.000	0	0																		
		Obras Edificias en Distrito																					
	22	Córdoba	4.614.602	2.875.952	2.875.952																		
		Obras Edificias en Distrito																					
	23	Tucumán	5.568.575	0	0																		
		Obras Edificias en Distrito																					
	24	Mendoza	15.022.524	0	0																		
		Obras Edificias en Distrito																					
	25	en Distrito Salta	13.391.631	1.005.294	0																		
		Obras Edificias																					
	26	en Distrito Jujuy	182.030.000	0	0																		
		Obras Edificias																					
	26	en Distrito Jujuy	14.974.278	0	0																		
		Obras Edificias en Distrito Santa																					
	27	Fe	1.636.755	0	0																		
		Obras Edificias en Distrito La																					
	28	Rioja	1.000.000	0	0																		
		Obras Edificias en Distrito San																					
	29	Juan	1.761.122	0	0																		
		Obras Edificias en Distrito																					
	30	Corrientes	11.119.112	1	0																		
		Obras Edificias en Distrito																					
	31	Catamarca	1.758.497	2.127.634	818.418																		



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)					Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PBI	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias	
			Según parametrizado SIDIF							Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades						
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.				% Ejec.	Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019						Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones						
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)				% Ejec. (c=b/a)	Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)			% Ejec. (c=b/a)
		Obras Edificias en Distrito 32 Neuquén	1.000.000	0	0																		
		Obras Edificias en Distrito 33 Chubut	1.555.594	0	0																		
		Obras Edificias en Distrito 35 Misiones	12.971.000	0	0																		
		Obras Edificias en Distrito 35 Misiones	1.217.421	0	0																		
		Obras Edificias en Distrito 36 Estero Santiago del	4.614.602	0	0																		
		Obras Edificias en Distrito 37 Rios Entre	23.239.214	0	0																		
		Obras Edificias en Distrito 38 Chaco	12.417.694	6.887.488	5.780.033																		
		Obras Edificias en Distrito 39 Bahía Blanca	15.163.655	0	0																		
		Obras Edificias en Distrito 40 Río Negro	3.371.908	0	0																		
		Obras Edificias en Distrito 41 Pampa	17.007.791	0	0																		
		Obras Edificias en Distrito 42 Formosa	200.000	0	0																		
		Obras Edificias en Distrito 43 Santa Cruz	29.372.040	0	0																		
		Obras Edificias en Distrito 44 Tierra del Fuego	3.516.994	0	0																		

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																									
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PIFI	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias		
			Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades							
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019							Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones							
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)				
48		Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales	658.526.496	264.232.365	238.780.949	-394.294.131	-59,9%	90,4%	1855	Obras de Seguridad Vial	Intervención	7	3	2	66,7	-33,3%	P 113 (1)	Obras de Seguridad	Intervención en Ejecución	33	25	5	20,0%	-80,0%	(1)
		Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires	4.614.602	96.978	96.978																				
		Obras de Seguridad en Distrito Córdoba	17.681.708	1	0																				
		Obras de Seguridad en Distrito Tucumán	50.000.000	34.550	0																				
		Obras de Seguridad en Distrito Mendoza	1.000.000	0	0																				
		Obras de Seguridad en Distrito Salta	19.400.000	0	0																				
		Obras de Seguridad en Distrito Jujuy	3.184.076	0	0																				
		Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe	1.000.000	0	0																				
		Obras de Seguridad en Distrito La Rioja	1.000.000	0	0																				
		Obras de Seguridad en Distrito San Juan	2.831.180	0	0																				
		Obras de Seguridad en Distrito Corrientes	1.090.000	0	0																				
		Obras de Seguridad en Distrito Catamarca	0	18.747.021	18.747.020																				
		Obras de Seguridad en Distrito Neuquén	4.776.113	0	0																				



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																									
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PBI	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias		
			Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades							
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019							Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones							
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)				
		Obras de Seguridad en 33 Distrito Chubut	271.284.262	0	0																				
		Obras de Seguridad en 34 Distrito San Luis	1.000.000	0	0																				
		Obras de Seguridad en 35 Distrito Misiones	6.081.584	0	0																				
		Obras de Seguridad en Distrito Santiago 36 del Estero	1.090.000	0	0																				
		Obras de Seguridad en Distrito Entre 37 Rios	50.000.000	0	0																				
		Obras de Seguridad en 38 Distrito Chaco	74.586.321	108.238.065	97.487.073																				
		Obras de Seguridad en Distrito Rio 40 Negro	50.000.000	0	0																				
		Obras de Seguridad en Distrito La 41 Pampa	92.292.048	137.115.750	122.449.878																				
		Obras de Seguridad en Distrito Santa 43 Cruz	1.000.000	0	0																				
		Obras de Seguridad en Distrito Tierra 44 del Fuego	4.614.602	0	0																				
49		Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas	240.956.928	162.936.275	131.094.369	-78.020.653	-32,4%	80,5%	1736	Obras en Puentes	Metro Construido	362	617	360	58,3	-41,7%	P 104 (1)	Obras en Puentes	Metro en Construcción	1554	1644	1825	111%	11,0%	(1)
		Reparación de 1 Puentes	135.269	0	0																				
		Reparación de 1 Puentes	554.306	0	0																				



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																																						
Programa	Sub-Programa	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas Evolución Física - Unidades Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019				Desvíos	PRT	Denominación	Metas Evolución Física - Unidades Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones				Desvíos	Referencias															
			Según parametrizado SIDIF			Devengado	Modif. Presup.				% Ejec.	Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)				% Ejec. (c=b/a)	Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)			% Ejec. (c=b/a)														
			Crédito		Importe		%	Meta Prog.																	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)											
			Inicial	Vigente																																		
		Construcción de Puentes 2 Menores	5.463.632	8.717.541	8.717.540																																	
		Construcción de Puentes 2 Menores	135.269	8.481.900	1.447.721																																	
		Construcción de Puentes 2 Menores (4)	114.700.977	0	0																																	(4)
		Construcción de Puentes 2 Menores	4.614.602	0	0																																	
		Construcción de Puentes 2 Menores	135.269	0	0																																	
		Construcción de Puentes 2 Menores	1.000.000	0	0																																	
		Construcción de Puentes 2 Menores	1.352.690	0	0																																	
		Construcción de Puentes 2 Menores	0	67.266.952	63.045.996																																	
		Construcción de Puentes 2 Menores	1.000.000	0	0																																	
		Construcción de Puentes 2 Menores	486.968	0	0																																	
		Construcción de Puentes 2 Menores	973.937	0	0																																	
		Construcción de Puentes 2 Menores	892.775	0	0																																	
		Construcción de Puentes 2 Menores	2.434.842	0	0																																	
		Construcción de Puentes 2 Menores	243.484	0	0																																	
50		Repavimentación de Rutas Nacionales	2.698.521.129	3.339.088.104	2.927.630.255	640.566.975	23,7%	87,7%	3308	Obras de Repavimentación	Kilómetro Repavimentado	1.196	1.329	371	27,9	-72,1%	P 2423 (1)	Obras de Repavimentación	Kilómetro Repavimentado	2898	2785	1302	46,8%	-53,2%	(1)													

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	SubPrograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PRT	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias
			Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades					
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas v Cuenta de Inversión 2019							Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones					
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)		
		Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1.1	0	20.815.255	20.815.255																		
		Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1.1	0	685.191	685.190																		
		Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1.1	95.378.944	457.085.821	447.705.055																		
		Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1.1	86.005.562	45.789.671	45.789.666																		
		Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1.1	0	545.134	545.133																		
		Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1.1	135.269	27.707.210	24.506.946																		
		Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1.1	349.936.411	894.944.605	831.009.217																		
		Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1.1	4.614.602	0	0																		
		Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1.1	233.871.494	315.712.873	315.712.871																		



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PBI	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias
			Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades					
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019							Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones					
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)		
		Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1.1	4.614.602	491.321.590	311.404.556																		
		Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1.1	0	26.284.753	26.284.751																		
		Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1.1	1.000.000	38.543.189	36.675.239																		
		Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1.1	0	4.649.690	0																		
		Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1.1	72.102.354	2.553.094	1.553.093																		
		Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1.1	479.137.448	431.788.082	361.310.010																		
		Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1.1	135.269	0	0																		
		Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1.1	1.000.000	12.882.018	12.882.017																		
		Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1.1	4.614.602	0	0																		

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PBI	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias
			Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades					
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019							Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones					
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)		
		Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1.1	4.614.602	491.321.590	311.404.556																		
		Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1.1	0	26.284.753	26.284.751																		
		Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1.1	1.000.000	38.543.189	36.675.239																		
		Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1.1	0	4.649.690	0																		
		Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1.1	72.102.354	2.553.094	1.553.093																		
		Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1.1	479.137.448	431.788.082	361.310.010																		
		Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1.1	135.269	0	0																		
		Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1.1	1.000.000	12.882.018	12.882.017																		
		Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1.1	4.614.602	0	0																		

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																									
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas Evolución Física - Unidades Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019				Desvíos	PBI	Metas Evolución Física - Unidades Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones				Desvíos	Referencias			
			Según parametrizado SIDIF		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)			Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)					
			Crédito			Importe	%																		
			Inicial	Vigente																					
51		Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial	2.135.269	18.906.703	18.906.702	16.771.434	785,4%	100%	3659	Obras Viales Menores	Kilómetro Construido	22	26	21	80,8	-19,2%	P 2452 (1)	Obras Viales Menores	Kilómetro en Construcción	22	26	21	80,8%	-19,2%	(1)
		Obras Menores - Plan Nacional Vial - Fase 1	135.269	5.310.478	5.310.477																				
		Obras Menores - Plan Nacional Vial - Fase 1	1.000.000	13.596.225	13.596.224																				
		Obras Menores - Plan Nacional Vial - Fase 1	1.000.000	0	0																				
52		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte	415.527.528	35.176.042	23.398.310	-380.351.486	-91,5%	66,5%	3825	Mantenimiento de Obras de Arte	Intervención	44	2	0	0	-100%	P 2463 (1)	Mantenimiento de Obras de Arte en Ejecución	Intervención en Ejecución	44	15	0	0,0%	-100%	(1)
		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 1º Distrito - Buenos Aires	17.313.647	25.894.044	23.398.310																				
		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 2º Distrito - Córdoba	17.313.647	0	0																				
		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 3º Distrito - Tucumán	17.313.647	0	0																				
		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 4º Distrito - Mendoza	17.313.647	0	0																				

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)					Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PPT	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias	
			Según parametrizado SIDIF							Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades						
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.				% Ejec.	Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019						Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones						
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)				% Ejec. (c=b/a)	Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)			% Ejec. (c=b/a)
		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 15° Distrito - Misiones	17.313.647	9.281.991	0																		
		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 16° Distrito - Santiago del Estero	17.313.647	0	0																		
		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 17° Distrito - Entre Ríos	17.313.647	0	0																		
		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 18° Distrito - Chaco	17.313.647	0	0																		
		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 19° Distrito - Bahía Blanca	17.313.647	0	0																		
		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 20° Distrito - Río Negro	17.313.647	7	0																		
		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 21° Distrito - La Pampa	17.313.647	0	0																		
		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 22° Distrito - Formosa	17.313.647	0	0																		



Auditoría General de la Nación

Anexo N° 10 (Continuación)

SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad																							
Programa	Subprograma	Descripción	Ejecución Financiera (en miles de pesos)						Metas	Denominación	Metas				Desvíos	PBI	Denominación	Metas				Desvíos	Referencias
			Según parametrizado SIDIF								Evolución Física - Unidades							Evolución Física - Unidades					
			Crédito		Devengado	Modif. Presup.		% Ejec.			Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones Físicas y Cuenta de Inversión 2019							Según Salidas Básicas de Ejecución Anual de Mediciones					
			Inicial	Vigente		Importe	%				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)				Meta Prog.	Meta Vigente (a)	Meta Ejec. (b)	% Ejec. (c=b/a)		
		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 23° Distrito -																					
	43	Santa Cruz	17.313.647	0	0																		
		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 24° Distrito -																					
	44	Tierra del Fuego	17.313.647	0	0																		
TOTALES			54.759.997.474	89.306.666.686	79.079.598.559	34.546.669.212	63,1%	88,5%															

Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión 2019, Parametrizados SIDIF, Cuadro de Información de Cierre del Ejercicio Fiscal 2019 - Ejecución Anual de Mediciones Físicas.

Referencias:

- (1) La Producción Bruta no fue consignada en el Anexo II de la CI, los datos surgen del Cuadro de Cierre.
- (2) Metas físicas incorporadas al Sistema de Seguimiento Físico durante 2019 razón por la cual no se reflejó su programación en la Decisión Administrativa N° 12/2019.
- (3) Diferencia entre la meta ejecutada de la CI 2019 Tomo II, Cuadro A.2 con la ejecución cierre del Formulario de Información de Cierre. En el Formulario de Cierre se registró una ejecución de cierre de 2.800 y en la CI no se registró nada.
- (4) En la CI 2019 no hacen referencia a este subprograma si surge de la DA y del parametrizado del e-SIDIF. En el e-SIDIF tiene un crédito inicial de 114.700.977, vigente y devengado 0. En la CI, Resultados de los Programas y Proyectos por Orden Institucional se advierte que el crédito vigente y devengado de los programas expuestos en este cuadro coincide con el parametrizado del e-SIDIF a diferencia de lo que sucede en el Anexo II.2 Asimismo en este punto de la CI el programa 43 no fue desarrollado con el cuadro de ejecución financiera ni física.